



RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI

MBI
“AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË”

“BASHKIA MIRDITË”

Tiranë 2023



PËRMBAJTJA

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	4
1. Përshkrim i shkurtër i projektit të auditimit	4
2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve	5
3. Konkluzioni i Përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit	9
II. HYRJA	11
1. Objektivat e auditimit.....	12
2. Qëllimi i auditimit	12
4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.....	13
5. Përgjegjësitë e audituesve.....	13
6. Kriteret e vlerësimit.....	13
7. Standardet e auditimit	14
8. Metodologjia e auditimit	14
9. Dokumentimi i auditimit	16
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	16
1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin	16
2. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit.....	16
2.1 Mbi kontrollin e brendshëm financiar publik	17
2.2 Mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit.....	26
2.3 Mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin për pasqyrat financiare të vitit 2022.	55
2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve.	75
2.4.1 Mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike.	128
2.5 Mbi organizimin dhe funksionimin e planifikimit dhe zhvillimit të territorit.	147
2.6 Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit.	147
2.7 Të ndryshme të dala gjatë auditimit.....	166
IV. GJETJE DHE REKOMANDIME	168
V. ANEKSET	189

Lista e shkurtimeve

KLSH	Kontrolli i Lartë i Shtetit
MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
MFK	Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli
NA	Nëpunës Autorizues
NZ	Nëpunës Zbatues
GMS	Grupi i Menaxhimit Strategjik
NJAB	Njësia e Auditimit të Brendshëm
AB	Auditi i Brendshëm
MAB	Manuali i Auditimit të Brendshëm
FZHR	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
AQT	Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara
UMF	Udhëzim i Ministrisë së Financave
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
VKB	Vendim i Këshillit Bashkiak
ASHK	Agjencia Shtetërore e Kadastrës
NJA	Njësi Administrative
SHA	Shoqëri Anonime
NJP	Njësia e Prokurimit
BOE	Bashkim i Operatorëve Ekonomikë
OE	Operator Ekonomik
KVO	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
ISSAI	Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit
INTOSAI	Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit
IFAC	Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve
IPSAS	Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Përshkrim i shkurtër i projektit të auditimit

Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore në Kontrollin e Lartë të Shtetit, në zbatim të planit vjetor të auditimeve kreu auditimin financiar dhe të përputhshmërisë me objektiv vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Mirditë, për aktivitetin ekonomik dhe financiar, prokurimet publike, investimet publike, planifikimi dhe zhvillimi i territorit, etj. Auditimi mbuloi periudhën nga data 01.10.2018 deri në datën 31.12.2022 për auditimin financiar dhe nga data 01.01.2022 deri në datën 31.12.2022 për auditimin e përputhshmërisë. Auditimi është kryer duke mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), Manualin e auditimit financiar të KLSH-së, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së, Kodin e Etikës, si dhe praktikat më të mira audituese të fushës.

Auditimi u fokusua në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësi kryesore nga Bashkia Mirditë si planifikimi, hartimi dhe realizimi i zërave të shpenzimeve buxhetore, realizimi dhe përdorimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore, auditim me zgjedhje të transaksioneve financiare nëse janë në përputhje me kërkesat ligjore, mbajtjen e evidencës kontabël, zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e procedurave të prokurimit publik, planifikimi dhe zhvillimi i territorit etj.

Në mënyrë të përmbledhur nga auditimi rezultoi se:

- Gjendja e llogarisë 212 “*Ndërtesa Konstruksione*” paraqitet në vlerë historike në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,690,376,124 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,506,661,463lekë. Referuar analizës aktiv për aktiv të gjendjes së kësaj llogarie u konstatuan aktive të cilat ose janë gërmadha ose janë jashtë funksionit, të cilat duhet të kalojnë në debi të llog. 24 “*Aktive afatgjata të dëmtuara*”, duke kredituar llog. 212 “*Ndërtesa Konstruksione*” për vlerën 13,008,561 lekë që i përkasin 10 aktiveve të konstatuara të dëmtuara;

- Gjendja e llogarisë 467 “*Kreditorë të ndryshëm*” në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 48,633,621 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 paraqitet në vlerën 0 lekë, vlerë e cila paraqitet në llog.401-408. Gjendja e kësaj llogarie përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera për fatura të pa financuara deri në nëntor të vitit ushtrimor, pasi kalojnë në detyrime të prapambetura. Gjendjes së kësaj llogarie i përkasin 32 fatura të paraqitura në llog.401-404 “*furnitorë e llogari të lidhura me to*” në vlerën 55,803,024 lekë;

- Nga testet e transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës, rezultoi se janë kryer pagesa në vitin 2022 me urdhër-shpenzime në 41 raste faturash me vlerë 41,896,055 lekë, mbi afatin 30 ditor të faturave për shpenzime mallra e shërbime/investime të mbërritura në Bashkinë Mirditë, ku 34 raste në vlerën 10,956,731,lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për mallra e shërbime llog. 602 “*shpenzime operative*” dhe në 7 raste në vlerën 36,012,981,lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për investime llog.231 “*investime*”, të cilat në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, mbërritje me vonesë e faturave apo realizim me vonesë të punimeve;

- Nga auditimi i IMTV Mirditë u konstatua, mos përmbushje e detyrave funksionale nga Kryeinspektori i IMTV dhe mos përputhshmëria e emërimit të inspektorëve për shkak të arsimimit.

- Nga auditimi i zbatimit të kontratave për punë publike me objekte: “*Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë*”; “*Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe*

sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”; “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë”; “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë; “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë, u konstatua se nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Mirditë nuk është kryer Oponenca Teknike;

- Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit u konstatua se në gjashtë raste të audituara, projekti ndërtimor nuk është i plotë, si dhe mungon dokumentacioni shoqërues, siç janë mangësi në dokumentin e rilevimit topografik, projekti arkitektonik nuk është i plotësuar me të gjitha detajet e domosdoshme, etj;

- Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste të audituara, nuk është kërkuar dhe / ose respektuar mendimi i autoriteteve të tjera publike që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit.

- Referuar akt-rakordimeve për të ardhurat konstatohet se, për disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe në disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet shumë mbi planin, gjë që tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim e për pasojë ndikon negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore, ky plan nuk pasqyron saktë burimin e të ardhurave. Referuar tabelës së mësipërme, vlera totale e borxhit tatimor në mënyrë progresive në fund të vitit 2021 është në vlerën **16,418,632 lekë**, vlera e borxhit e krijuar **gjatë vitit 2022** është **6,160,335lekë** dhe gjendja e debitorëve në mënyrë progresive **në fund të vitit 2022** është në vlerën **22,578,967 lekë** e cila përbëhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifatat e Biznesit të vogël në shumën 2,045,473lekë;

- Detyrimet nga taksat dhe tarifatat e Biznesit të madh në shumën 5,694,982lekë;

- Detyrime nga personat fizikë/juridikë për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë” në vlerën prej 14,838,512 lekë, që i përkasin 4 subjekteve të mbartura që nga viti 2010;

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 9 kontratave, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 3,354,949 lekë pa tvsh;

- Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik për periudhën 01.01.2018-31.12.2022 për punë publike, mallra dhe shërbime, në 11 raste u konstatuan mangësi që lidhen me hartimin e kriterëve për kualifikim dhe në 9 raste, kualifikimi i OE të shpallur fitues është bërë në kushtet e mospërbushjes së kriterëve të veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST.

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Nr.	Përmbledhje e gjetjeve	Rëndësi a	Rekomandimi
1	Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik për periudhën 01.01.2018-31.12.2022 për punë publike, mallra dhe shërbime, në 11 raste u konstatuan mangësi që lidhen me hartimin e kriterëve për kualifikim, të cilat nuk janë në përputhje me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe nuk i përshtaten procedurës së zhvilluar, veprime jo në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, neni 1, 2, 20, si dhe neni 26, pika 5 të VKM-së nr. 914, datë 24.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.	E lartë	Kryetari i Bashkisë Mirditë, në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, të marrë masat e nevojshme që në procedurat e prokurimit publik, kriteret e veçanta të kualifikimit të hartohen në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që prokurohet.
2	Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik, të	E lartë	Kryetari i Bashkisë Mirditë, në cilësinë e Titullarit

	<p>zhvilluara përgjatë periudhës 01.01.2018-31.12.202, u konstatua se në 9 raste, kualifikimi i OE të shpallur fitues është bërë në kushtet e mospërbushjes së kriterëve të veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronjat a), b), d) dhe dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” shkronjat (a), b) dhe c), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1 dhe neni 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3 dhe VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin rregullave të prokurimit publik”, me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 69-148 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</p>		<p>të AK, të analizojë arsyet e kualifikimit të padrejtë të operatorëve ekonomikë dhe të marrë masa për eliminimin e praktikave të tilla. Të vlerësohen në maksimum kriteret e DST të miratuara nga AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE që nuk plotësojnë kriteret e DST, përbën shkelje të procedurave të prokurimit publik dhe risk real për mosrealizimin me sukses të kontratës.</p>
3	<p>Nga auditimi i IMTV Mirditë u konstatua mos përbushje e detyrave funksionale nga Kryeinspektori i IMTV. Puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor dhe nuk ka evidencë shpresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundshme të punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, kjo duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e parë. Nga Kryeinspektori i IMTV pranë Bashkisë Mirditë nuk janë marrë masat në kohë për parandalimin e këtyre ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme. Nuk ka proces verbale konstatimi apo ndonjë masë tjetër administrative për këto raste. Mosmbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve ligjore është dhe mund të jetë shkak për pasoja jo vetëm në mbrojtjen e territorit por bëhet shkak dhe për shmangien nga detyrimet që parashikohen për taksat e Ndikimit në Infrastrukturë nga Ndërtimet e Reja. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 209-216 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</p>	E lartë	<p>Kryetari i Bashkisë Mirditë të marrë masa që IMTV të ketë bashkëpunim me DPZHKT, Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, administratorët e njësive vendore, kryepaq apo dhe çdo organ në nivel qendror e vendor, të dërgojnë e kërkojnë informacione periodike mbi gjendjen në territor. Të ushtrojnë inspektime të planifikuara mbi zona të caktuara por sidomos ato me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj apo zona të mbrojtura.</p>
4	<p>Nga auditimi i zhvillimit i zbatimit të kontratave për punë publike me objekte: “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë”, “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”; “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë”; “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë; “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë, u konstatua se nga AK Bashkia Mirditë nuk është kryer Oponenca Teknike, në mospërputhje me Ligjin Nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 6, (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</p>	E lartë	<p>Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me Oponencë Teknike për çdo projekt zbatimi, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.</p>
5	<p>Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste nuk janë respektuar kondicionet urbane të parashikuara në ligj, siç janë,</p>	E lartë	<p>Nga Bashkia Mirditë të merren masa për të respektuar të gjitha kushtet dhe kondicionet urbane të përcaktuara në legjislationin dhe</p>

	<p>distancat urbane ndërtesë – kufi prone, lartësia maksimale e lejuar e matur me metra dhe numër katesh, intensiteti i ndërtimit dhe koeficienti i shfrytëzimit të territorit.</p> <p>Anomalitë e mësipërme, nuk janë në përputhje me VKM-në nr. 408, datë 13.5.2015, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar, Neni 35; Neni 38, pika 1; Ligjin 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 38, pika 1; Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Mirditë, e ndryshuar dhe pasaportat e njërive strukturore të mësipërme.</p> <p>(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 181-209 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)</p>		<p>rregulloret mbi të cilat ky institucion funksionon, të kërkohen të kryhen të gjitha ndryshimet e nevojshme mbi projektet ndërtimore deri në përputhjen e plotë sipas ligjit, në të kundërt, të mos miratohet asnjë leje ndërtimi që nuk i plotëson të gjitha kondicionet urbane të parashikuara në dispozitat ligjore.</p>
6	<p>Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste të audituara, nuk është kërkuar dhe / ose respektuar mendimi i autoriteteve të tjera publike që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit.</p> <p>Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, Neni 10/1 “Shqyrtimi i kërkesave për leje zhvillimi”, pika 6; Planin e Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Mirditë, miratuar me vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), nr. 2, datë 20.06.2018 (e rishikuar me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020), dokumenti i rishikimit, pika 2, nënpika c); Ligjin nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar, Neni 33; VKM-në nr. 550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve për miratimin, në parim, për dhënien me koncension...”, pika III. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 181-209 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</p>	E lartë	<p>Nga DPZHTS Mirditë të merren masa për të kërkuar në çdo rast që aplikohet për t’u pajisur me leje ndërtimi, mendimin e autoriteteve që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, sipas rastit. Gjithashtu, DPZHTS Mirditë, të shqyrtojë me përparësi të gjitha kërkesat e parashtruara nga këto autoritete dhe të mos miratojë asnjë leje ndërtimi deri në plotësimin e kërkesave.</p>
7	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (pa tvsh) 184,001,854 lekë, realizuar nga BOE “L.” SHPK & “K.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 540,416 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe BOE “L.VII” SHPK & “K.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</p>	E mesme	<p>Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 540,416 lekë pa tvsh nga BOE “L.” SHPK & “K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.</p>
8	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 63,269,169 lekë, realizuar nga BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 638,120 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4616 prot., datë 23.10.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe</p>	E mesme	<p>Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 638,120 lekë pa tvsh nga BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018, me objekt “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.</p>

	BOE "A..." SHPK & "J..." SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).		
9	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt "Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)" Bashkia Mirditë, me vlerë 187,417,132 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria "U..." SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara për zërat e punimeve: (Zëri 3(An-3). Prishje çatie me llamarinë; Zëri 34(An-21). Skeleri metalike me tubo në fasadë >12 m) në vlerën 412,102 lekë pa TVSH . Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë "U..." SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).	E lartë	Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej 412,102 lekë pa TVSH nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria "U..." SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022, me objekt "Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)" Bashkia Mirditë".
10	Referuar akt-rakordimeve për të ardhurat konstatohet se, për disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe në disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet shumë mbi planin, gjë që tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim e për pasojë ndikon negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore, ky plan nuk pasqyron saktë burimin e të ardhurave. Referuar tabelës së mësipërme, vlera totale e borxhit tatimor në mënyrë progresive në fund të vitit 2021 është në vlerën 16,418,632 lekë , vlera e borxhit e krijuar gjatë vitit 2022 është 6,160,335 lekë dhe gjendja e debitorëve në mënyrë progresive në fund të vitit 2022 është në vlerën 22,578,967 lekë e cila përbëhet nga: - Detyrimet nga taksat dhe tarifave e Biznesit të vogël në shumën 2,045,473lekë; - Detyrimet nga taksat dhe tarifave e Biznesit të madh në shumën 5,694,982lekë; - Detyrime nga personat fizikë/juridikë për "Taksën e ndikimit në infrastrukturë" në vlerën prej 14,838,512 lekë, që i përkasin 4 subjekteve të mbartura që nga viti 2010. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, me ligjin nr. 9632, datë 30.10.20106 "Për sistemin e taksave vendore", me ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore", me ndryshime, Kreut XI-"Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara" neni 89,90,91 93 dhe 94, me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime neni 181. me VKB nr. 100, datë 24.11.2021 "Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022". (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 18-48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).	E lartë	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifave vendore në fund të vitit 2022 në vlerën progresive 22,578,967 lekë, ku përveç masave shtrënguese të marra si urdhër bllokimit e llogarive bankare, kërkesa për vendosjen e barrës siguroese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme), në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar: -Të angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar dhe nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal. - Të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Mirditë, për mos kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. - Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve.
11	Bashkia Mirditë për administrimin e asetëve në pronësi apo në përdorim dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 43 kontrata për dhënien me qira të tyre. Nga të dhënat e nxjerra nga dokumentacioni i dosjeve	E lartë	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masat dhe të ndjekë të gjitha hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës që lind nga mos pagesa e kontratave të qirasë për 12

<p>dhe ai financiar rezulton se, paraqiten 5 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara me vlerë progresive debitorë prej 15,176,566 lekë, ndërsa në fund të vitit 2022 paraqiten 12 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara në vlerën debitorë progresive prej 14,945,988 lekë, vlerë e cila nuk rakordon me kontabilitetin. Në këtë gjendje debitorësh detyrime të pa paguara më të mëdha i kanë subjektet e dy kontratave: Subjekti qiramarrës “Sh.”shpk me aktivitet “HEC”, kontrate e vitit 2017 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 10,569,197 lekë, me aktivitet te pezulluar dhe Subjekti P... me aktivitet “HEC” kontrate e vitit 2018 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 1,784,791 lekë lekë, me aktivitet te pezulluar.</p> <p>Gjithashtu referuar të dhënave të faqes së AKBN-së, rezulton se në territorin e Bashkisë Mirditë ushtrojnë aktivitetin 8 subjekte private për prodhim dhe nxjerrje minerare dhe inertesh, në parcela të fondit pyjor-kullësor, asete të Bashkisë Mirditë. Nga Bashkia nuk është lidhur në asnjë rast kontratë qiradhënie të hapësirës për vend depozitimit të mineralit në rastet e subjekteve me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim minerali si dhe shfrytëzim karriere dhe shtrati lumi, me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim inertesh, duke sjellë të ardhura të mungura për Bashkinë Mirditë. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 826-840, me ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, me VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” dhe me kontratat përkëtesë neni 5 "Pagesa e tarifës së qirasë".</p>	<p>subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të papaguara në vlerën 17,661,3767 lekë dhe për vonesat në pagesa të llogarisë kamatëvonesat referuar kushteve të kontratave. Nga strukturat e Bashkisë të merren masa për evidentimin e problematikave dhe ndërmarrjen e hapave për negociime me qiramarrësit debitorë, si dhe në kushtet e mosmarrëveshjeve ndërmarrjen e veprimeve ligjore për prishjen e në mënyrë të njëanshme të kontratave me qiramarrësit, që nuk paguajnë detyrimet për tarifën e qirave.</p> <p>Gjithashtu nga strukturat drejtuese për 8 rastet e subjekteve private për prodhim dhe nxjerrje minerare e inertesh, që ushtrojnë aktivitetin e licencuar në parcelat e fondit pyjor-kullësor, asete të Bashkisë Mirditë, të shqyrtohet dokumentacioni i tyre dhe të kryhet kontrolli dhe matja në terren i parcelave, që shfrytëzohen dhe finalizimi i procesit me lidhjen e kontratave të qiradhënies për sigurimin e të ardhurave dhe rehabilitimin e sipërfaqeve nga shfrytëzimi nga ana e këtyre subjekteve të aseteve të bashkisë. Nëse ka pengesë në realizimin e këtij procesi të ndiqen të gjitha hapat ligjore, duke bashkëpunuar me institucionet përkatëse deri në pezullimin e veprimtarisë.</p>
---	--

3. Konkluzioni i Përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit

Opinionin i auditimit

I. Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare.

Ne kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të konsoliduara të Bashkisë Mirditë për vitin ushtrimor 2022, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj., në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të tyre si dhe shënimet në relacionin për llogaritë, që shoqëronin këto pasqyra.

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, shprehim një **opinion të pamodifikuar/pakualifikuar me theksim të çështjes** për llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Mirditë, duke arritur në përfundimin se, përveç efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Pakualifikuar”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (pa anomali materiale), pozitën financiare të njësisë vendore më 31 dhjetor 2022, në përputhje me bazën ligjore që rregullon raportimin financiar dhe atë buxhetor, mbi të cilat

subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. Për përmirësimin e mëtejshëm të gjendjes, janë adresuar disa çështje (jo thelbësore), të cilat paraqiten të parapartit “Theksimi i Çështjes” dhe duhet të jenë në vëmendje të njësisë vendore për sistemin e tyre.

Baza për opinion:

Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik. Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10 - Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30 - Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000 - Auditimi i Institucioneve Ndërkombëtare - Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipër përmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 3,361 mijë lekë.

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2022 kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare nuk përmbanin gabime materiale, por ekzistojnë aspekte që duhen nënvizuar, fakt ky që përbën bazën për opinion (ISA-705; ISSAI-1705). Këto aspekte nuk konsiderohen materiale, prandaj vetëm meritojnë evidentim, si theksim çështjesh. Për këto arsye kemi dhënë opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes, sipas përshkrimit të çështjeve të trajtuara në parapartin e mëposhtëm:

“Theksimi i çështjes”

- Referuar analizës aktiv për aktiv të gjendjes në vlerë bruto prej 2,506,661,463 lekë të llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” u konstatuan aktive të cilat ose janë gërmadha ose janë jashtë funksionit, të cilat duhet të kalojnë në debi të llog. 24 “ Aktive afatgjata të dëmtuara”, duke kredituar llog. 212 “Ndërtesa Konstruksione” për vlerën 13,008,561 lekë që i përkasin 10 aktiveve të konstatuara të dëmtuara (të paraqitura në aneks).

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 48,633,621 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 paraqitet në vlerën 0 lekë, vlerë e cila paraqitet në llog.401-408. Gjendja e kësaj llogarie përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera për fatura të pa financuara deri në nëntor të vitit ushtrimor, pasi kalojnë në detyrime të prapambetura. Gjendjes së kësaj llogarie i përkasin 32 fatura të paraqitura në llog.401-404 “furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 55,803,024 lekë.

II. Opinioni mbi përputhshmërinë.

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Mirditë, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave dhe marrëveshjeve që lidhen dhe ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve, gjatë ushtrimit të aktivitetit përkatës për periudhën 01.10.2018-31.12.2022.

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe në dokumentacionin e vënë në dispozicion, kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Mirditë, janë evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të përshkruara në parapartin “Baza për Opinionin”,

të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinionit të modifikuar për përputhshmërinë.

Baza për dhënien e opinionit të modifikuar:

Opinionin e dhënë e mbështesim në anomalitë e konstatuara, si më poshtë:

- Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik për periudhën 01.01.2018-31.12.2022 për punë publike, mallra dhe shërbime, në 11 raste u konstatuan mangësi që lidhen me hartimin e kriterëve për kualifikim dhe në 9 raste, kualifikimi i OE të shpallur fitues është bërë në kushtet e mospërmbushjes së kriterëve të veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST;
- Nga auditimi i zbatimit të kontratave në 9 objekte, rezultoi dëm ekonomik në vlerën 3,319,949 lekë, si rezultat i diferencave në volume pune.
- Detyrimeve për taksat dhe tarifave vendore në vlerën 27,295,747 lekë;
- Mos arkëtim i detyrimeve për tarifën e autorizimit të ushtrimit të aktivitetit për subjektet që tregtojnë lëndë djegëse në vlerën 2,400,000 lekë;
- Mos taksim i plotë i kategorisë taksapaguese “Familje”, për tarifave e ndriçimit, gjelbërimit dhe arsimit për vitin 2022, në vlerën 6,129,800 lekë;
- Debitorë për taksën e tokës bujqësore në vlerën 6,731,799 lekë.

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë

Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe raportimin të pasqyrave financiare vjetore në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi të raportimit financiar. Drejtimi është përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikën, ligjet dhe rregulloret e miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore, planifikimin dhe realizimin e buxhetit dhe të gjithë veprimtarisë që zhvillon Bashkia Mirditë.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e hartimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator të raportimit financiar. Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga audituesi është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet, mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë.

II. HYRJA

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funkcionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe në zbatim të Programit të Auditimit nr. 521/1 Prot, datë 20.06.2023, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, nga data 20.06.2023 deri në datën 15.09.2023, në subjektin Bashkia Mirditë u krye “Auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë” për auditimin financiar për periudhën nga data 01.01.2022 deri me datën 31.12.2022, për auditimin

e përputhshmërisë nga data 01.10.2018 deri me datën 31.12.2022. Grupi i auditimit përbëhej nga audituesit¹:

1. A. Z – *Përgjegjës Grupi*
2. S. M – *Auditues*
3. I. Sh – *Audituese*
4. R. L – *Auditues*
5. E. K – *Audituese*
6. P. Xh – *Auditues*

1. Objektivat e auditimit

Auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë në Bashkinë Mirditë ka si objektiva kryesor:

- Vlerësimin nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet janë në të gjitha aspektet materiale ose jo, në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit subjekti që auditohet ushtron veprimtarinë e tij;
- Vlerësimin e zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, duke vlerësuar risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)²;
- Dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer vlerësimin e risqeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, bazuar në standardet ISSAI 1700;
- Dhënien e opinionit dhe hartimin e Raportit të Auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësim, mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse.

2. Qëllimi i auditimit

Objekivi i auditimit financiar në Bashkinë Mirditë është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme për periudhën nën auditim, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike nëse janë raportuar drejtë dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrin ligjor të raportimit financiar në fuqi. Ndërsa në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve, politikave, kodeve të vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve.

3. Identifikimi i çështjes

Raporti i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të strukturave të Bashkisë Mirditë dhe përgjegjësi, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që orientojnë zhvillimin e bashkisë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre.

Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi:

Pika 1. Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm.

Pika 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, burimi i krijimi të të ardhurave, vlerësimi i mbledhjes së tyre.

¹ Pjesë e grupit të auditimit ka qenë edhe z. Sadin Ahmagjokaj, i cili aktualisht nuk është pjesë e organikës së Kontrollit të Lartë të Shtetit.

²Në zbatim të përcaktimeve të Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së.

Pika 3. Vlerësimi i raportimit financiar.

Pika 4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.

Pika 5. Mbi organizimin dhe funksionimin e planifikimit dhe zhvillimin e territorit.

Pika 6. Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtës të Territorit të Njesisë Vendore (IMTV)

Pika 7. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm.

Pika 8. Të ndryshme të dala gjatë auditimit.

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese

Strukturat drejtuese të Bashkisë Mirditë, janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me në përputhje me kuadrin rregullator të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik. Ato janë përgjegjëse për aktivitetin financiar, në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjin e buxhetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin e prokurimeve së bashku me aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për auditin e brendshëm dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

5. Përgjegjësitë e audituesve

Përgjegjësia e grupit të auditimit është që të shprehë një opinion në lidhje me pasqyrat financiare në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike, të planifikojë dhe të kryejë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, mbështetur në evidencat e grumbulluara të auditimit. Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston.

6. Kriteret e vlerësimit

Grupi i auditimit për të vlerësuar aktivitetin e Bashkisë Mirditë është mbështetur në kuadrin ligjor, nënligjor dhe rregullativ të listuar më poshtë. Ky kuadër ligjor ka shërbyer si bazë për burimin e kriterëve që ka hartuar grupi i auditimit kundrejt të cilave janë vlerësuar aktivitetet e Bashkisë Mirditë. Burimet e kriterëve të vlerësimit janë:

- Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;
- Ligji nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
- Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar;
- Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
- Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”;
- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;
- Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”;
- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017;

- VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”;
- VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”;
- Udhëzimi i MFE nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”;
- Udhëzimi MFE nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”;
- Udhëzimin i MFE nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore”;
- UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar;
- Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018 ”Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësisë të Qeverisjes së Përgjithshme”;
- Etj.

7. Standardet e auditimit

Për kryerjen e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë në Bashkinë Mirditë grupi i auditimit ka ndjekur edhe standardet ndërkombëtare të auditimit si më poshtë :

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”;
- ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”, që përcakton parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të përputhshmërisë;
- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si dhe ISSAI 4200:
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të kontabilistëve IFAC.

8. Metodologjia e auditimit

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim.

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ato mund të jenë të gabuara, nëse regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse. Gjithashtu, u krye mbikëqyrje e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël.

4. Kontrolli i vlerësimit.

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.

5. Konfirmim nga të tretët.

Transaksionet e përzgjedhura për t'ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione të tjera shtetërore.

6. Kontrolli sipas një treguesi.

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “*jashtë normales*”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.

7. Intervistimi

U kryen intervista me specialistët e Bashkisë Mirditë me qëllim për të kuptuar dhe vlerësuar më mirë problematikat e konstatuara.

8. Raporte dhe Informacione

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim.

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit

Mbështetur në standardet ISSAI, audituesit duhet të identifikojnë dhe vlerësojnë risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të gabimeve materiale³.

Sa më sipër grupi i auditimit realizoi vlerësimin e materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, duke përcaktuar nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t'u audituar, ku si bazë për përlllogaritjen e materialitetit janë marrë shpenzimet për paga, shpenzime operative dhe investime.

Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm.

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH^{ja} aplikon⁴.

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në *analiza* të marrëdhënieve mes informacionit financiar dhe jo financiar; *inspektiveve* që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe inspektive fizike; *observimet* që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur;

³ ISSAI 1315

⁴ Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit

dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit të personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërben si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin

Bashkia Mirditë kufizohet në veri me Bashkitë e Fushë Arrësit dhe Pukës, në perëndim me të Lezhës dhe në lindje me Bashkinë e Kukësit, në jug-lindje me bashkinë Dibër, në jug me Bashkinë Mat ndërsa në jugperëndim me bashkinë Kurbin. Qendra e kësaj Bashkie është Qyteti i Rrëshenit. Sipas Censurit të vitit 2011, Mirdita ka 22,103 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrisë Civile kjo bashki numëron 37,384 banorë. Me një sipërfaqe prej 869.71 km², me densitet prej 42.98 banorë/km² sipas Regjistrisë Civile dhe 24.64 banorë/km² sipas Censurit 2011.

Bashkia e Mirditës shtrihet në një territor me trashëgimi të larmishme kulturore dhe etnografike, ndërkohë që nëntoka e saj është gjithashtu e pasur me minerale. Mirdita mori rëndësi si rrugë kalimi dhe si porta natyrore hyrëse për në Kosovë, pas ndërtimit të autostradës Përveç cilësisë së udhëtimit, kjo rrugë solli një impakt modest për zhvillimin social-ekonomik të zonës. Sipërfaqja e pyjeve në Bashkinë e Mirditës është 10 herë më e madhe se fondi i tokës bujqësore. Për këtë arsye, problemet ekologjike të zonës, të tilla si prapçimi i drurit, ai i frutave të pyllit, prodhimi i lëngjeve vitaminore dhe zhvillimi i gjuetisë sportive janë të lidhura me pyjet. Një nga fushat më interesante është edhe shfrytëzimi i kapaciteteve hidro – energjetike të lumenjve të Fanit të Madh dhe Fanit të Vogël, Urakës, Zallit të Dodajve, dhe përrenjve të tjerë malorë, ku vlerësohet se mund të sigurohen kapacitete prodhuese energjetike deri në 60 MW/H.

Pasuritë e mëdha nëntokësore të Mirditës kanë bërë që në territorin e kësaj krahine të krijohen katër qytete, të cilat janë të lidhura me industrinë minerare. Pjesa më e madhe e kësaj industrie është e mbyllur tashmë.

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet: njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia; realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore.

2. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit

2.1 Mbi kontrollin e brendshëm financiar publik

1. Mbi mjedisin e kontrollit

(Në zbatim të kërkesave të nenin 20 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010)

Bashkia Mirditë funksionon bazuar në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Mirditë, nr. 4600 prot., datë 27.10.2022.Referuar formatit të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, përsa i përket pjesës për Rregullorene Brendshme të Njesisë Publike, vihet re se është hartuar bazuar në këtë manual, duke përmbajtur disa elemente thelbësore që çdo rregullore duhet të ketë.

Kodi i Etikës

Kodi i Etikës që funksionon për vitin 2022 është miratuar në vitin 2020, shkresa nr.502/1 prot., 06.02.2020, në bazë të Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, Urdhër Nr. 28, datë 06.02.2020, nr. 502 prot., bazuar në legjislacionin përkatës, ku mbështetet Njësia Publike për hartimin dhe përpilimin e tij. Rezulton se si grup pune, për hartimin e Kodit të Etikës Profesionale për nivelin menaxhues dhe për punonjësit e tjerë të njesisë, Kryetari i Bashkisëka ngarkuar Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhëniet me Publikun; dhe Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve.

Mbi rekrutimin e punonjësve në marrëdhëniet e punës:

Për vitin 2022, numri i punonjësve në administratën e Bashkisë Mirditë, referuar Strukturës së Detajuar për vitin 2022, Nr.764. prot., datë15.02.2022, është gjithsej **380 punonjës**, përfshirë këtu edhe punonjësit e Institucioneve (agjencive) në varësi të Bashkisë edhe ata të Njësive Administrative.

Nga të cilët në pozicione pune, trajtuar sipas ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, në muajin janar 2022 janë, 44 punonjës me status, 289 punonjës me kontratë pune dhe 47 vakanca. Ndërsa në dhjetor 2022 janë, 45 punonjës me status, 297 punonjës me kontratë pune dhe 38 vakanca. Ky informacion i referohet shkresës nr.764. prot., datë 15.02.2022nga zyra e Burimeve Njerëzore (struktura).

2. Mbi menaxhimin e riskut

(Në zbatim të kërkesave të nenin 21, ligji nr. 10296, datë 8.07.2010)

Regjistri i Riskut, viti 2022

Regjistri i Riskut për vitin 2022 në Bashkinë Mirditë, nr. 5351 prot., datë 23.12.2021, është hartuar sipas formatit që përcaktohet në Manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Në përgjithësi, është i plotësuar për të gjitha kategoritë që përmban një regjistër risku.

3. Mbi veprimtaritë e kontrollit

Grupi i Menaxhimit Strategjik

(Në zbatim të kërkesave të nenin 22, ligji nr. 10296, datë 8.07.2010)

Referuar shkresës, Urdhër Nr. 86, datë11.03.2022, nr. 1168 prot., “Për ngritjen e grupit të Menaxhimit Strategjik”, të përbërë nga 15 anëtarë, për përgatitjen e Buxhetit 2023 dhe PBA 2023-2025 të Bashkisë Mirditë.

Deklarata e Cilësisë për Sistemin e Kontrollit të Brendshëm, viti 2022

Deklarata e Cilësisë për vitin 2022 në Bashkinë Mirditë është hartuar dhe dërguar në Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në MFE me shkresën nr. 753/1 prot., datë 22.02.2023.

Pyetësori i Vetëvlerësimit për funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, viti 2022

Shkresa nr. 753/1 prot., datë 22.02.2023, Pyetëtori i Vetëvlerësimit për funksionimin e sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për Bashkinë Mirditë, është hartuar dhe miratuar sipas formatit standard të manualit MFK.

Përgjithësisht pyetëtori është realizuar duke u mbështetur në manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Vlerësimi i riskut është bërë sipas katër seksioneve, mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, informacioni dhe komunikimi, monitorimi.

Raporti vjetor për funksionimin e sistemi të kontrollit të brendshëm, viti 2022

Për vitin 2022, është hartuar dhe përpiluar sipas manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit, për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022, bazuar në Neni 18, Ligji Nr.10 296, datë 8.7.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Duke përmbajtur të gjitha rubrikat kryesore si përmbledhja ekzekutive, vlerësimi i sistemit të MFK-së, gjetjet dhe rekomandimet e auditit të brendshëm dhe të jashtëm, masat e marra gjatë vitit për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësi dhe plan veprimi për të ardhmen.

Harta e Proceseve të Punës

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Mirditë, për periudhën objekt auditimi 2022, funksionon me hartën e proceseve të punës të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, me shkresën nr 975 dt 28.02.2022. Kjo drejtori është e ndarë në Sektorin e Buxhetit dhe Sektorin e Financës.

Ky dokument është hartuar sipas formatit të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin duke iu referuar gjithashtu edhe bazës ligjore përkatëse. Nëpërmjet hartës së proceseve të punës, garantohet uniformiteti në kryerjen e proceseve të punës, identifikohen aktivitetet e kryera, përgjegjësitë për kryerjen e një aktiviteti, si dhe afatet brenda të cilave këto aktivitete duhet të kryhen, së bashku me një pamje të përgjithshme të veprimtarive të kontrollit, që identifikohen brenda një procesi dhe që garantojnë përmbushjen e objektivave të tij.

Janë përgatitur formatet e hartave të proceseve për vitin 2022, që paraqesin nën - procese si, ekzekutimi i transaksioneve të ndryshme financiare dhe kontabilizimi i tyre; përgatitja dhe saktësimi i projekt – buxhetit vjetor të Bashkisë; përgatitja dhe saktësimi i PBA-ve të Bashkisë; Përgatitja e tabelave të monitorimit të buxhetit në çdo 4-mujor; rakordimi mujor me degën e thesarit për shpenzimet; përgatitja e bilancit vjetor; evidentimi në Këshillin Bashkiak të të gjitha ngjarjeve ekonomiko – financiare. Te kategoria afati, specifikohet se pagesat financiare ekzekutohen sipas nevojës, ndërsa për përgatitjen e buxhetit të PBA dhe të gjithë dokumentat financiare kalojnë nëpër afatet e paracaktuara, në përputhje me legjislacionin në fuqi

Plani i Veprimit për Kontrollin e Brendshëm

Plani i Veprimit për Kontrollin e Brendshëm, si një instrument për përshkrimin dhe organizimin e aktiviteteve të kontrollit me qëllim menaxhimin e risqeve kryesore dhe dhënien e sigurisë së arsyeshme se objektivat dhe qëllimet do të arrihen për periudhën objekt auditimi, është i hartuar dhe miratuar për periudhën 2022, nr. 978 prot., datë 28.02.2022. Përgjithësisht ka strukturë dhe format të ngjashëm me manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, pika 3.3.

Plani i Veprimit për Kontrollin e Brendshëm për vitin 2022, me nr. 978 prot., datë 28.02.2022, është hartuar nga njësia e menaxhimit financiar dhe miratuar nga Kryetari i Bashkisë, sipas formatit standard, që ka manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit pika 3.3 e tij, duke përfshirë një pjesë të konsiderueshme të aktiviteteve të planifikuara për periudhën e përmendur më lart.

Plani i Veprimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin

Plani i Veprimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, për periudhën objekt auditimi, është i hartuar dhe miratuar për periudhën 2022 me shkresën nr. 976 prot., datë 28.02.2022. Është hartuar sipas formatit që ka manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, kapitulli IV i tij, duke përfshirë një pjesë të konsiderueshme të aktiviteteve të planifikuara për periudhën e përmendur më lart.

Gjurma e Auditimit e Bashkisë Mirditë

Në Bashkinë Mirditë, bazuar në Urdhër Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, janë hartuar gjurmët e auditit për gjithë aktivitetin ekonomik – financiar, duke marrë në konsideratë ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si më poshtë:

Gjurma e Auditit në përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm PBA (2023-2025)

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm PBA është miratuar nga Kryetari i Bashkisë dhe hartimi i saj është për periudhën 2023 – 2025 sipas shkrësës Nr. 974 prot., datë 28.02.2022. Ky dokument është mbështetur në bazën ligjore specifike dhe në të përkrahjen si vijon, përgatitja e kërkesave buxhetore; kërkesa shpesh për shpenzime në programin buxhetor afatmesëm; raportimi i kërkesave buxhetore. Gjithashtu janë paraqitur të gjitha proceset e kategorive të sipërpërmendura, duke adresuar edhe strukturat përgjegjëse që angazhohen me secilin nga proceset.

Gjurma e Auditit e zbatimit të Buxhetit (viti 2022)

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për zbatimin e buxhetit është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë dhe hartimi i saj është për periudhën 2022 sipas shkrësës Nr. 974 prot., datë 28.02.2022. Ky dokument është mbështetur në bazën ligjore specifike dhe në të përkrahjen si vijon, procedurat standarde të shpërndarjes së fondeve të buxhetit vjetor (rishpërndarja e fondeve buxhetore, numri i punonjësve buxhetorë); procedurat për kryerjen e shpenzimeve publike; marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike; rakordimi mujor i shpenzimeve; titulli për arkëtim dhe paraqitja e tij në bankat e nivelit të dytë; rakordimi mujor i të ardhurave; raportet e monitorimit. Gjithashtu janë paraqitur proceset e kategorive të sipërpërmendura, duke adresuar edhe strukturat përgjegjëse që angazhohen me secilin nga proceset. Bashkangjitur me gjurmën e auditit për programin buxhetor afatmesëm PBA, është hartuar edhe përshkrimi i punës, për detyrat specifike, që kryhen në Drejtorinë e Financave dhe Buxhetit.

Gjurma e Auditit për prokurimet me vlerë mbi 1.000.000 lekë pa TVSH

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për prokurimet me vlerë mbi 800.000 lekë pa TVSH është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve Publike. Ky dokument është mbështetur në bazën ligjore specifike dhe në të përkrahjen si vijon, organizimi i prokurimit publik; zhvillimi i procedurës; lidhja e kontratës; zbatimi i kontratës; dhe dokumentet për pagesë në thesar.

Gjurma e Auditit për prokurimet me vlerë nën 1.000.000 lekë pa TVSH

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumenteve të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për prokurimet me vlerë nën 800.000 lekë pa TVSH është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve Publike. Ky dokument është mbështetur në bazën ligjore specifike dhe në të përkrahjen si vijon, organizimi i prokurimit

publik; zhvillimi i procedurës; lidhja e kontratës; zbatimi i kontratës; dhe dokumentet që duhet të dorëzohen në thesar.

Gjurma e Auditit për përgatitjen e Paketës Fiskale

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për përgatitjen e paketës fiskale është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria e të ardhurave, taksave, tregut, transportit dhe aseteve. Ky dokument është mbështetur në bazën ligjore specifike dhe në të përshkruhen si vijon, Faza përgatitore për përgatitjen e PF; hartimi i ftesave për dëgjesa publike; procesi i dëgjesave publike; përfundimi i dëgjesave dhe përgatitja e paketës së re fiskale; dërgimi i PF në komisionin e këshillit; dhe dërgimi në Këshillin Bashkiak për miratimin e PF.

Gjurma e Auditit për Borxhin Tatimor

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për borxhin tatimor është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria e të ardhurave, taksave, tregut, transportit dhe aseteve. Në këtë dokument përshkruhen si vijon, ekstrakti i regjistrit për të dhënat e subjektit shpk; njoftimi i detyrimit të vitit; fatura për arkëtim; refuzimi ose ankimimi; letër kujtese; njoftim dhe kërkesë për tu paguar; urdhër bllokimi të llogarive bankare për subjektin; urdhër ekzekutimi detyrimi; urdhër për zhbllokim të llogarive bankare; vendosje barre hipotekore; masa e sigurimit detyrimi tatimor; sekuestrimi i pasurive; transferimi i detyrimit tatimor palës së tretë; e drejta për të kërkuar detyrimet nga pala e tretë; dhe përgjegjësia e administratorit.

Gjurma e Auditit për Paketën Fiskale

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për paketën fiskale është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria e të ardhurave, taksave, tregut, transportit dhe aseteve. Në këtë dokument përmenden pikat si vijon, kërkesa për shqyrtim dhe miratim projekt vendimi; projekt vendim për miratimin e treguesve fiskalë; ftesë për dëgjese publike; informacione nga ASHSAK Mirditë; informacion për tarifën e shërbimeve publike; informacion nga drejtoria e pyjeve në email; vendimi i Këshillit të Bashkisë Mirditë për Miratimin e treguesve fiskalë; urdhër për krijim komisioni; komisioni ekonomik i këshillit; informacione nga të gjitha drejtoritë; dhe organizimi i dëgjesave dhe protokollimi i tyre.

Gjurma e Auditit për dhënie licence karburante

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për dhënie licence për karburante është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria e të ardhurave, taksave, tregut, transportit dhe aseteve. Në këtë dokument përmenden pikat si vijon, kërkesa për marrje licence; ekstrakti i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shpk; licencë për veprimtari që kanë ndikim në mjedis; certifikatë pronësie; kontratë shit-blerje; vendim për miratim të deklaratës për kryerje punimesh; leje mjedisore e tipit C; leje ndërtimore; harta treguese; dhe miratim autorizimi.

Gjurma e Auditit për leje transporti

Referuar Urdhërit Nr. 38, datë 22.02.2018, nr. 821 prot., “Për miratimin e dokumentave të gjurmës së auditit sipas manualit të MFK”, gjurma e auditit për leje transporti është e miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe hartimi i dokumentit është kryer nga Drejtoria e të ardhurave, taksave, tregut, transportit dhe aseteve. Në këtë dokument përmenden pikat si vijon, kërkesë për aplikim; leja e qarkullimit; ekstrakti i QKB; vërtetim për shlyerje të

detyrimeve tatimore nga DRT Lezhë; vërtetim për shlyerje taksash lokale; dokumenti që vërteton pagesën; dhe miratimi i lejes së transportit.

Plani i punës së Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit

Plani i punës, **për vitin 2022**, nr. 977 prot., datë 28.02.2022, miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, përgjithësisht paraqet disa nga detyrat kryesore që parashikon të kryejë Drejtoria e Financës brenda këtij viti. Plani është i hartuar në mënyrë të tillë që, paraqet edhe një afat brenda të cilit duhet të realizohen këto detyra, duke u mbështetur edhe në bazën ligjore përkatëse.

Strategjia e Menaxhimit të Riskut për vitet 2021-2023

Është hartuar për një periudhë tre-vjeçare duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2023. Është e mbështetur në bazën ligjore specifike dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë. Në përmbajtje të saj përshkruhen pikat kryesore mbi të cilat është menduar të organizohet i gjithë procesi i menaxhimit të riskut.

4. Informacioni dhe komunikimi

(Në zbatim të kërkesave të nenin 23, ligji nr. 10296, datë 8.07.2010)

Informimi dhe komunikimi, realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar në rregulloren e funksionimit të brendshëm dhe kodin e etikës.

Bazuar në pikën 12.3 të Rregullores së Brendshme, komunikimi i brendshëm në Bashkinë e Mirditës realizohet në mënyrë shkresore, verbale dhe nëpërmjet rrjetit të brendshëm elektronik (internetit). Komunikimi dhe shkëmbimi elektronik i dokumenteve zyrtare brenda Bashkisë apo jashtë saj nga nëpunësit dhe punonjësit e saj bëhet gjithmonë duke përdorur postën elektronike (e-mail).

5. Monitorimi

(Në zbatim të kërkesave të nenin 24, ligji nr. 10296, datë 8.07.2010)

Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në përgjithësi, realizohet nëpërmjet organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse. Një formë e monitorimit, është deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm.

Mbi aktivitetin e Njesisë së Auditit të Brendshëm

Bashkia Mirditë ka parashikuar në strukturën e saj shërbimin e Auditit të Brendshëm. Për vitin 2022 është miratuar me Urdhër Nr. 17, datë 10.01.2022, nr.764prot., datë 15.02.2022. Detyra e kësaj strukture është të programojë, organizojë dhe kryejë auditime të brendshme me miratim të Kryetarit të Bashkisë në strukturat e varësisë së drejtpërdrejtë të Bashkisë Mirditë, për të konstatuar dhe evidentuar shkallën e zbatimit të dispozitave ligjore në fuqi, bazuar në Manualin e Procedurave të Auditimit të Brendshëm Publik.

Në bazë të VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të Njësive të Auditit të Brendshëm në Sektorin Publik”, është krijuar njësia e auditimit të brendshëm, e cila është e organizuar në nivelin e Sektorit të Auditimit të Brendshëm duke përmbushur detyrimin ligjor të pavarësisë, i parashikuar nga Standardi Atributiv nr.1100, i Institutit Ndërkombëtar të Auditëve të Brendshëm.

Kapaciteti auditues i strukturës së Njesisë së Auditit të Brendshëm të Bashkisë Mirditë, është në bazë të VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të Njësive të Auditit të Brendshëm në Sektorin Publik”, i ndryshuar.

Njësia e Auditit të Brendshëm për periudhën 2022 ka funksionuar me 1 (një) Përgjegjës njësie dhe 2 (dy) Specialistë, sipas strukturës organizative të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë. Ku përgjegjës i NJAB është emëruar Znj. A. M. e cila ka qenë në pozicionin e

specialistes së auditit nga data 12.04.2017 deri në datë 12.10.2022 dhe 2 (dy) specialistët janë, z. G.M dhe z.Gj. N.

Përbërja e sektorit NJAB, për vitet objekt auditimi paraqitet si më poshtë:

Nr.	Nga data 01.01.2022 deri 31.12.2022	Funksioni	Arsimimi	Vjetërsia në punë	Vjetërsia në auditim	Certifikimi	Trajnime të vijueshme
1	A.M	Përgjegjëse	I lartë ekonomik	9	5 vite 8 muaj	06.07.2018	40 orë çdo vit
2	G.M	Specialist	I lartë juridik	10	5 vite 5 muaj	05.07.2019	40 orë çdo vit
3	Gj. N	Specialist	I lartë ekonomik	25	1 vit e 1 muaj	Në proces	-----

Nga auditimi rezultoi se:

1. Karta e Auditimit është përgatitur nga Drejtuesi i njësisë së Auditit të Brendshëm dhe miratuar tek titullari i Bashkisë Mirditë, me shkresën nr.3935/1 prot., datë 14.10.2022, dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me shkresë përcjellëse nr.3935/2 prot., datë 14.10.2022.

- Ky veprim është në përputhje me kërkesat e nenit4, pika 12, të Ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” dhe në përputhje me kërkesat e pikës 2.6.1, Kapitulli II të Manualit të Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhërin nr.100 datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave.

2. Plani Strategjik dhe vjetor për 2022 është përgatitur dhe dërguar në afat në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm për vitet 2022 – 2024, me shkresën nr. 3998/1 prot., datë 14.10.2021, përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.1.6 dhe pika 3.3.

Referuar shkresës me Nr. 3998/1 prot., datë 14.10.2021, rezulton se nga plani i auditimeve për vitin 2022, janë planifikuar 7 (shtatë) subjekte për tu audituar, 5 (pesë) përputhshmërie dhe 2 (dy) financiare; 12 (dymbëdhjetë) subjekte për vitin 2023; 13 (trembëdhjetë) subjekte për vitin 2024.

Plani Vjetor i vitit 2022 me kërkesë të sektorit të auditit të brendshëm në Bashkinë Mirditë, është dërguar me ndryshimet përkatëse në datë 28.12.2022 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në MFE. Shkresë përcjellëse Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, me Nr. 5449/2 prot., datë 28.12.2022, bashkangjitur Urdhëri Nr. 414, Nr. 5449/1 prot., datë 28.12.2022, për ndryshimin e planit vjetor të angazhimeve të auditimit për vitin 2022, bashkangjitur relacion shpjegues 5449 prot., datë 28.12.2022, ku janë planifikuar 5 (pesë) subjekte për tu audituar, 5 (pesë) përputhshmërie. Arsyet e ndryshimit të planit vjetor të auditimit për vitin 2022, moskrijimi i mbivendosjeve, pasi detyrimet e prapambetura janë audituar nga KLSH; riorganizimi i Ujësjetës Kanalizime Sh.a Mirditë, mbështetur kjo në pasqyrën nr.3 të ndryshuar.

3. Programi i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të N.J.A.B Mirditë për vitin 2022, gjatë fazës së terrenit të grupit të auditimit si dhe gjatë intervistave të zhvilluara me personat përgjegjës për dërgimin e materialit, është reflektuar dhe është dërguar pranë Njësisë Qendrore të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm me shkresën nr. 1341 prot., datë

13.04.2022. Programi për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë së NJ.A.B të Bashkisë Mirditë është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, nr.1341/1 prot. datë 13.04.2022.

4. NJAB e Bashkisë Mirditë ka përgatitur Regjistrin e riskut në funksion të objektivave institucional, miratuar nga Titullari i Bashkisë Mirditë.

Hartimi i planeve të auditimit, përgatitja dhe hartimi i programeve dhe llojet e auditimeve të ushtruara.

Për vitin 2022, i janë nënshtruar procesit të auditimit: Auditim në Agjencinë e Inspektimit Kontrollit dhe Emergjencave, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik; Auditim në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Monitorimit dhe Shërbimit Pyjor; Auditim në Njësinë Administrative Rubik; Auditim në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Shërbimit Veterinar, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit; Auditim në Njësinë Administrative Fan.

Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të përzgjedhura për vitet 2022, u konstatua se përgjithësisht janë zbatuar kërkesat e ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik, bazuar edhe te “Manuali i Auditimit të Brendshëm” (MAB).

Nga auditimi i projekt-raportit dhe raportit përfundimtar, rezulton se në procesin e auditimit në përgjithësi, nga audituesit e brendshëm, janë zbatuar standardet e përcaktuara në MAB, në përmbajtje dhe në formë.

Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e Auditimit të Brendshëm, (Kapitulli VI, ”*Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese*”, në përgjithësi programet kanë përmbledhur orientimet kryesore të veprimit në përputhje me risqet dhe problematikat e subjekteve dhe përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e auditimit, drejtimet që do të ndiqen, dhe grupin e auditimit. Gjithashtu referencat ligjore të vëna në programet e auditimit reflektojnë kuadrin ligjor në fuqi.

Në dosjet e auditimit të vitit 2022, ka këtë dokumentacion:

- Në rastin e auditimit të Agjencisë së Inspektimit Kontrollit dhe Emergjencave, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik ka në dosje:

Projekt-axhende, axhende, procesverbal mbi takimin fillestar, autorizim për fillimin e angazhimit të auditimit, njoftim për fillimin e angazhimit të auditimit, program i angazhimit të auditimit, deklaratat e pavarësisë, procesverbal mbi takimin përfundimtar, projekt-raport, observacion, raport përfundimtar, plan veprim, memo, vlerësimi i riskut, vlerësimi i brendshëm i cilësisë, rishikimi i cilësisë, urdhër mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga sektori i auditimit të brendshëm të Bashkisë Mirditë.

- Në rastin e auditimit në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Monitorimit dhe Shërbimit Pyjor ka në dosje dokumentacionin si më poshtë:

Projekt-axhende, axhende, procesverbal mbi takimin fillestar, autorizim për fillimin e angazhimit të auditimit, njoftim për fillimin e angazhimit të auditimit, program i angazhimit të auditimit, deklaratat e pavarësisë, procesverbal mbi takimin përfundimtar, projekt-raport, observacion, raport përfundimtar, plan veprim, memo, vlerësimi i riskut, vlerësimi i brendshëm i cilësisë, rishikimi i cilësisë.

- Në rastin e auditimit në Njësinë Administrative Fan në dosje gjenden:

Projekt-axhende, axhende, procesverbal mbi takimin fillestar, autorizim për fillimin e angazhimit të auditimit, njoftim për fillimin e angazhimit të auditimit, program i angazhimit të auditimit, deklaratat e pavarësisë, procesverbal mbi takimin përfundimtar, projekt-raport, observacion, raport përfundimtar, plan veprim, memo, vlerësimi i riskut, vlerësimi i brendshëm i cilësisë, rishikimi i cilësisë.

- Në rastin e auditimit në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Shërbimit Veterinar në dosje gjenden dokumentat si:

Projekt-axhende, axhende, procesverbal mbi takimin fillestar, autorizim për fillimin e angazhimit të auditimit, njoftim për fillimin e angazhimit të auditimit, program i angazhimit të auditimit, deklaratat e pavarësisë, procesverbal mbi takimin përfundimtar, projekt-raport, observacion, raport përfundimtar, plan veprim, memo, vlerësimi i riskut, vlerësimi i brendshëm i cilësisë, rishikimi i cilësisë

- Në rastin e auditimit në Njësinë Administrative Rubik në dosje gjenden:

Projekt-axhende, axhende, procesverbal mbi takimin fillestar, autorizim për fillimin e angazhimit të auditimit, njoftim për fillimin e angazhimit të auditimit, program i angazhimit të auditimit, deklaratat e pavarësisë, procesverbal mbi takimin përfundimtar, projekt-raport, observacion, raport përfundimtar, plan veprim, memo, vlerësimi i riskut, vlerësimi i brendshëm i cilësisë, rishikimi i cilësisë

Vlerësimi i Brendshëm i Cilësisë, Sigurimi i Cilësisë gjatë vetëvlerësimit periodik dhe Rishikimi i cilësisë, për angazhimin e auditimit të brendshëm për vitin 2022, janë në dosjet e përhershme të auditimeve përkatëse.

I. Zbatimi i planeve të auditimit të brendshëm. Hartimi dhe mbajtja e dokumentacionit të auditimit.

Për veprimtarinë e Sektorit të AB për periudhën 2022, është raportuar në mënyrë sistematike Kryetari i Bashkisë Mirditë.

Për çdo mision auditimi, nga audituesit janë hartuar programet e auditimit, të cilat janë miratuar, nga Përgjegjësi i NJAB, në bazë të Planit Vjetor. Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e Auditimit të Brendshëm të miratuar me urdhërin e ministrit të financave nr.100, datë 25.10.2016 (seksioni VI, kreu III, pika 1), programet kanë përmbledhur orientimet kryesore të veprimit në përputhje me risqet dhe problematikat e subjekteve dhe përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e misionit, drejtimit dhe grupin e punës. Vend të veçantë në programin dhe në procesin e auditimit ka zënë edhe ndjekja e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme.

Për vitin 2022 i janë nënshtruar procesit të auditimit Auditim në Agjencinë e Inspektimit Kontrollit dhe Emergjencave, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik; Auditim në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Monitorimit dhe Shërbimit Pyjor; Auditim në Njësinë Administrative Rubik; Auditim në Agjencinë e Shërbimeve Bujqësore Veterinare dhe Pyjore, Sektori i Shërbimit Veterinar, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit; Auditim në Njësinë Administrative Fan.

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2022

Viti 2022										
Plan	Fakt	Rekom	Zbat.	Pa zbat.	Në proc.	Përputhsh.	Perform.	Financ.	Kombinuar	Me kërkesë

										titullari
5	5	11	5	-	6	5	-	-	-	-

10. Raporti i Veprimtarisë të Njesisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2022 është përgatitur dhe dërguar në afat në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2022, me shkresën nr. 604 prot., datë 13.02.2023, në përputhje me Kapitullin IV të Manualit të Auditimit të Brendshëm, të miratuar me urdhër të Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016 i ndryshuar.

Ky raport i veprimtarisë së Njesisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2022 përmban, të dhëna për Burimet Njerëzore të Auditimit të Brendshëm për vitin 2022 (pasqyra nr.1); Realizimi i planit të angazhimeve 2022 (pasqyra nr.2); Përmbledhje e gjetjeve me dëm ekonomik nga angazhimet e auditimit 2022 (pasqyra nr.3); Përmbledhje e parregullsive të identifikuar sipas sistemeve për vitin 2022 (pasqyra nr.4); Rekomandimet e dhëna sipas kategorive për vitin 2022 (pasqyra n. 5); Çështje të dërguara për investigim për vitin 2022 (pasqyra nr. 6); Pyetësi i vetëvlerësimit për auditimin e brendshëm; Raport shpjegues.

Bazuar në pasqyrën nr.2, për vitin 2022 janë realizuar 5 (pese) angazhime auditimi, të cilat janë auditime përputhshmërie.

Por bazuar në UrdhërNr. 414, Nr. 5449/1 prot., datë 28.12.2022, për ndryshimin e planit vjetor të angazhimeve të auditimit për vitin 2022, bashkangjitur relacion shpjegues 5449 prot., datë 28.12.2022 , ku te ky i fundit ishte përcaktuar se do të kryheshin gjithsej 5 (pesë) auditime përputhshmërie.

Referuar pasqyrës nr. 3, nuk ka gjetje me dëm ekonomik.

Referuar pasqyrës nr. 4, gjetjet sipas fushës ose sistemeve janë, 11 (njëmbëdhjetë) gjithsej, të cilat i përkasin të gjitha kategorisë Të tjera. Gjithsej 11 (njëmbëdhjetë) gjetje të parregullsive, të konstatuara gjatë auditimit të brendshëm të vitit 2022.

Referuar pasqyrës nr. 5, rekomandime 11 (njëmbëdhjetë) gjithsej, 5 (pesë) të zbatuara dhe 6 (gjashtë) në proces zbatimi.

Referuar pasqyrës nr. 6, çështje të dërguara për investigim për vitin 2022 nuk ka.

11. Nga auditimi i dokumentacionit të rekrutimit të punonjësve të Njesisë së Auditimit të Brendshëm në Bashkinë Mirditë, rezulton se:

- Znj. A.M, me arsim të lartë, MSC profili Ekonomik, me status Auditues i Brendshëm 06.07.2018, nr.regjistri 1917, është emëruar në detyrën e specialist auditit të NJAB07.03.2019 në Bashkinë Mirditë, me Akt Emërimi nr. 1045 prot., datë 07.03.2019, duke qenë e pajisur me certifikatën e audituesit. Nga data 12.10.2022 është emëruar Përgjegjëse auditit i NJAB me C
- Z. G.M, me arsim të lartë, profili Jurist, me status Auditues i Brendshëm 05.07.2019, nr.regjistri 1978 është emëruar në detyrën e specialist auditit të NJAB 01.08.2017, në Bashkinë Mirditë me Akt Emërimnr. 3522 prot., datë 01.08.2017, duke qenë i pajisur me certifikatën e audituesit.
- Z. Gj.N, me arsim të lartë, MSC profili Financë- Kontabilitet, është emëruar në detyrën e specialist auditit të NJAB 24.11.2021, në Bashkinë Mirditë me Akt Emërimi nr. 4619/3 prot., datë 24.11.2021.

Referuar përbërjes së grupit të NJ.A.B për vitin ka funksionuar me 3 (tre) anëtarë, ku 2(dy)janë në pozicionin Specialist, konkretisht Gj.N dhe G.M, ndërsa A.M si Përgjegjës i NJAB, bazuar në Akt Emërimi nr.3679/7 dt.12.10.2022

2.2 Mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit.

1. Auditimi i procedurave të ndjekura për hartimin, e PBA dhe programimit të buxheteve vjetore.

• Përgatitja e Programeve Buxhetore Afatmesme 2022-2024

Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2022-2024 rezultoi se:

- Për realizimin e fazave të përgatitjes ka dalë Urdhri i Titullarit nr.25 datë 29.01.2021 mbi bazën e të cilit është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) i përbërë prej 19 punonjësish dhe Ekipeve të Menaxhimit të Programeve (EMP). Programi Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 dhe buxheti i vitit 2022, si dhe pjesa e buxhetit për fondet e trashëguara janë miratuar në Këshillin Bashkiak.

- Është përgatitur dhe dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor, i cili është miratuar me VKB nr.118 datë 23.12.2020 dhe konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr.prot 1153/10, datë 08.01.2021 në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 33/1.

- Janë miratuar në Këshillin Bashkiak tavanet përgatitore të shpenzimeve të PBA me VKB nr.22 datë 30.03.2021 dhe konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr.prot 319/8, datë 16.04.2021 në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 34/6.

- Kryetari i Bashkisë ka miratuar udhëzimin e brendshëm nr.1, datë 01.04.2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024” në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 35/1, i cili u është shpërndarë njesivë shpenzuese të bashkisë.

-Programi Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 është miratuar me VKB nr.68, datë.30.06.2021, konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr.prot 584/6, datë 12.07.2021. Nga auditimi i dokumentacionit të praktikës së përgatitjes dhe hartimit të PBA rezultoi se, në përgjithësi ishin respektuar kërkesat e Udhëzimit të MFE nr. 7, datë 26.02.2021 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024" dhe të Udhëzimit plotësues të MFE nr.20, datë 09.07.2021 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”.

- Në këtë programim është përfshirë Instrumenti të planifikimit financiar, shoqëruar me relacionin shpjegues, i cili është dërguar në MFE me shkresën nr.prot.2126, datë 31.05.2021 dhe përbëhet nga: struktura financiare, struktura funksionale, shpenzime të viteve të kaluara, burimet e financimit të viteve të kaluara, detyrimet e prapambetura, trashigimi me destinacion (kontratat në vazhdim), angazhimet (detyrimet e prapambetura sipas llojit), tavanet, llogarija e ekonomike, vlerësimi i burimeve (të ardhurat, përmbledhje të kërkesës buxhetore për secilin program shpenzimet e pritshme. (kostot direkte dhe të ardhurat e pritshme).

- Në dokumentin e PBA janë përcaktuar drejtimitet e politikave të shpenzimeve sipas funksioneve, duke u bazuar në analizën e zërave të buxhetit në tre vitet e fundit dhe tendencat nga viti në vit për tre vitet që përfshin PBA-ja 2022-2023-2024.

- Janë përcaktuar fushat prioritare në shpenzimet për investime për funksionet më të rëndësishme si në infrastrukturë, në funksionin e arsimit, në bujqësi për të thithur projekte investimi me financim nga FZSHH. Këshilli Bashkiak ka miratuar draftin e parë të programit buxhetor afatmesëm, dhe ka marrë rekomandimet e Ministrisë së Financave;

- Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”, ku për të cilat ishin mbajtur relacionet dhe protokollat përkatëse.

- Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur të hartimit të PBA 2022-2024 dhe buxheteve vjetore, rezulton se janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore nga Njësitë Administrative dhe nga Drejtorët e Drejtorive të Bashkisë Mirditë në rolin e menaxherëve të programeve buxhetore përkatëse, si dhe kërkesa nga sektorë të ndryshëm, që mbulojnë këto programe

- Në fazën përfundimtare të PBA, duke iu referuar realizimeve të viteve paraardhëse, si dhe duke respektuar tavanet e përcaktuara në fazat e para të përgatitjes, janë hartuar formatet e detajuara me kërkesat për fonde për harkun kohor tre vjetor sipas programeve si për shpenzimet korrente, investime dhe të ardhurat.

Kërkesat buxhetore për PBA janë dërguar në MFE me shkresën nr.prot.911/1, datë31.05.2021.

• Hartimi dhe programimi i buxhetit vjetor 2022

Për vitin 2022, buxheti është miratuar me Vendim të KB nr. 125, datë .22.12.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Lezhe me shkresën nr. 1055/15 date 07.01.2022, i paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi	Plani i vitit 2022	
		Të Ardhurat	Shpenzimet
1	Plani i të ardhurave viti ushtrimor	75 000	
2	Të ardhura nga Transferta e Pakushtëzuar	207 162	
3	Të ardhura nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	168474	
4	Paga (600)		240392
5	Sigurime shoqërore (601)		39380
6	Shpenzime operative (602)		112782
7	Transferta (604 - 609) Fondi Rezervë		7344
8	Inv. (230 +231) nga ardhurat e Tr. Pakushez+tr.Specifike		50738
Totali i buxhetit		450 636	450 636

Me Vendim të KB nr.19, datë 28.02.2022 është miratuar edhe pjesa e buxhetit për fondet e trashëguara nga viti paraardhës, i cili është konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Lezhe me shkresën nr.155/7, datë 15.03.2022, konkretisht këto fonde të trashëguar paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi	Të Ardhurat	Shpenzimet
1	Diferencë nga transferta e pakushtëzuar	15979	
2	Grant i pashperndare(detyrimet e prapambetura)	0	
3	Të ardhurta të trashëguara	1508	
4	Të çelura të papërdorura		
5	Grant i trashëguar		
6	Transferte e pakushtëzuar sektoriale e paperdorur	8801	
8	Paga (600)		0
9	Sigurime shoqërore (601)		0
10	Shpenzime operative (602)		695
11	Transferta (604 - 609) Fondi Rezervë		6048
12	Inv. (230 +231) nga ardhurat e Tr. Pakushez+tr.Specifike		
13	Investime ne proces		19,545
Totali i buxhetit		26,288	26,288

Sipas tabelës së mësipërme buxhetii vitit 2022 është miratuar i balancuar dhe pa defiçite, ku të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të miratuara janë në shumën 450,636 mijë lekë dhe me trashëgimet e fondeve në vlerën 26, 288 mijë lekë.

• Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive:

PBA 2022-2024 me planin buxhetor 2022, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi	Plan fillestar 2022	Sipas PBA 2022-2024	Ndryshimi
-----	----------	---------------------	---------------------	-----------

Nr.	Emërtimi	Plan fillestar 2022	Sipas PBA 2022-2024	Ndryshimi
1	Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur e grant i pakush e spec)	279772	267360	12412
2	Shpenzime (602.shp Op.+604 nd.ek.609) (nga ardhura e grant i pakushtez e specif)	120126	92051	28075
3	Investime Bashkia (nga te ardhura e grant i pakushtez)	50738	61020	-10282
4	Investime nga FZHSH			
	Total I planit fillestar	450636	420431	30205
	Shtesat nga Pushteti Qendror			
5	Investime grant i kushtëzuar			
6	Shpenzime për pagat (600+601)		4598	
7	Shpenzime (602.604.609)			
8	Grant i kushtëzuar (230-231) FZHR		30672	
0	Gjithsej	450,636	455,971	-5335

Burimi: Nga Përpunimi i të dhënave nga KLSH sipas planeve të paraqitura nga subjekti

Referuar tabelës së mësipërme, nga krahasimi i planit fillestar të buxhetit 2022 me vitin e parë të planit buxhetor afatmesëm 2022-2024, rezulton se ka diferencë prej - 5,335 mijë lekë nën tavanin e përcaktuar në PBA. Diferenca prej - 5,335 mijë lekë e rezultuar nga krahasimi i planit fillestar me vitin e parë PBA (2022) i përket shpenzimeve në llogarive të 600 dhe 601, që është vlera e shtuar nga akordimi i fondit të transfertes sektoriale për financimin e shtesës së pagave për funksionet e kaluara në varësi në Bashkisë. Këto fonde janë planifikuar në mënyrë të përafërt, pasi nuk dihej transfertat.

2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura.

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit.

- Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet, që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të rakorduar me Degën e Thesarit Mirditë dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së Thesarit dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për të gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve.

- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi bazën e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe shtesat e buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar fonde që në fillim të çeljes së buxhetit.

Nga përpunimi i të dhënave të paraqitura nga subjekti Bashkia Mirditë dhe auditimi i tyre, konstatohet se buxheti vjetor gjatë vitit ka pësuar ndryshime, duke shtuar disa llogari dhe pakësuar disa të tjerë, sipas nevojave të Bashkisë Mirditë.

Si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për funksionet e deleguara, grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit. Këto lëvizje në rastet e lëvizjeve brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit e përcaktuar kjo me VKB, ndërsa lëvizjet nga programi në program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me Vendim të KB. Ndryshimet buxhetore gjatë vitit ushtrimor 2022 paraqiten në tabelën e mëposhtme:

në lekë

Buxheti Fillestar		Ndryshime gjate viteve		Pakësuar/shtuar artikulli (me emër)			
Nr./datë	Vlera	Nr./datë	Vlera	Shtesa art.	shuma	Paksime art.	Shuma
Nr.125, dt 22.12.2021	450,636,000	Nr.63-27/07/2022	2 404 371	231, investime	2 404 371	231, investime	2 404 371
		Nr.85-28/09/2022	1 500 000	231, investime	1 500 000	600 paga	500 000
		VKM.465, DT.06.07.2022,shkr MFE nr 16040-29.08.22	1 072 389	600+601 pg sig	1 072 389	602 shpenz op	1 000 000
		Akt-normativ 17 - 01.12.2022	21 452 000	(602-606) shp.op.nd. finan	11 280 000		
		Urdher titullari nr.08 dt.09.01.2023	4 414 000	231 investime	10 172 000		
		Vkb pastrimi nr 60 dt.27.07.2022	5029770	606 nd.financiare	4 414 000	602 shpenz op	4 414 000
				600 pg	4 310 000	602 shpenz op	5029770
				601 sig	719 770		

Burimi: Nga të dhënat e buxheteve të hartuara nga Bashkia Mirditë

Nga sa më sipër konstatojmë se, për vitin 2022 kanë ndodhur 2 ndryshime me VKB dhe 3 ndryshime me akte normative dhe VKM në vlerën 30,842,760 lekë.

3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e monitorimit.

Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Mirditë, si për shpenzimet e kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse.

Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar procedurat ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Mirditë, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv 2022, të miratuar me Vendim të KB, ose të diktuar nga transfertat e deleguara nga pushteti qendror, si dhe rishikimet e buxhetit e rritjet e limit nga të ardhurat e realizuara. nga auditimi i shkresave, evidencave të celjeve, shpërndarjes së fondeve gjatë vitit, të akt-rakordimeve periodike me degën e Thesarit Mirditë u konstatua se, si në planifikim dhe në realizim të buxhetit është respektuar disiplina buxhetore.

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit, referuar akt-rakordimet me thesarin paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi	2022		
		Plan	Fakt	Real.%
1	Paga 600	246,065	240,302	97.6
2	Sigurime shoqërore 601	40,943	39,387	96
3	ShP. Operat 602+ F. Rezervë +606 transfert individ	117,639	105,342	89
4	Nd/Ekonom invalid 606	315,654	312,008	99.5
5	Investime (230/231)	99,768	58,319	58.4
6	Mjete ne ruajtje 466	0	3,310	
7	Rindertimi investime	1,167,638	1,153,949	98.8
8	Rindertimi transfertat (606 DS1,2,3,4)	54,854	31,239	57
9	Rindertimi bonus qeraje min10	32,211	32,211	100
10	Bonus qeraje pastrehet min 10	13,073	13,073	100
11	Fond i emergjencave civile min 17 (604)	6,483	6,483	100
	Totali	2,094,328	1,995,623	95.3

Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërm, niveli i realizimit të treguesve të buxhetit:

- Për **vitin 2022** janë realizuar 1,995,623 mijë lekë nga 2,094,328,mijë lekë të planifikuara, ose në masën 95.3%.

Kjo tregon se treguesit e buxhetit planifikohen, sipas nevojave që ka Bashkia Mirditë. Në këtë masë realizim ka ndikuar realizimi në masë të konsiderueshme në zërat e buxhetit:

- Shpenzimet operative llog.602 janë realizuar në masën 89%.
- Shpenzimet për investime llog.231 nga buxheti i Bashkisë, si dhe transfertat e

kushtëzuar pa përfshirë rindërtimin nga pasojat e tërmetit i vitit 2019 janë realizuar në masën 58%. Realizimin në këtë masë ka ardhur si rezultat i shtesës së planit të investimeve nga shtesa e buxhetit sipas aktit normativ nr.17, datë 01.12.2022, si dhe ndryshimeve në buxhet gjatë vitit, të cilat janë bërë me VKB përkatëse.

- c. Investimet nga rindërtimi nga pasojat e tërmetit i vitit 2019 janë realizuar në masën 98.8%, ndërsa transfertat tek individët llog. 606 për rindërtimin janë realizuar në masën 57%, kjo për faktin se këto fonde nuk janë përdorur, pasi sipas procedurave të ndjekura për rindërtimin sipas akteve ligjore kanë ndryshuar metodologjia e ndërtimit të banesave për përfituesit dhe këto fonde të pa përdorura janë gjendje (akt rakordimi me degen e Thesarit Mirditë për fondet e trashëguara me datë 31.12.2022)

Peshën specifike me të madhe në buxhet ndaj totalit e zënë investimet për programin e Rindërtimit si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019, e ndjekur nga transferimet tek individët për ndihmë ekonomike e invaliditeti dhe shpenzimet për paga personeli ,tregues të cilat paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr.	EMËRTIMI	Përqindja ndaj totalit
		Viti 2022
1.	Investime Rindërtimi	57.8 %
2.	Transferta Nd.Ek+Invalid	15 %
3.	Shpenzime për paga +sig	14 %

➤ Miratimi i realizimit faktik të buxhetit

Në fund të periudhës ushtrimore nga Bashkia Mirditë është miratuar buxheti vjetor, ku për vitin 2022 është miratuar me vendim të KB nr.125, datë.22.12.2021.

- Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe i kontigjencës

Fondi rezervë për vitin 2022 është në total në shumën 1 500 mijë lekë, i cili është miratuar që nga buxheti fillestar i vitit buxhetor me VKB nr.125, datë.22.12.2021 dhe konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Lezhe dhe është përdorur e gjithë shuma sipas vendimeve të KB.

• Raportet e Monitorimit.

Për vitin 2022, janë përgatitur raporte 4-mujore për procesin e buxhetit, realizimit të tij në nivel programesh, duke përfshirë misionin dhe objektivat dhe ndjekjen e realizimit të tyre, në përputhje me kërkesat e ligjit organik të buxhetit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 6.Për vitin 2022 është dërguar “Raport monitorimi Buxhetit Janar-Prill” me shkresën nr.prot.2487, date.31.05.2022,“Raport monitorimi Buxhetit Janar-Gusht” me shkresën nr.4122 prot, date.22.09.2022,“Raport monitorimi Buxhetit Janar-Dhjetor” me shkresën nr.815 prot, date 27.02.2023.

Raportet e monitorimit janë hartuar në përputhje me kërkesat e Shtojcës 2 "Përmbajtja e raportit të monitorimit" dhe Shtojcës 5 "Treguesit e monitorimit të performancës së programeve dhe treguesit financiarë", të Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore". Raportet e monitorimit janë të plota me të gjitha anekset sipas kërkesave të Ligjit nr. 68/2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore", neni 48 dhe Udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore", pikat 10, 12, 28, 29, 48.

4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, vendimet e shpronësimeve dhe niveli realizimit të të ardhurave

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë detyrimet e papaguara të vitit paraardhës. Bashkia në planifikimin e procedurave, fillimisht duhet që në buxhet të planifikojë detyrimet e prapambetura (kreditor) gjë e cila ndodh, por që

nuk mbahet në konsideratë gjatë zbatimit të tij dhe në raport me fondet e mbetura të planifikoje procedurat e domosdoshme për vitin pasardhës, kjo për të shmangur në maksimum rritjen e nivelit të kreditorëve në fund të periudhave ushtrimore.

• Evidentimi, raportimi, ndjekja dhe likuidimi i faturave të palikujduara

Me fondet e vitit buxhetor 2022, janë likuiduar edhe detyrimet për fatura të palikujduara të viteve të mëparshme, duke bërë pagesat pjesë-pjesë të detyrimeve kontraktuale sipas çeljeve të fondeve nga rritja e limitit nga të ardhurat për shpenzimet e përballuara me fondet e veta, ndërsa për investimet e financuara Bashkia, nga Ministritë e linjës apo FZSH, AKUM, sipas fondeve të çelura për çdo vit buxhetor të përcaktuar në PBA e periudhës përkatëse në bazë të shkresave përkatëse të alokimit të fondeve.

Situata e planifikimit të detyrimeve të papaguara nga viti paraardhës në buxhet respektivisht paraqitet si vijon:

Periudha	Detyrimet në fund të periudhës	Vlera e detyrimeve të planifikuara	VKB nr. /datë	Llog 602	Llog. 230-231
Viti 2022	23,209,964	21,399,815	125 datë 22.12.2021/ 117 datë 13.12.2022	10,810,491	10,589,324

Burimi: Nga të dhënat e subjekti sipas pasqyrave.

Diferenca ndërmjet detyrimeve në fund të periudhës dhe detyrimeve të planifikuara në shumën prej 1,810,149 lekë i përket faturave të mbartura të pa likujduara për mungesë dokumentacioni, për të cilën i është bërë shkresë degës së Thesarit Mirditë për t'i hequr nga sistemi. Këto detyrime i përkasin: 1,455,835 lekë llog. 602 "shpenzime operative" dhe 354,314 lekë llog. 230 kolaudime, mbikqyrje.

Detyrimet e palikujduara janë raportuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të cilat referuar dhe të dhënave të rubrikës "Detyrimet e prapambetura", sipas viteve dhe llojeve të detyrimeve të grupuara në raportet vjetore të detyrimeve të prapambetura paraqiten më poshtë si vijon:

Detyrimet e prapambetura deri në fund të periudhës 31.12.2022:

Detyrime e NJQV	Detyrimi në fillim të vitit I mbartur 31.12.2021 (lekë)	Detyrimi I krijuar në periudhën 01/01/2022 - 31.12.2022 (lekë)	Total detyrime (lekë)	Shlyerja e detyrimeve 2022 (lekë)	Mbetja e detyrimeve në fund të periudhës 31.12.2022 (lekë)
a	1	2	3=1+2	4	5=3-4
a. Investime nga Ministritë e linjës e FZSH	25 423 657	47 605 741	73 029 398	20 350 000	52 679 398
b. Investime nga Bashkia	10 943 638	0	10 943 638	10 589 324	354 314,
INVESTIME :					
Mallra dhe shërbime	12 266 326	0	12 266 326	10 810 491	1 455 835
Rindertimi	0	1 313 477	1 313 477	0	1 313 477
Totali :	48 633 621	48 919 218	97 552 839	41 749 815	55 803 024

Burimi: Nga të dhënat e subjekti sipas pasqyrave

Referuar shkresës nr.prot.763prot, datë.15.02.2022 "Mbi publikimin e detyrimeve të prapambetura" të Bashkisë Mirditë dërguar në MFE e për rrjedhojë dhe publikimit të detyrimeve të prapambetura në faqen e MFE në fund të vitit 2021 paraqitet në shumën 48 633 621 lekë dhe në fund të vitit 2022 referuar shkresës nr.prot. 469/1 datë 15.02.2023 "Mbi publikimin e detyrimeve të prapambetura" në shumën 55 803 024 lekë. Gjatë vitit 2022 janë krijuar , 48 919 218 lekë, por njëkohësisht është likuiduar vlera prej 41 749 815 lekë, dhe vlera e detyrimit është 55 803 024 e ndarë:

- Detyrime te ministrive të linjës.....52,679,398 lekë
- Detyrime nga Rindertimi.....1,313,477 lekë
- Fatura të pa likujduara për mungesë dokumentacioni.....1,810,149 lekë

Shënim : Detyrimet e raportuara në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për vitin 2022 me shkresën nr.496/1 prot datë 15.02.2023 janë në vlerën 1,810,149 lekë, që i përkasin detyrimeve të krijuara ndër vite dhe për mungesë dokumentacioni, të cilat nuk janë likuajduar. Ndërsa vlera 52,679,398 lekë janë detyrime nga Ministritë e Linjës, AKUM dhe 1,313,477 lekë janë detyrime nga Rindërtimi, të cilat nuk janë përfshirë në raportim, pasi likujdimi i tyre është i varuar nga alokimi i fondeve nga Pushteti Qendror.

Për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 nga analiza e këtyre detyrimeve, të paraqitura në tabelën e mëposhtme rezultojnë që në fund të vitit 2022 janë të palikujduara gjithsej 33 fatura me vlerë 55,803,024 lekë. Detyrimet e prapambetura të detajuara paraqiten në Aneks:

Konkluzion: Nga të dhënat e pasqyrës konstatohet se, në fund të periudhës ushtrimore 2021 Bashkia Mirditë ka gjendje të detyrimeve të prapambetura në shumën prej 23,209,964 lekë, e cila është ulur në masën 1,810,149 lekë fatura, të cilat nuk kanë dokumentacion të rregullt për likujdim. Nga auditimi i dokumentacionit të miratimit të buxhetit vjetor 2022 rezultoi se, është bërë planifikimi i fondeve të veçuara për financimin e detyrimeve të prapambetura në përputhje me kërkesat Udhëzimit të MFE nr.09, datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të e buxhetit”.

Detyrimet e prapambetura për vitin 2022 të paraqitura në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.496/1 prot datë 15.02.2023 jepen në tabelën si më poshtë :

N.R	Emërtim	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJVQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
a,1	Principali			
a,2	Interesi			
b	Hua afatshkurtër	0		
b,1	Hua			
b,2	Overdrafte			
b,3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	1,810,149		0.35%
a	Shpenzime korrente	1 455 835		
a,1	Mallra dhe shërbime	1 455 835		
a,2	Paga dhe sigurime			
a,3	Të tjera			
b	Shenzime kapitale	354 314		
b,1	Insitucione buxhetore	354 314		
b,2	Subjekte private			
c	Vendime gjyqësore	0		
c,1	Marrëdhënie pune			
c,2	Mallra dhe shërbime			
c,3	Investime			
c,4	Të tjera			
III	Totali (I+II)	1,810,149	522,600,493	0.35%

Analiza e vlerës së e detyrimeve të krijuara gjatë vitit 2022 dhe raportuar në MFE paraqitet më poshtë:

a. Me financim nga Bashkia Mirditë

- Fatura të pa likuajduara, për mungesë dokumentacioni 1,810,149 lekë

b. **Me financim nga Ministritë e linjës dhe AKUM**

- Ndërtim ujsjells Rubik 52,679,378 lekë fatura të pa likujduara, për arsye se fondet për financimin e tyre nuk janë çelur nga MIE.

c. **Me financim nga fondet e Rindërtimit**

- Akt ekspertiza per dëmtime të banesave 1,313,477 lekë, të pa likujduara sepse nuk janë çelur fonde nga MIE për rindërtimin.

Krijimi dhe akumulimi idetyrimeve të papaguara në fund të vitit ushtrimor është në papajtueshmëri me Udhëzimin e MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91.

Vështirësia Financiare

Nga auditimi është konstatuar se **detyrimet e papaguara (të akumuluar)** në fund të vitit 2022 paraqiten në vlerën **1,810,140 lekë fatura të cilën nuk mund të likujdohen për mungesë dokumentacioni**. Pësha specifike e stokut të detyrimeve të konstatuara të Bashkisë ndaj palëve të treta është 0.35 % kundrejt fondeve të miratuara. Kjo situatë tregon se, Bashkia Mirditë nuk mund të konsiderohet në vështirësi financiare në fund të vitit ushtrimor 2022, pasi raporti i detyrimeve ndaj fondeve vjetore të miratuara për shpenzime është nën nivelin prej 25 %, sipas nenit 56 “Vështirësia financiare” të ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

- Celja dhe ekzekutimi i fondeve për investime, saktësia e raportimit buxhetor të tyre.

Me miratimin e buxhetit vjetor janë miratuar dhe projektet për investime. Investimet kryesisht janë me burim financimi nga transfertat e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta (minimale) të Bashkisë Mirditë.

- Për **vitin 2022** janë planifikuar fonde për investime në shumën **99,768,028 lekë** (të cilat janë nga grant i pakushtëzuar + tarsnsferta sektoriale + të ardhura), realizuar dhe likujduar në vitin 2022 në vlerën 58,319,948 lekë. Realizimi ne masen 58.4% i investimeve ka ardhur si rezultat i disa shkaqeve si: nuk është prerë faturë nga operatori fitues dhe një pjesë e tyre nuk janë prokuruar brenda vitit.

Gjatë vitit ka pasur ndryshime si shtesa dhe pakësime, të cilat janë shqyrtuar nga GMS, i cili ka vendosur miratimin e tyre dhe më pas janë miratuar me VKB për secilin rast.

Këto projekte me të dhënat analitike për datën dhe vlerën e kontratës, si dhe likuidimet e tyre paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Objekti i kontratës	Fond Planifikim	Kontrata me subjektin			Subjekti i kontraktuar	Paguar Viti 2022	Mbetja 31.12.2022	Komente
			Datë lidhjes se kontratës	Afati	Vlerë kontrate me TVSH				
1	Tvsh Rehabilitimit kanalit Malaj-Tarazh	4 148 999	08.11.2021	3 muaji	7 043 517	L...	3 978 790	170209	Përfunduar
2	Plotësimi rrjet ujitës Malaj 2 (kanali koder Rreshen)	7 524 974	18.05.2022	4 muaji	7 520 603	A...	7 517 084	7890	Përfunduar
3	Plotësimi I rrjetit ujitës Malaj 2 (kanali koder Rreshen zallj I zmese	1 500 000	17.11.2022	4 muaji	5 689 694	A...	1 500 000	0	vazhdim
4	Mbikqyrje punimesh	3 000 000	08.06.2022	4 muaji	797,294	A...	1 001 567	1 998 433	Pa prokurua
5	Blerje kompjutera dhe pajisje komp	675 000	19.10.2022	5 ditë	672 000	I...	672 000	3000	Përfunduar
6	T.v.sh blerje automjet teknologjik	1 940 580	14.07.2021	30 ditë	1 940 580	T...	1 940 580	0	Përfunduar
7	Tuba vija vaditëse	1956552	30.05.2022	15 ditë	1 938 072	A...	1 938 072	18480	Përfunduar
8	Rikonstruks puseta hyrse ujmbL.geziq	1 052 400	13.12.2021	30 ditë	1 052 400	A...	1 052 400	0	Përfunduar
9	“Rik kompl godina 123” bashkefinanc 10% nga fondet e bashkise	5 112 170	29.07.2019	6 muaji	120 924 793	U...	5 112 170	0	10% nga fonde bashki
10	“Rik shk.mesme Fane” bashkefinanc	3 232 700	29.07.2019	4 muaji	69 805 421	K...	3 232 700	0	Përfunduar

	10% nga fondet e bashkise								
11	Zhbllokim ujeleshuesit ujmbledhe geziq	705 803	29.03.2022	15 ditë	398000	A...	398 000	307803	Përfunduar
12	Tvsh etiketa vizibiliteti	170 316	22.06.2021	12muaji	170316	E...	170 316	0	Përfunduar
13	Bl. Materjale e vegla pune per investime	20 000 000	2.12.2021	16 muaji	32 557 002	A...	9 455 820	10 544 180	Marrv kuader vazhdi 2023
14	Rikonstruksion kanali Dushaj Ashtë	2 400 000	28.12.2022	3 muaji	2 400 000	K...	0	2 400 000	Punime 2023
15	Ndërtim ujsjellsi rubik shtesë kontrate	16 000 000	17.08.2022	3 muaji	26 526 068	A...	0	16 000 000	Pa sjelle fatur
16	Mbarshtim pyjesh	6 199 030	09.12.2022	7 muaji	6 199 030	L...	0	6 199 030	Pa sjelle fatur
17	Mobilim zyrat e Këshillit	800 000						800 000	Pa prokuruar
18	Asfaltim rrugesh Bashkia Mirditë	3 000 000						3 000 000	Pa prokuruar
	Totali grant i pakushtezuar + tarsnsferta sektoriale + të ardhura	79 418 524					37 969 949	41 448 575	
	466 garanci punimesh të paguara						1 894 490		
	Buxheti shtetit AKUM MIE								
1	Mdërtim I ujsjellësit Rubik)	20 000 000	15.07.2020	12 muaj	144 513 025	C...	20 000 000	0	Fond pa çelur
2	Mbikq punime ndërtim ujsjellsi Rubik	350 000	07.07.2022	12 muaj	2 365 338	I...	350 000	0	Fond pa çelur
	Totali transfert e kushtezuar M.linje	20 350 000					20 350 000		
	Buxheti shtetit RINDËRTIMI								
1	Mbikq. Pallat Rrëshen Rubik faza I	4 750 000	10.09.2021	14 muaj	4 750 000	E...	4 750 000	0	perfunduar
2	Mbikqyrje punimesh palate Reps	2 346 313	15.03.2022	8 muaj	2 346 313	H...	2 346 313	0	perfunduar
3	Mbikq punimesh objektet arsimore	1 601 580	13.10.2021	14 muaj	1 601 580	N...	1 601 580	0	perfunduar
4	Mbikq punimesh objektet publike	1 815 000	13.10.2021	14 muaj	1 815 000	A...	1 815 000	0	perfunduar
5	Kolaud:1.Rik i objekte bashkëpro faza I	410 000	02.11.2022	2 muaj	410 000	H...	410 000	0	perfunduar
6	Kolaud 2.Rik i objekteve publike	145 000	02.11.2022	2 muaji	145 000	H...	145 000	0	perfunduar
7	Kolaud 3.Rik i objekteve arsimore	145 000	02.11.2022	2 muaji	145 000	H...	145 000	0	perfunduar
8	Mbikq.Rik spital Shejt Mari Rreshe	1 532 039	15.07.2022	7 muaj	1 062 591	L...	1 532 039	0	Pa përfun ob
9	Rik pallat Rrëshen Rubik faza e I	269 357 401	07.09.2021	14 muaj	361 731 224	U...	255 668 429	13 688 972	perfunduar
10	Rik pallat Rrëshen Rubik faza e II	287 149 080	13.07.2022	12 muaj	362 526 402	U...	287 149 080	0	perfunduar
11	Rik pallatet Rrëshen Rubik faza e tretë	43 197 338	02.12.2022	10 muaj	187 417 132	U...	43 197 338	0	Pa përfun ob
12	Rik ambjente përbashkë pallat Reps	183 991 365	28.02.2022	7.5 muaj	184 001 854	L...	183 991 365	0	perfunduar
13	Rik objekte arsimore qyteti rrëshen	77 315 517	13.10.2021	13 muaj	97 860 882	U...	77 315 517	0	perfunduar
14	Prishja e banesave individuale dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit	36 899 698	22.09.2021	5 muaj	40 998 520	L...	36 898 668	0	perfunduar
15	Rik i objekteve publike qyteti Rrëshen	81 450 486		11.5 muaj	103 177 350	A...	81 450 486	0	perfunduar
16	Rik spitali Shejtja Mari Rrëshen	156 343 174	05.07.2022	350 dite	407 524 613	E...	156 343 174	0	Pa perfundu
17	Ndërt godin kopësh çerdh zona re zhvil	19 190 193	05.07.2022	8 muaj	76 757 242	E...	19 190 193	0	Pa perfundu
	TOTALI RINDËRTIMI	1 167 639 184					1,153,949,182	13 688 972	
	Totali i vitit 2022								

• Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e investimeve në nivel projekti paraqiten si më poshtë:

Nga auditimi i procedurave të ndjekura për realizimin dhe financimin e investimeve me fondet e veta Bashkia Mirditë ka programuar 18 projekte investimesh nga ku rezultoi se, janë realizuar procedurat e prokurimit dhe finalizuar me kontratë 15 projekte me vlerë 73,620,091, nga të cilat janë realizuar plotësisht punimet në 11 projekte, në 4 projekte punimet janë në vazhdimsi për vitin 2023, si dhe fondet për financimin e tyre janë trashëguar në buxhetin e këtij viti, ndërsa 2 projekte investimesh dhe 1 mbikqyrje punimesh nuk janë prokuruar në vlerën 5,798,433 lekë .

Projekte të pa prokuruar për vitin 2022:

1. Mbikqyrje studime e projekttime..... 1,998,433 lekë.
2. Mobilim zyrat e Këshillit Bashkiak.....800,000 lekë
3. Asfaltim Rrugësh të Bashkisë.....3,000,000 lekë.

Si rezultat i moskryerjes së objekteve të investimit nuk janë realizuar dhe fondet ë akorduara për mbikqyrje kolaudime në vlerën 1,998,433 lekë.

- Nga auditimi i procedurave të ndjekura për realizimin dhe financimin e 18 projekteve të investimeve Bashkia Mirditë me financim nga fondet e veta, 1 projekt me financim nga FZSHS dhe 17 projekte të financuara nga fondet e Rindërtimit nga tërmeti, rezultoi se janë ndjekur hapat:

Për çdo procedure prokurimi, urdhri është regjistruar në kohë dhe ka vulën/ datën e depozitimit të tyre në Degën e Thesarit Mirditë . Kontratat janë regjistruar në afat dhe me vlerë të plotë në SIFQ nga Dega e Thesarit Mirditë dhe të shtrira në kohë sipas financimit brenda vitit buxhetor koherent. Kontrata është regjistruar e plotë me qëllim pagesën e saj në afate mujore, pra nuk janë regjistruar kontrata të copëtuara, ndërsa pagesa është kryer sipas limitit mujor.Për çdo rast të depozitimit të kontratave në Degën e Thesarit është hartuar shkresë përcjellëse, ku është cilësuar vlera e plotë e saj, struktura buxhetore përkatëse sipas plan-buxhetit .

- Burimet e financimit të buxhetit vjetor

Realizimi i buxhetit për vitin 2022 sipas burimit të financimit paraqitet në tabelën e mëposhtme.

000/lekë

Nr	Emertimi	2022		
		Plan	Fakt	Real.%
1	Paga 600	246 065	240 302	98
	grant I kushtezuar	4 610	4 587	99
	grant I pakushtezuar + tarsnsferta sektoriale	216 641	213 449	98
	te ardhura	24 814	22 266	90
2	Sigurime shoqërore 601	40 943	39 387	96
	grant I kushtezuar	956	767	80
	grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike	39 200	38004	97
	te ardhura	787	616	78
3	Shpenz.operative 602+ F.rezerve	117 639	105 342	89
	grant I kushtezuar	1 502	1 363	91
	grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike	70 568	68 534	97
	te ardhura	45569	35 445	78
4	K.Qarkut Transferime 604	6483	6483	100
	grant	0	0	0
	grant I kushtezuar	6483	6483	100
	te ardhura	0	0	0
5	Nd ekonomike invalid 606 ,bonus strehimi ,ndihma financiare	415 792	388 531	93
	grant I kushtezuar	401767	376 705	94
	grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike	10 695	8 496	79
	te ardhura	3 330	3 330	100
6	Investime 230-231	1 267 406	1 212 268	96
	grant I kushtezuar Rindertimi	1 167 638	1 153 949	99
	grant I kushtezuar AKUM	20 350	20 350	100
	grant I pakushtezuar + trasnsferta specifike	78 918	37 469	47
	te ardhura	500	500	100
	Totali Bashkia Mirditë	2 094 328	1 992 313	95
	Mjete në ruajtje		3 310	
	Total Bashkia Mirditë +466 mjete ne ruajtje	2 094 328	1 995 623	95

Referuar tabelës së mësipërme rezulton se nga të ardhurat e veta kjo bashki përballon në fakt:

- Shpenzimet në artikullin 600 “paga e shpërblime” për vitin 2022 në masën 1.12%
- Shpenzimet në artikullin 601 “kontributin për sigurime shoqërore e shëndetësore” për vitin 2022 në masën 0.03%.
- Shpenzimet në artikullin 602 “shpenzime operative për mallra e shërbime” për vitin 2022 në masën 1.78%.
- Shpenzimet në artikullin 230-231 “investime” për vitin 2022 në masën 0.03 %.

Duke u nisur nga burimi i financimit për vitin 2022 shpenzimet buxhetore janë përballuar nga të ardhurat e veta në shumën 62,157 mijë lekë ose në masën 3.12 %, nga transferta e pakushtezuar dhe transferta specifike në shumën 365,952 mijë lekë ose në masën 18.36%, nga transferta e kushtezuar në shumën 1,564,204 mijë lekë ose në masën 78.52% .

5. Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave.

- Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore

Për vitin 2022 numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB nr.114, datë 22.12.2021 dhe urdhrin të Kryetarit të Bashkisë nr. 17 datë 15.02.2022 “Për miratimin e strukturës, organigrama e Bashkisë Mirditë, viti 2022”, ku përfshihet edhe struktura e Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore, e cila përbëhet nga 10 punonjës: 1 drejtor, 3 përgjegjës dhe 6 specialistë.

- *Të dhëna mbi numrin e subjekteve, regjistrimet dhe mbylljet*

Nga të dhënat e paraqitura nga Drejtoria i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Mirditë në lidhje me numrin e subjekteve aktiv, regjistrimeve të reja dhe atyre që kanë kërkuar mbyllje aktiviteti, rezultojnë se:

Për periudhën objekt auditimi, gjendja dhe ndryshimet mbi statusin e subjekteve paraqitet: **në vitin 2022** janë subjekte biznesi 439, nga të cilat 327 subjekte të biznesit të vogël dhe 90 subjekte të biznesit të madh, institucione 22. Bizneset që ushtrojnë aktivitetet në Bashkinë Mirditë në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelën e mëposhtme:

NR	Lloji Biznesit	Viti	Gjendja në fillim	Regjistrime të Reja	Mbyllur Aktiviteti	Gjendja në fund të vitit	Biznese të palicencuar deri në fund të vitit ushtrimor	Asetet Me kontrate
1	BIZNES I VOGEL	2022	339	21	36	324		-
2	BIZNESI MADH	2022	82	10	2	90		-
3	INSTITUCIONE	2022	22	0	0	22		-
	TOTALI	2022	443	31	38	437	59	14

Për 59 subjekte të palicencuara nga DAV, Bashkia Mirditë është dërguar shkresë Drejtorisë së Hetimit Tatimor me nr.prot.2551/1 date 19.7.2021, për vënien në dijeni të dhe detyrimin e tyre për licencim, ndërkohë që këto subjekte janë evidentuar dhe janë ngarkuar me taksa e tarifa vendore, ku edhe ata kanë paguar këto detyrime.

- *Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve*

Për vitin 2022, paketa e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Mirdite është miratuar me VKB nr. 10, datë 24.11.2021, “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Mirditë”. Referuar planit vjetor të miratuar dhe bazuar në akt-rakordimet me Degën e Thesarit Mirdite, parashikimi dhe realizimi i të ardhurave vendore për Bashkinë e Mirditës për 2022 paraqitet i detajuar në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

	TË ARDHURAT viti 2022	Plan	Fakt	Realizimi ne %
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta			
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	35,659,809	39,352,886.82	
A.1.1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël (DRT)		106,620	
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	9,289,500	2,824,687.1	30.4
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	342,700	51,278.5	14.96
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	746,082	11,561,912.80	1549.68
A.1.3	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	7,000,000	3,297,835.42	47
	Taksa e zënies së hapsirave publike	379,652	93,280	24.56
A.1.4	Taksa e tabelës	967,000	1,743,758	180.3
	Takse hoteli	50,000	150,000	300
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	184,875	0	
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	10,500,000	12,455,624	118.6
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	0	
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	6,200,000	7,067,891	113.99
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore (jo tatimore)	32,256,274	17,376,883	
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet, institucionet, biznesi	18,900,200	7,026,044	37.17
A.3.1.2	Tarifa e ndricimit për familjet, institucionet, biznesi	560,000	11,600	2.07
A.3.1.3	Tarifa e gjelbërimit për familjet, institucionet, biznesi	635,000	0	0
A.3.4.1	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura			
A.3.4.2	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	639,770	1,110,189	173.5
A.3.4.3	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto e nënprodukte të saj		4,250,000	

	Tarife për qira ndërtesa	821,304	0	
A.3.4.4	Tarifa qira për troje, parcela nga fondi pyjor dhe kulloror	10,400,000	4,593,830	42.97
A.3.4.5	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja(MNZ)	300,000		
A.3.4.6	Tarifa për qira repititor		194,808	
A.3.5.1	Kamatvonesa		190,412	
A.4	Të Ardhurat e Tjera(kopeshte dhe cerdhe)	7,040,600	7,151,246	
A.4.1	Pagesa për cerdhe	1,960,000	952,360	48.58
	Pagesa e kopshtit	1,980,600	2,041,478	103
A.4.2	Të tjera të ardhura sekondare	3,100,000	4,157,408	129.4
	TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	75,007,000	63,881,015.82	85

Për vitin 2022 realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Mirditë paraqitet në masën 85.1% nga 75,007 mijë lekë të parashikuara janë realizuar në vlerën 63,881 mijë lekë. Në këtë realizim ka ndikuar dhe realizimi jo i pritshëm i disa taksave dhe tarifave vendore, për të cilat nuk është bërë i mundur planifikimi i saktë tyre si:

- Tatimi mbi të ardhurat personale i derdhur nga DTTV realizuar realizimi në masën 113.99 %;

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme realizimi në masën 0 %;

- Taksa vjetore për qarkullimin e automjeteve të përdorur realizimi në masën 118.6%;

- Taksa mbi tatimin e thjeshtuar për biznesin e vogël e pa planifikuar dhe realizuar në vlerën 106,620 lekë.

Referuar tabelës së mësipërme konstatohet se, për disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe në disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet më shumë mbi planin, gjë që tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim e për pasojë ndikon negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ky plan nuk pasqyron saktë burimin e të ardhurave. Kështu :

a. Taksat dhe tarifat e paraqitura me realizim mbi planin si:

- **Taksa e tabelës** është realizuar 1,744 mijë lekë nga 967 mijë lekë e planifikuar ose në masën 180.3%,

- **Taksë hoteli** është realizuar 150 mijë lekë nga 50 mijë lekë e planifikuar ose në masën 300%,

- **Taksa e truallit** është realizuar 746 mijë lekë nga 11,562 mijë lekë e planifikuar ose në masën 1549.68%,

- **Tarifa e licencimit të veprimtarisë së transportit** është realizuar 1,110 mijë lekë nga 640 mijë lekë e planifikuar ose në masën 173.5%,

- **Tarifa për dhënie licensë për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj** është realizuar 4,250 mijë lekë, ndërkohë që për këtë tarifë nuk ka planifikim.

b. Taksat dhe tarifat e paraqitura me realizim të ulët të planit si:

- **Taksa mbi ndërtesën** është realizuar 2,825 mijë lekë nga 9,290 mijë lekë e planifikuar ose në masën 30.4%,

- **Taksa mbi tokën bujqësore** është realizuar 51 mijë lekë nga 342 mijë lekë e planifikuar ose në masën 14.96%,

- **Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja** është realizuar 3,298 mijë lekë nga 7,000 mijë lekë e planifikuar ose në masën 47%,

- **Tarifa e pastrimit** (tarifë pastrimi+gjelbërim+ndricim për biznes,institucione dhe familjarë) është realizuar 20,095 mijë lekë nga 7,038mijë lekë e planifikuar ose në masën 35%,

- **Tarifa e qirasë për pyjet dhe kullotat** është realizuar 4,593 mijë lekë nga 10,400 mijë lekë e planifikuar ose në masën 42.97%,

- **Tarifa të institucioneve të arsimit, kopshte e çerdhe** është realizuar 2,994 mijë lekë nga 3,941 mijë lekë e planifikuar ose në masën 75.9%,

- **Tarifa për shërbimet nga zjrrfiksja (MNZ)** është realizuar 0 lekë nga 300 mijë lekë e

planifikuar ose në masën 0%,

• Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor;

- Gjendja e debitorëve për taksa e tarifa me datë 31.12.2022 .

Në bazë të përpunimit të të dhënave të regjistrit të taksave dhe tarifave si dhe të informacionit të vënë në dispozicion nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë rezultoi se, ka nivel të lartë **debitorësh** në numër dhe në vlerë, duke përfshirë biznesin, individët, familjarët, (për taksën e ndërtesës, tabelës, trualli, reklame, zënie hapësire publike, tarifë pastrim-gjelbërim-ndriçim, tarifë veterinarie, tarifa e qirasë për objekte, toka, pyje, dru zjarri etj), i cili nga viti në vit ka ardhur duke u rritur, kështu në fund të **vitit 2021** vlera debitorëve është **17,829,856 lekë** dhe në fund të **vitit 2022** vlera debitorëve është **22,578,967 lekë**. Informacion më i detajuar lidhur me debitorët progresivë paraqitet në Aneks.

Nr	LLOJI I DEBITOREVE	Periudha (12 VJECARE) 31.12.2021 deri me 31.12.2022				Shuma e Detyrimeve Progresiv 2022	
		Lloji i Detyrimeve		Shuma e Detyrimeve nga 2021	Shtesa gjatë vitit 2022, duke hequr pagesat		Shuma
1	Biznes i Vogël	Taksa e Tarifa vendor	Tarife pastrimi, ndricimi, gjelbrimi, Takse ndertese, Takse table	587,587	1,457,886	2,045,473	2,045,473
2	Biznes i Madh	Taksa e Tarifa vendor	Tarife pastrimi, ndricimi, gjelbrimi, reklame, Tarife leje e licenca, Takse ndertese, Takse Tabele,	992,533	4,702,449	5,694,982	5,694,982
4	Detyrime te mbartura nga 2010	Taksës së ndikimit në infrastrukturë	Taksës së ndikimit në infrastrukturë	14,838,512		14,838,512	14,838,512
TOTALI				16,418,632	6,160,335	22,578,967	22,578,967

Referuar tabelës së mësipërme, vlera totale e borxhit tatimor në mënyrë progresive në fund të vitit 2021 është në vlerën **16,418,632 lekë**, vlera e borxhit e krijuar **gjatë vitit 2022** është **6,160,335 lekë** dhe gjendja e debitorëve në mënyrë progresive **në fund të vitit 2022** është në vlerën **22,578,967 lekë** e cila përbëhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e Biznesi i vogël në shumën 2,045,473lekë;
- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e Biznesi i madh në shumën 5,694,982lekë;
- Detyrime nga personat fizikë/juridikë për“Taksën e ndikimit në infrastrukturë” të mbartura që nga viti 2010, që i përkasin 4 subjekteve në vlerën prej 14,838,512 leke detyrime te mbartura nga viti 2010. Për këtë shumë debitorë për subjektet përkatëse janë marrë masa shtrënguese deri në vendosjen e kufizimit në përdorimin e pasurive të tyre. Këto subjekte nuk kanë asnjë lloj të drejte për shitje apo dhënie certifikate pronësie pa arkëtuar të gjithë shumën e detyrimit.

Per vitin 2023 është paraqitur subjekti me peshë më të madhe debitorë “J. K.” shpk për kryerjen e pagesës se kësaj gjendje debitorë me shkresën nr.prot. 2363, datë 26.06.2023 për vlerën e detyrimit 9,419,533 lekë. Të dhënat për këta debitorë paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr	Emërtimi i Subjektit	Detyrimi i trashëguar principal plus kamatvonesë trashëguar që nga viti 2010	Statusi	Shenime
1	J...	9,419,533	I mbyllur	Proces gjyqësor
2	A...	4,000,000	I mbyllur	
3	D ...	679,979	I mbyllur	
4	K...	738,900	Detyrime nga KLSH	Per punime të pakryera
	Shuma	14,838,512		

- **Masat e marra për uljen e borxhit**

Drejtoria e Tatim Taksave në Bashkinë Mirdite është përgjegjëse për të mbledhur detyrimet e papaguara në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi. Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008, hapat që duhet të ndërmerren me qëllim mbledhjen e detyrimeve të papaguara vijnë duke u përshkallëzuar si:

1. Njoftimi dhe kërkesa për të paguar;
2. Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit;
3. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor;
4. Vendosje te kufizimit te pasurive ne ASHK
5. Sekuestrimi i pasurisë.
6. Urdhër ekzekutimi per llogarite bankareReferuar dokumentacionit të vënë në dispozicion lidhur hapat që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet rezulton se, janë njoftuar të gjithë bizneset debitorë për kalimin e afatit të pagesave të detyrimit për taksat dhe tarifatat vendore.

Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë debitorë për detyrimet vendore, janë nxjerrë urdhrat përkatës për të ndërmarrë masa të tjera bazuar në përcaktimet e kuadrit ligjor të sipër cituar. Përkatësisht, janë nxjerrë urdhrat që ju janë dërguar bankave të nivelit të dytë për bllokimin e llogarive bankare të 71 tatimpaguesve debitorë të biznesit të vogël, 24 subjekte të biznesit të madh dhe subjekteve për marrje me qira të aseteve.

Si rezultat i këtyre masave të marra nga debitorët që rezultojnë brenda 3-mujorit të parë të vitit 2023 kanë likuiduar detyrimet ndaj Bashkisë **43 subjektet në vlerën 10,992,626 lekë, vlerë e cila përbëhet përveç pagesave të vitit ushtrimor dhe nga pagesat për detyrimet të viteve të mëparshme.**

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2010 “Për sistemin e taksave vendore”, me ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime, Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara” neni 89,90,91 93 dhe 94, me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime neni 181, me VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”.

Titulli gjetjes: *Mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave, nivelin e borxhit tatimor të krijuar në fund të vitit ushtrimor dhe masat e marra për uljen e tij.*

Situata: Referuar akt-rakordimeve për të ardhurat konstatohet se, për disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe në disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet shumë mbi planin, gjë që tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim e për pasojë ndikon negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore, ky plan nuk pasqyron saktë burimin e të ardhurave. Referuar tabelës së mësipërme, vlera totale e borxhit tatimor në mënyrë progresive në fund të vitit 2021 është në vlerën **16,418,632 lekë**, vlera e borxhit e krijuar **gjatë vitit 2022** është **6,160,335lekë** dhe gjendja e debitorëve në mënyrë progresive **në fund të vitit 2022** është në vlerën **22,578,967 lekë** e cila përbëhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifatat e Biznesit të vogël në shumën 2,045,473lekë;
- Detyrimet nga taksat dhe tarifatat e Biznesit të madh në shumën 5,694,982lekë;
- Detyrime nga personat fizikë/juridikë për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë” në vlerën prej 14,838,512 lekë, që i përkasin 4 subjekteve të mbartura që nga viti 2010.

Kriteri: Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, me ligjin nr. 9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, me ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime, Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara” neni 89,90,91 93 dhe 94, me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime neni 181.VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”.

Impakti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Strukturat e Bashkisë Mirditë nuk kanë respektuar përcaktimet e VKB-së për paketën fiskale për arkëtimin e të ardhurave.

Rëndësia:E lartë

Për këtë rekomandojmë: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifave vendore në fund të vitit 2022 në vlerën progresive **22,578,967 lekë**, ku përveç masave shtërnguese të masra si urdhër bllokimet e llogarive bankare, kërkesa për vendosjen e barrës siguroese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme), në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar:

-Të angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar dhe nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal.

- Të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Mirditë, për mos kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq.

- Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve.

- **Taksat dhe tarifave familjare**

Në Bashkinë Mirditë aktualisht familjet ngarkohen me detyrime për taksën e ndërtesës e truallit dhe tarifave pastrim-gjelbërim-ndricimit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, në Bashkinë Mirditë dhe NJA taksohen gjithësej 4848 familje, numër i cili shërben për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë "familjar". Planifikimi i të ardhurave nga taksat familjare paraqitet në Aneks:

-Me qëllim vlerësimin nëse nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Mirditë është bërë planifikimi saktë i taksave dhe tarifave për kategorinë “familjar”, u kryqëzua informacioni i administruar nga DAV Bashkia Mirditë me informacionin e administruar nga Zyra e Gjendjes Civile në Bashkinë Mirditë e NJA.

-Nga përlllogaritjet e kryera rezultoi se gjithsej nuk janë përfshirë në taksat dhe tarifave vendore 6183 familje, diferencë e cila është analizuar sipas Njësive të Bashkisë Mirditë në tabelën e më poshtme:

Nr	Njësi Administrative	2022		
		Familje gjithësej të taksuara dhe tarifuara për vitin 2022	Familje sipas Gj.Civile	Diferenca
		NR	Nr	Nr
1	Fan	700	1268	568
2	Kacinar	177	283	106
3	Kthell	428	1222	794
4	Orosh	397	976	579
5	Selite	141	175	34

6	Rresheni +fshatrat	1995	4542	3333
7	Rubiku+fshatrat	1010	2565	2049
	Shuma	4848	11031	7463

Burimi: DAV Bashkia Mirditë dhe Zyra e Gjëndjes Civile Mirditë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së

Kjo situatë ndikon negativisht në të ardhurat që mund të arkëtojnë Bashkia Mirditë nga kategoria “Familjar”, situatë e cila është krijuar nga braktisja e familjeve të vendit të tyre dhe DAV takson vetëm ato familje që realisht banojnë në qytet apo në fshat, kategori të cilën e ka të mundur indentifikimin dhe ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore.

Drejtoria e Taksave Tarifave Vendore është në proces të konsolidimit të regjistrimit të përditësuar të taksapaguesve familjarë, që identifikon të gjitha familjet, që jetojnë apo janë me leje banimi në territorin e saj, duke krijuar një database për tatimpaguesit me të dhënat e duhura për ngarkesën dhe faturimin me taksa dhe tarifave, duke patur në konsideratë edhe gjeneralitetet (Adresën, sipërfaqen, qëllimin e përdorimit, të dhënat për taksapaguesin) që përcaktohen në VKM Nr. 132, datë 7.3.2018, e ndryshuar, detyrim për t’u pasqyruar në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar”.

- Debitorët “Familjar” të cilët nuk kanë likuaduar detyrimet për taksat dhe tarifave vendore në Bashkinë Mirditë.

Në tabelat e mëposhtme pasqyrohet ecuria e debitorëve familjar për tarifën e shërbimit (gjelbërim, pastrim), ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, tokës bujqësore:

Numri i familjeve sipas NJA-ve, të cilat rezultojnë debitorë në një ose disa taksa/tarifa

Nr	Njësi Administrative	2022				
		Familje Debitorë në fillim të vitit 2022	Likuaduar gjatë vitit 2022	Familje gjithsej të taksuara dhe tarifuara për vitin 2022	Familje Debitorë krijuar brenda vitit 2022	Progressive me 30.12.2022
		Nr	Nr	Nr	Nr	
1	Fan	358	203	700	370	525
2	Kacinar	125	87	177	130	168
3	Kthell	296	193	428	322	425
4	Orosh	43	40	397	70	73
5	Selite	137	92	141	125	170
	Rresheni +fshatrat	278	130	1995	531	679
	Rubiku+fshatrat	226	160	1010	430	496
	Shuma	1463	905	4848	1978	2536

Burimi: DAV Bashkia Mirditë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së

-Sa më sipër rezulton se në fund të vitit 2022 janë 2536 familje debitorë, nga të cilat brenda vitit 2022 janë krijuar gjithësej 1978 familje debitorë për një ose disa taksa dhe tarifa vendore, ç’ka do të thotë se 51,9 % e familjeve që taksohen janë debitor.

Të dhënat për familjet debitorë sipas llojit të taksës/tarifës në vlerë paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Loji i Taksës dhe Tarifës	Debitor deri në fillim të vitit	Debitorët krijuar brenda vitit	Arkëtuar debitorë për periudhën 2011-2021	Totali Debi
		2022	2022	2011-2022	Progressive
1	Ndërtesë	3,036,233	3,469,520	3,339,007	3,166,746
2	Tarife Pastrimi	1,190,600	1,390,380	1,540,254	1,040,726
3	Tarife Ndricim	183,400	201,770	215,232	131,198
4	Tarife Gjelbërimi	183,400	201,770	215,232	169,938
5	Tarife Arsimi				
6	Takse Trualli	52,668	40,946	44,741	169,938
	Totali	4,646,301	5,304,404	5,354,466	4,596,239

Burimi: DAV Bashkia Mirditë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së

Referuar tabelës së mësipërme rezulton se vlera debitorë e kategorisë “Familjar” për taksat dhe tarifave vendore, në krahasim me fillimin e vitit 2022 është ulur në 4,596,239 lekë.

Në mënyrë të përmbledhur, konstatohet në fund të vitit 2021 janë trashëguar 1461 familje me vlerë debitorë prej **4,646,301 lekë dhe në fund të vitit 2022** në Bashkinë Mirditë dhe

NJA, janë gjithsej **2536 familje** debitore për vlerën **4,596,239 lekë**, nga të cilat 558 familje janë të trashëguara nga viti 2021, te cilat nuk janë paguar as në vitin 2022 dhe 1978 janë debitor të **krijuar brenda vitit 2022**.

Nga zyrat e taksave në çdo njësi, taksa familjare është maturuar bashkë me taksën e biznesit, si dhe është maturuar për fshatrat bashkë me taksën e tokës bujqësore.

Nga regjistri i taksës familjare janë faturuar të gjitha detyrimet për çdo familje në territorin e Bashkisë Mirditë.

Për familjet debitore nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore janë dërguar njoftime për detyrimin dhe marrjen e masave shtrënguese ose masat janë kufizuar. pasi nuk ka agjent tatimor për vjeljen ketyre detyrimeve, kjo bëhet nga inspektorët e taksave.

Drejtoria e Taksave Tarifave Vendore është në proces të konsolidimit të regjistrit të përditësuar të taksapaguesve familjarë, që identifikon të gjitha familjet, që jetojnë apo janë me leje banimi në territorin e saj, duke krijuar një database për tatimpaguesit me të dhënat e duhura për ngarkesën dhe faturimin me taksa dhe tarifave, detyrim ligjor për tu paguar nga taksapaguesit për njësinë vendore në këmbim të shërbimeve që marrin nga shërbimet e Bashkisë.

Këto veprime janë në kundërshtim me VKB nr.100, datë 24.11.2021, “Për miratimin e paketës fiskale 2022”, pika C.1, me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, neni 12 pika 1, me ligjin nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, neni 4 pika 7, me ligjin nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 70 dhe 117⁵.

Titulli gjetjes: *Mos arkëtim i taksave nga taksapaguesit familjarë për detyrimet vendore.*

Situata: Në Bashkinë Mirditë aktualisht familjet ngarkohen me detyrime për taksën e ndërtesës e truallit dhe tarifat pastrim-gjelbërim-ndricimit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, në Bashkinë Mirditë dhe NJA taksohen gjithësej 4848 familje, numër i cili shërben për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë "familjar". DAV takson vetëm ato familje që realisht banojnë në qytet apo në fshat, kategori të cilën e ka të mundur identifikimin dhe ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, ku vetëm për qytetin Rreshen e fshatarat përreth dhe qytetin e Rubikut dhe fshatrat përreth, duke përfshirë 5 NJA diferenca e numrit të planifikuar të familjeve me numrin sipas Gjendjes Civile është 5,382 familje. Nga familjarët e taksuar konstatohet se **në fund të vitit 2021** janë trashëguar 1461 familje me vlerë debitorë prej **4,646,301 lekë dhe në fund të vitit 2022** në Bashkinë Mirditë dhe NJA, janë gjithsej **2536 familje** debitore për vlerën **4,596,239 lekë**, nga të cilat 558 familje janë të trashëguara nga viti 2021, te cilat nuk janë paguar as në vitin 2022 dhe 1978 janë debitor të **krijuar brenda vitit 2022**.

Kriteri: VKB nr.100, datë 24.11.2021, “Për miratimin e paketës fiskale 2022”, pika C.1, me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin

⁵*Neni 117 “Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave” Agjenti i mbajtjes së tatimit, agjenti i taksave apo ai i tarifave detyrohen të paguajnë gjobë, në masën e mëposhtme: a) Gjobë në masën 0,06 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës, në rast se e ka mbajtur, llogaritur dhe deklaruar tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën, por nuk e ka transferuar atë në Buxhetin e Shtetit. Ky dënim aplikohet për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.*

b) Gjobë në masën 50 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës në rast se nuk mban tatimin në burim apo tatimin apo nuk mbledh taksën ose tarifën;

c) Gjobë në masën 100 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës nëse mban dhe nuk deklaron e paguan tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën e mbledhur.

nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, neni 12 pika 1, me ligjin nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, neni 4 pika 7, me ligjin nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 70 dhe 117.

Impakti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Strukturat e Bashkisë Mirditë nuk kanë respektuar përcaktimet e VKB-së për paketën fiskale duke mos arkëtuar tëradhurat nga takasat dhe tarifatat për kategorinë familjar.

Rëndësia: E lartë

Për këtë rekomandojmë: Bashkia Mirditë nëpërmjet Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksa dhe tarifatat vendore të debitorëve familjarë në vlerën vlerën **4,596,239 lekë**, si dhe të plotësojë e përditësojë regjistrin për taksapaguesit e kategorisë familjare me të gjitha të dhënat e nevojshme, i cili të shërbejë si bazë për të bërë llogaritjen e detyrimeve vendore, që ju lindin familjeve referuar paketës fiskale të miratuar të Bashkisë Mirditë.

- **Taksa mbi tokën bujqësore**

Bashkia Mirditë, sipas Aneksit 1 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23⁶klasifikohet në kategorinë e katërt.Referuar VKB-së nr. 100 datë 24.11.2021 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Mirdite për vitin 2022”, toka bujqësore në Bashkinë Mirditë, klasifikimi i kategorisë dhe çmimi lekë/ha në vit për tokën bujqësore është si në Aneks:

Kategoria e tokës bujqësore	Niveli i taksës së tokës bujqësore sipas ligjit	Niveli i taksës sipas VKB
I	1,400	980
II	1,200	840
III	1,100	770
IV	1,000	700
V	900	630
VI	800	560
VII-X	700	490

Nga auditimi konstatohet se,realizimi i taksës bujqësore është në vlerën 51,278 mijë lekë nga 188,700 mijë lekë ose në masën 27%. Në bashkinë Mirditë planifikimi i taksës së tokës bujqësore nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, pasqyrohet në tabelën si më poshtë vijon:

Kategoria e tokës	Sip/HA-Fanë	Sip/HA-Kaçinar	Sip/HA-Kthellë	Sip/HA-Orosh	Sip/HA-Selitë	Sip/HA-Rrëshen	Sip/HA-Rubik	Vlera/Ha	Zbritja 30%	Plani/Lekë
Kategoria VII	106	23	336	41	22	324	80	652,400	456,680	456,680

Me qëllim vlerësimin nëse nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Mirditë është bërë planifikimi saktë i taksës së tokës bujqësore, u kryqëzua informacioni i administruar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Mirditë me informacionin e administruar nga agronomët e NJA mbi sipërfaqen e tokës bujqësore, familjet që kanë në pronësi/përdorim tokë bujqësore, sipas NJA. Nga verifikimi i përlllogaritjeve dhe informacioni i paraqitur për këtë qëllim nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore rezultoi se, në planifikim është marrë në konsideratë vetëm sipërfaqja e fermerëve që kanë tapitë e tokave (ATM) për sipërfaqe të ndarë prej 932 ha, duke përjashtuar

⁶Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1, aneksi 1.

pjesën tjetër prej 2915 ha të ndarë sipas ligjit 7501, gjë e cila ka ardhur nga fakti se mungon informacioni, identifikimi dhe evidentimi i kësaj sipërfaqeje nga NJA, e si rrjedhojë nuk është krijuar një rregjistër dhe nuk ngarkohen me këtë taksë fermerët që e kanë në përdorim këtë sipërfaqe e që në fakt duhet të jenë objekt i taksës bujqësore.

Drejtoria e Taksave dhe tarifave Vendore ka pasqyruar përmbledhëse të fondit të tokës bujqësore sipas kadastrës vendore.

Nr	Bashkia Mirdite	Nr fshatrave	Sipërfaqe totale e tokës bujqësore	Sipërfaqja e ndare	Sipërfaqe identifikuar me pronare
1	NjA.Rreshen	14	1856	892	324
2	Rubik	11	566	340	80
3	Kthelle	9	1485	777	336
4	Selite	8	505	321	22
5	Orosh	14	648	446	41
6	Fan	17	731	512	106
7	Kacinar	7	526	256	23
	Total	80	6318	3847	932

Nga DAV në bashkëpunim me ASHK, Njësitë Administrative dhe Kryetaret e Fshatrave ka filluar identifikimi në terren i të gjithë pronarëve sipas gjendjes civile dhe formularit nr. 6, që ndodhet në Kadastrën Vendore.

Në Bashkinë Mirditë nuk ngarkohen familjet fermerë për pagesën e taksës së tokës bujqësore dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka të dhëna të sakta për numrin familjeve, që kanë detyrimin të paguajnë këtë taksë dhe sipërfaqes së tokës bujqësore që familjet fermere kanë në përdorim apo zotërojnë me AMTP mbi të cilën llogaritet dhe planifikohen të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore. Të vetmet pagesa që bëhen për taksën e tokës bujqësore janë rastet, kur fermerët paraqiten në Bashki apo NJA në mënyrë vullnetare për të paguar taksat dhe tarifave vendore apo për të marrë shërbime dhe nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ju mbahet edhe taksa e tokës në kategorinë VII-X me vlerë 490 lekë/ha/vit, kur Bashkia ka të dhëna.

Debitorët për taksën e tokës bujqësore në fund të vitit 2021 janë në vlerën 188,474 lekë, gjatë vitit 2022 janë krijuar debitorë në vlerën 278,627 lekë dhe në fund të vitit 2022 debitorët në vlerë progresive janë 197,777 lekë. Të dhënat për debitorët e taksës së tokës paraqiten në tabelën e mëposhtme:

nr	Lloji i taksës dhe tarifës	Debitorë në fillim të vitit 2022	Maturimi	Arkëtimet	Debitorë të krijuar brenda vitit 2022	Arkëtuar debitorë për periudhën 2021-2022	Debitorë progresiv në fund të vitit 2022
	Taksë e tokës bujqësore	188,474	454,482	177,854	278,627	269,324	197,777

Regjistri i taksës për tokën bujqësore ka mangësi në numrin e subjekteve objekt taksimi, pasi në këtë regjistër nuk janë kryer përditësimet për çdo vit ushtrimor. Arkëtimi i kësaj takse paraqitet me problem në NjAKacinar, Fan, Rubik etj, për arsye se familjet të cilat taksohen për tokën bujqësore njoftohen, por nuk pranojnë të bashkëpunojnë për identifikimin e personave, sipas adresave pasi janë larguar dhe nuk disponojnë adresë dytesore.

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, neni 23 pika 1, Aneksi 1 dhe me VKB nr.nr. 100 datë 24.11.2021 "Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2022", pika A.2 nëpika (b)

Përsa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: zj. D.N.me detyrë Drejtore e Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe zj.M. N. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit Taksave dhe Tarifave.

Titulli gjetjes: Mos arkëtim i taksës së tokës bujqësore nga familjet fermere në Bashkinë

Mirditë.

Situata: Nga auditimi konstatohet se, realizimi i taksës bujqësore është në vlerën 51,278 mijë lekë nga 188,700 mijë lekë ose në masën 27%. Nga kryqëzimi i informacionit të administruar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore me informacionin e administruar nga Agjencia e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjore/Spektori i Kadastrës, mbi sipërfaqen e tokës bujqësore, që familjet kanë në pronësi apo në përdorim rezultoi se, në planifikim është marrë në konsideratë vetëm sipërfaqja e fermerëve që kanë tapitë e tokave (ATM) për sipërfaqe të ndarë prej 932 ha, duke përjashtuar pjesën tjetër prej 2915 ha të ndarë sipas ligjit 7501, gjë e cila ka ardhur nga fakti se mungon informacioni, identifikimi dhe evidentimi i kësaj sipërfaqeje e si rrjedhojë nuk është krijuar një regjistër dhe nuk ngarkohen me këtë taksë fermerët që e kanë në përdorim këtë sipërfaqe e që në fakt duhet të jenë objekt i taksës bujqësore. Të vetmet pagesa që bëhen për taksën e tokës bujqësore janë rastet, kur fermerët paraqiten në Bashki apo NJA në mënyrë vullnetare për të paguar taksat dhe tarifave vendore apo për të marrë shërbime dhe nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ju mbahet edhe taksa e tokës në kategorinë VII-X me vlerë 490 lekë/ha/vit, kur Bashkia ka të dhëna. Debitorët për taksën e tokës bujqësore në fund të vitit 2021 janë në vlerën 188,474 lekë, gjatë vitit 2022 janë krijuar debitorë në vlerën 278,627 lekë dhe në fund të vitit 2022 debitorët në vlerë progresive janë 197,777 lekë.

Kriteri: Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23 pika 1, Aneksi 1 dhe me VKB nr. nr. 100 datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2022”, pika A.2 nëpika (b).

Impakti: Bashkia Mirditë nuk ka të dhëna se sa është numri i familjeve që zotërojnë tokë bujqësore dhe sa është sipërfaqja që duhet të tatohet referuar paketës fiskale duke sjellë mungesë të ardhurash në buxhetin e bashkisë.

Shkaku: Mos angazhim i strukturave të bashkisë për të krijuar regjistrin e familjeve që kanë në pronësi”apo në përdorim tokë bujqësore.

Rëndësia: E lartë

Për këtë rekomandojmë: Bashkia Mirditë, nëpërmjet Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksën e taksës bujqësore nga debitorët fermerë në vlerën 197,777 lekë. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Agjencia e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjore/Spektori i Kadastrës të marrin masa për të identifikuar numrin e familjeve, që kanë në pronësi apo në përdorim tokë bujqësore si dhe sipërfaqen e saktë që ato zotërojnë, me qëllim krijimin e një regjistri me të dhëna të plota dhe të sakta. Ky regjistër më pas të shërbejë si bazë për të bërë, planifikimin e plotë dhe përlllogaritjen e detyrimeve që ju lindin këtyre familjeve referuar paketës fiskale të miratuar të Bashkisë Mirditë.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Në Bashkinë Mirditë struktura që administron dokumentacionin dhe përlllogarit vlerën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për subjektet që pajisen me certifikatën e pronësisë është Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit.

Në lidhje me realizimin e të ardhurave të Bashkisë nga taksa e ndikimit në Infrastrukturë nga legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve pa leje, bazuar në dokumentet e shkresave të dërguara nga ASHK Rajonale Lezhë, u auditua i gjithë dokumentacioni për vitin 2022, paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit.

Nga korespondenca zyrtare e Bashkisë Mirditë me ASHK Rajonale Lezhë rezultoi se, në fillim të vitit 2022 vlera debitorë për taksën e infrastrukturës është 1,282,663 lekë, që i përket 40 individëve, gjatë vitit 2022 është krijuar gjendje debitorë prej 635,484 lekë e 27

përfituesve dhe në fund të vitit 2022 vlera progresive debitore është 1,972,156 lekë, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mirditë.

Këto veprime janë në kundërshtim me:

- ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27,
- me ligjin nr. 95/2018 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c në të cilën përcaktohet: “për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. Leja e legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi”.
- me ligjin nr. 98/2020 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”, me
- VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vleravetë zbatueshme për legalizim” pika 5 në të cilën përcaktohet se: “Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht nga funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Për zbatimin e kësaj pike, drejtoritë e ALUIZNI-t, të vënë në dispozicion të njësitë të qeverisjes vendore, në momentin e dërgimit për regjistrim në ZVRPP, të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje legalizimi”.
- VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”, pika A.4, nënpika (f). Në mënyrë të detajuar debitorët në mënyrë progresive deri në fund të vitit 2022 paraqiten në Aneks:

Nr.	Emer	Mbiemri	Viti	Mbetet Debitor	Nr.	Emer	Mbiemri	Shuma	Mbetet debitor
1			2019	54,009	35			2021	55,163
2			2019	16,874	36			2020	6,532
3			2019	29,411	37			2020	113,160
4			2019	6,753	38			2020	45,744
5			2019	13,226	39			2020	121,984
6			2019	47,697	40			2020	54,032
7			2019	17,328		Totali I vitit 2021	Sipas KLSH	1,071,878	1,282,663
8			2019	9,431	41			2022	17,033
9			2019	53,693	42			2022	20,423
10			2019	75,838	43			2022	57,983
11			2019	29,939	44			2022	66,261
12			2019	68,069	45			2022	14,213
13			2019	9,974	46			2022	9,357
14			2019	11,071	47			2022	24,267
15			2019	12,363	48			2022	9,797
16			2019	10,460	49			2022	21,148
17			2019	9,974	50			2022	66,167
18			2019	22,947	51			2022	5,039
19			2019	85,270	52			2022	16,329
20			2019	12,363	53			2022	24,347
21			2019	13,854	54			2022	33,066
22			2019	21,742	55			2022	23,269
23			2019	10,790	56			2022	58,895
24			2019	11,071	57			2022	22,428
25			2019	21,742	58			2022	17,799
26			2019	32,453	59			2022	22,206
27			2019	42,158	60			2022	9,089
28			2019	16,802	61			2022	42,228
29			2019	26,403	62			2022	21,393
30			2019	94,074	63			2022	3,659
31			2019	6,887	64			2022	8,850

32			2019	9,431	65			2022	12,297
33			2019	31,960	66			2022	1,568
34			2019	4,000	67			2022	6,375
									635,483.86
							TOTALI 31.12.2022		1,972,155.86

Përsa më sipër ngarkohet zj.A.D me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit.

Titulli gjetjes: *Mos arkëtim i taksës së ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet e ndërtimeve informale.*

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit financiar të pagesave për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet e ndërtimeve informale rezulton se, në Bashkinë Mirditë ka detyrime të papaguara në vlerën **1,282,663 lekë** për 40 objekte, që janë legalizuar që nga viti 2019 deri në 31.12.2021. Nga korespondenca zyrtare e Bashkisë Mirditë me ASHK Rajonale Lezhë për periudhën objekt auditimi rezulton se, gjatë vitit 2022 është krijuar gjendje debitore prej 635,484 lekë e 27 përfituesve dhe në fund të vitit 2022 vlera progresive debitore është 1,972,156 lekë të 67 përfituesve të legalizimit, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mirditë.

Kriteri: Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, me ligjin nr. 95/2018 "për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, neni 9, pika 3/c, me ligjin nr. 98/2020 "Për disa ndryshime dhe shtesën e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, neni 1, "në nenin 27, pika 3, shkronja "c", me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 " Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim" pika 5 dhe me VKB nr. 100, datë 24.11.2021 "Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022", pika A.4, nën-pika (f).

Impakti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Mirditë nga mos arkëtimi i vlerës prej 1,972,156 lekë për ndërtimet informale, që legalizohen.

Shkaku: Mos marrje e masave efektive nga Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit dhe Sektori i Tatimeve të bërë të mundur pagesën e taksës së legalizimeve.

Rëndësia: E lartë

Për këtë rekomandojmë:

Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit në Bashkinë Mirditë të dërgojë periodikisht informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitore për "Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet" dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë **për 67 debitorë në vlerën 1,972,156 lekë**, si dhe në vijimësi nga të gjitha ndërtimet e reja që legalizohen. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Mirditë të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) Rajonale, Lezhë për të marrë informacion periodik lidhur me legalizimet e reja që kryhen, si dhe të bëhen marrëveshje për bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë.

➤ *Të ardhura të munguara nga mos pagesa e qirave të kontratave të aseteve.*

Pronat e kaluara nga pushteti qendror parnë Bashkisë Mirditë paraqiten sipa VKM-ve përkatëse:

1. Njësisë Administrative Rreshen i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 2132 prona në total në bazë të VKM nr. 243 date 6.3.2009 "Për Miratimin e listës përfundimtare të pronave

të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

2.Njësia Administrative Rubik i kanë kaluar në përdorim në pronësi ose në përdorim 173 prona në total në bazë të VKM nr. 21 date 9.01.2013 "Për Miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

3.Njësia Administrative Orosh i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 839 prona në total në bazë tëVKM nr.163, date 13.02.2008 "Për Miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

4. Njësia Administrative Fanë i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 9874 prona në total në bazë tëVKM nr.126, date 3.2.2008 "Për Miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

5. Njësia Administrative Kaçinar i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 440 prona në total në bazë tëVKM nr.185, date 19.2.2009 "Për Miratimin e listës paraprake të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë"

6.Njësia Administrative Kthellë i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 515 prona në total në bazë të VKM nr.326 date 18.04.2013 "Për Miratimin e listës paraprake të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

7. Njësia Administrative Selitë i kanë kaluar në pronësi ose në përdorim 697 prona në total në bazë tëVKM nr.1085 date 23.07.2008 "Për Miratimin e listës paraprake të pronave të palujtëshme publike shtetore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Mirditë".

Me VKM nr.684, datë 02.09.2020 "Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike" dhe me VKM nr 60 "Parku Kombëtar Munelle". Nga pronat e kaluara në përdorim nga fondi pyjor kullor me sipërfaqe 61,771.58 ha janë hipotekuar nga Bashkia Mirditë vetëm parcela pyjore me sipërfaqe 168 ha, të cilat janë dhënë subjekteve private nëpërmjet kontratave të qiradhënies. Gjithashtu nuk ka filluar procesi i rregjistrimit në ASHK të 14,671 pasurive/aseteve të kaluara në pronësi/përdorim Bashkisë Mirditë dhe NJA-ve të saj me VKM nga Pushteti Qendror, veprime këto në kundërshtim me VKM nr.500 datë 14.08.2001 "Për inventarizimin e pronave të paluajtshme Shtetërore dhe ransferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendor" pikën 18,22, me ligjin nr.20/2020 datë 05.03.2020 "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë", Kreu IV "Përditësimi, invenatrizimi, transferimi dhe rregjistrimi i pronave të paluajtshme publike"nenet 35-44, me Udhëzimin nr.15 datë 30.06.2003 "Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme publike".

Bashkia Mirditë për administrimin e aseteve në pronësi apo në përdorim, dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre në vite ka lidhur 43 kontrata për dhënie me qira të aseteve që i kanë kaluar me VKM nga pushteti qendror. Këto kontrata janë lidhur bazuar në legjislacionin përkatës në vijimësi me subjekte të ndryshëm fizik/ juridik që kanë shprehur interes, për afate kohore nga 1-10 vjet. Kontratat janë lidhur për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullorore, për aktivitet bujqësor, për pemtari, objekte banimi, Antena, vend-depozitim minerali dhe ngritje fabrike përpunimi, studim-kërkim-zbulim, agroturizëm

etj.Kontratave e lidhura me të dhënat e detajuar për to, detyrimet, pagesat dhe debitë e qiramrësve paraqiten në Aneks.

Debitorët e Kontratave për asetet e dhëna me qira

Nr .	Subjekti	Aktiviteti	Afati I Kontratës		Vlera Vjetore e Qirasë	Debitor 31.12. 2021	Detyrimi në 2022	Shuma e detyrimit	Paguar gjate vitit 2022	Debitore 31.12.2022
			Fillimi	Mbarimi						
1		Antenë	29/10/2018	28/10/2027	140120		140120	140120	0	140120
2		Antenë	22/09/2016	21/09/2021	200000		200000	200000	0	200000
3		Antenë	01/01/2021	31/12/2025	170000		170000	170000	0	170000
8		Antenë	10/12/2018	09/12/2023	60300		60300	60300		60300
13		Antenë	02/06/2017	01/06/2022	280000		280000	280000		280000
14		Antenë	21/12/2020	20/12/2029	247500		247500	247500		247500
19		Matje Erës	18/11/2022	17/11/2025	65560		65560	65560	0	65560
23		Turizëm	03/04/2019	03/04/2029	353738		353738	353738	193906	159832
29		HEC	04/04/2018	03/04/2028	405995	596407	405995	1002402	1002402	0
30		HEC	20/06/2018	19/06/2028	610471	1220942	610471	1831413	1567954	263459
32		HEC	05/12/2018	04/12/2023	1005229	1005229	1005229	2010458	1005229	1005229
		SHUMA :				2822578	3538913	6361491	3769491	2592000
		HEC	25.10.2017	24.10.2020	10569197	10569197	0	10569197		10569197
		HEC	19.11.2018	18.11.2028		1784791		1784791		1784791
		TOTALI				15176566	3538913	18715479	3769491	14945988

Referuar tabelës së kontratave të qirave me të dhënat të nxjerrë dokumentacioni i dosjeve nga rezulton se, në **fund të vitit 2021** paraqiten 5 subjekte me vlera debitore prej **15,176,566 lekë**, ndërsa në **fund të vitit 2022** paraqiten 12 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara në **vlerën progresive prej 14,945,988 lekë, vlerë** e cila nuk rakordon me kontabilitetin. Në këtë gjendje debitorësh vlerat më të mëdha i kanë:

- Subjekti qiramarrës “S...” shpk me aktivitet “HEC” me detyrime të papaguara në vlerën 10,569,197 lekë, të cilit i ka mbaruar kontrata që në vitin 2020. Nga Bashkia janë marrë të gjitha masat shtërnguese në lidhje me arkëtimin e këtij detyrimi, ku për shkak të kësaj procedure të ndjekur në zbatim të ligjit subjekti ka kërkuar lidhje marrëveshje pajtimi për dhënien e mundësisë për likuidimin e detyrimit të tarifës së qirasë në vlerë të plotë deri në fund të vitit 2023, pasi deri më sot aktiviteti i tij është i pezulluar për këtë arsye.

- Subjekti ... ka lidhur kontratë me Bashkinë Mirditë me datë 19.11.2018, me afat 10 vjecar (perfundimi me datë 18.11.2028). Vlera vjetore fillestare e qirasë në vitin e parë është 683,315 lekë, viti dyte pas heqjes së faunes dhe flores vlera e tarifës së qirasë ka zbritur në 597,815 lekë. Nga data e lidhjes së kontratës është paguar vlera pjesore e tarifës së vitit 2018-2019 prej 200,000 lekë, duke mbetur debitor për këtë vit në vlerën 483,315 lekë. Ndërsa në vitin 2021 ky subjekt ka mbyllur aktivitetin, pasi edhe në QKB figuron me aktivitet të pezulluar. Ky subjekt është në proces gjyqësor me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit për mospajse me lejet e duhura për ndertimin dhe ushtrimin e aktivitetit. Vlera debitore për periudhen 2018-2021 është përlllogaritur në shumën 1,784,791 lekë (tarifa e qirasë 1,678,945 + 105846 lekë kamtvonesë).

Referuar të dhënave të faqes së AKBN-së, rezulton se në territorin e Bashkisë Mirdite ushtrojnë aktivitetin 9 subjekte private me aktivitet për nxjerrje, prodhim dhe shfrytëzim minerali dhe inertesh, në parcela të fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë. Nga

Bashkia është lidhur kontratë për qiradhënie të hapësirës për vend depozitimin e mineralit me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim minerali “Bakër” vetëm me subjektin “...” shpk për sip.4.9 ha me tarifë qiraje në vlerën 3,082,000 lekë/vit (trajtuar në tabelën e kontratave). Ndërsa në 8 rastet e tjera të subjekteve nuk është marrë asnjë masë kundrejt këtyre subjekteve që shfrytëzojnë asetete e bashkisë pa qira. Nuk është kryer asnjë procedurë për të rënë në marrëveshje me këto subjekte për përgatitjen e terrenit për të lidhur kontrata qiraje për sipërfaqen, që shfrytëzojnë në parcelat pyjore, pasi janë akoma në proces të shqyrtimit të raportit tekniko-ekonomik nga Agjencia e Shërbimit Bujqësor, Veterinar dhe Pyjor pranë Bashkisë Mirditë dhe më pas vazhdimi i procedurës me shpalljen dhe kalimin për miratim në Këshillin Bashkiak. Vonesa dhe zgjatja e procedurave për lidhjen e kontratave ka sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë. Rastet e subjekteve që ushtrojnë aktivitet nxjerrje prodhim minerale dhe inertesh në mënyrë të detajuar paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr	Nr. Leje	Datë akt-miratimi	Emri i subjektit	Nipt	Emërtimi i vendburimit	Lloji i mineralit	Ha	Lloji i lejes
1	990/1	18.06.2013			Perlat ,Mirdite	Baker		Shfyrtezim
2	1068	20.08.2007			Spac,Mirdite	Baker	4.9	Shfyrtezim
3	1402/1	24.08.2009			Nderfushaz , qafe Mollaj	Bazalte		Shfyrtezim
4	1510	29.10.2010			Suke e kuqe Orosh	Bazalte		Shfyrtezim
5	1513	09.11.2010			Nderfushaz Mirditë	Bazalte		Shfyrtezim
6	1515	12.11.2010			Lajthize	Krom		Shfyrtezim
7	1749	21.04.2015			Blinisht	Bazalte		Shfyrtezim
8	1751	23.04.2015			Laku I repes	Krom		Shfyrtezim
9	1823	07.11.2016			Lufaj	Krom		Shfyrtezim

Moslidhja e kontratave për shfrytëzim të parcelave pyjore dhe mosshlyerja e detyrimeve kontraktore nga qiramarrësit është në kundërshtim me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840, me ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, me VKM nr. 391 datë 21.06.2006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” dhe me kontratat përkëtesë neni 5 "Pagesa e tarifës së qirasë".

Përsa më sipër ngarkohen më përgjegjësi: z.T.M me detyrë ish-Drejtor i Agjencisë së Shërbimit Bujqësor dhe Pyjor, zj.E.V me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Pronave të Palujtshme, Aseteve, Riskut dhe z. E.D me detyrë specialiste e menaxhimit të asetëve në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore që monitoron dhe evidenton arkëtimin e tarifave të qirave të kontratave të qiradhënies.

Titulli gjetjes: *Të ardhura të munguara nga mos pagesa e qirave nga qiramërrësit e asetëve sipas kontratave të lidhura me Bashkinë Mirditë.*

Situata:

Bashkia Mirditë për administrimin e asetëve në pronësi apo në përdorim dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 43 kontrata për dhënien me qira të tyre. Nga të dhënat e nxjerra nga dokumentacioni i dosjeve dhe ai financiar rezulton se, paraqiten 5 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara **me vlerë progresive debitore prej 15,176,566 lekë**, ndërsa në **fund të vitit 2022** paraqiten 12 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara në **vlerën debitorë progresive prej 14,945,988 lekë**, vlerë e cila nuk rakordon me kontabilitetin. Në këtë gjendje debitorësh detyrime të pa paguara më të mëdha i kanë subjektet e dy kontratave: Subjekti qiramarrës “...” shpk me aktivitet “HEC”,

kontrate e vitit 2017 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 10,569,197 lekë, me aktivitet te pezulluar dhe Subjekti ...me aktivitet "HEC" kontrate e vitit 2018 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 1,784,791 lekë lekë, me aktivitet te pezulluar.

Nga strukturat e Bashkisë nuk janë kryer veprime të mjaftueshme për evidentimin e problematikave dhe ndërmarrjen e hapave për negocime me qiramarrësit debitorë për pagesat me këste apo marrjen e masave për anullimin e kontratave. Gjithashtu nga referuar të dhënave të faqes së AKBN-së, rezulton se në territorin e Bashkisë Mirditë ushtrojnë aktivitetin 8 subjekte private për prodhim dhe nxjerrje minerare dhe inertesh, në parcela të fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë. Nga Bashkia nuk është lidhur në asnjë rast kontratë qiradhënie të hapësirës për vend depozitimit të mineralit në rastet e subjekteve me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim minerali si dhe shfrytëzim karriere dhe shtrati lumi, me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim inertesh, duke sjellë të ardhura të mungura për Bashkinë Mirditë.

Kriteri:

ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 "Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë", I ndryshuar, nenet 826-840, me ligjin nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore", i ndryshuar, me VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave" dhe me kontratat përkëtesë neni 5 "Pagesa e tarifës së qirasë".

Impakti:

Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Mirditë nga mos arkëtimi i detyrimeve nga qiramarrësit.

Shkaku:

Strukturat e Bashkisë Mirditë nuk kanë qenë efektive në mbledhjen e detyrimeve të qirave nga subjektet qiramarrëse si dhe nuk kanë respektuar përcaktimet ligjore për dhënien me qira të aseteve të tyre

Rëndësia: E lartë

Për këtë rekomandojmë:

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masat dhe të ndjekë të gjitha hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës që lind nga mos pagesa e kontratave të qirasë për 12 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të papaguara në **vlerën 14,945,988 lekë** dhe për vonesat në pagesa të llogarisë kamatëvonesat referuar kushteve të kontratave. Nga strukturat e Bashkisë të merren masa për evidentimin e problematikave dhe ndërmarrjen e hapave për negocime me qiramarrësit debitorë, si dhe në kushtet e mosmarrëveshjeve ndërmarrjen e veprimeve ligjore për prishjen e në mënyrë të njëanshme të kontratave me qiramarrësit, që nuk paguajnë detyrimet për tarifën e qirave.

Gjithashtu nga strukturat drejtuese për 8 rastet e subjekteve private për prodhim dhe nxjerrje minerare e inertesh, që ushtrojnë aktivitetin e licencuar në parcelat e fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë, të shqyrtohet dokumentacioni i tyre dhe të kryhen kontrolli dhe matja në terren i parcelave, që shfrytëzohen dhe finalizimi i procesit me lidhjen e kontratave të qiradhënies për sigurimin e të ardhurave dhe rehabilitimin e sipërfaqeve nga zhfrytëzimi nga ana e këtyre subjekteve të aseteve të bashkisë. Nëse ka pengesë në realizimin e këtij procesi të ndiqen të gjitha hapat ligjore, duke bashkëpunuar me institucionet përkatëse deri në pezullimin e veprimtarisë.

Sqarim dhe shpjegime: Observacioni i sjellë me shkresën nr.3386/23, datë 17.11.2023, dërguar dhe me email nga zj.D.N, zj.E.V, zj. M.N, zj. E.D dhe z.T.P , ku shprehen se:

Pretendimet e Subjektit të audituar

Sipas projekt raportit të ardhur nga auditimi i ushtruar në Bashkinë Mirditë me datë 20.06.2023 **Sqarojmë:** Në këtë projekt-raport janë pasqyruar nga ana juaj debitorët për vitet 2022 progresive nga viti 2010 me vlerë 22,578,967 lekë, ku rëndësia e riskut është lënë e lartë. Kundërshtojmë rëndësinë e riskut të lartë për këto arsye:

-Vlera e detyrimit 14,838,512 lekë taksa ndikimi në infrastrukturë që nga viti 2010 ,ku administrate e taksave vendore e krujvar në vitin 2016 në Bashkinë Mirditë e ka evidentuar këtë detyrim. Për këtë vlerë detyrimi janë marrë të gjitha masat që parashikon ligji 9920 "Për Procedurat Tatimore Në Republikën e Shqipërisë"ne 89,90 e vijim dhe nga ajo periudhe janë arkëtuar 2.000.000 leke dhe jemi në negociom për arkëtimin e vleres se mbetur pasi subjekti është paraqitur ne Drejtorine e Taksave të Bashkisë Mirditë për pagesën e plotë të detyrimit. Ky risk i lartë është përcaktuar qe nga viti 2010 dhe përcaktohet dhe sot në vitin 2023!Ne vazhdojmë ndjekjen e arkëtimit deri në fund të gjithë shumës detyrimit.

-Vlera e detyrimit prej 2.045.473 detyrimeve nga Biznesi i vogel deri me datë 20.11.2023 janë shlyer 1.621.926 leke ose 80 % e detyrimit.

- Vlera ne biznesit të madh 5.694.982 leke është shlyer e gjithë vlera pra 100 % e kesaj vlere

-Taksa familjare : Nga Drejtoria e Taksave dhe tarifave vendore pranë Bashkisë Mirditë është bërë regjistrimi në terren i gjithë familjeve që jetojnë realisht në territorin e bashkisë Mirditë. Nuk mund të ngarkojmë me detyrime një subjekt që nuk është pjesë e këtij komunitetit pasi në baze të ligjit 68/2017" Për Financat e Veteqeverisjes Vendore" dhe formula e përfitimit të grantit është bazuar në Popullsinë relative, Dendësinë e popullsisë, nr faktik të fëmijëve në shkolla, kopshte, çerdhe etj, Ekualizimin e kapacitetit fiskal. Familjet të cilat nuk janë taksuar janë familje që nuk jetojnë në territorin e Bashkisë Mirditë që nga viti 1994 te cilat nuk janë llogaritur në planifikimin e të ardhurave. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ka bërë konsolidimin e rregjistrat të përditësuar të taksa paguesve familjare ,që identifikon të gjitha familjet që jetojnë realisht në territorin e Bashkisë Mirditë. Është bërë azhurnimi për gjithë familjet i taksës pasurisë. Debitorët familjarë në fund të vitit 2022 sipas regjistrat të taksës familjare ishin 2536 familje lekë dhe deri me tani janë shlyer detyrimin 788 familje.

Përgjigjet e Grupit të KLSH. Në lidhje me gjetjet e konstatuara mangësitë në punën e pa mjaftueshme në mbledhjen e borxhit të shkaktuar nga debitorët e taksave dhe tarifave vendore si ato të biznesit dhe ato familjarë sqarojmë se, mbledhja apo arkëtimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore është detyrim ligjor (dizpozitat ligjore të trajtuara më lart) dhe moszbatimi I ligjit ka efekte negative financiar në realizimn e të ardhurave të Bashkisë,ku mbi bazën e të ardhurave njësia vendore mbështet realizimin e shërbimeve ndaj komunitetit, funksion kryesor i Bashkisë, atëherë risku është i nivelit të lartë. Për sa kohë ekzistojnë debitorët dhe realizimi i të ardhurave është në nivele të ulta, përmendim këtu vetëm realizimin e taksave dhe tarifave për famijarët që është në masën 37%, taksa e tokës nga fermerët është 14.9 % pa përmendur të tjerat të paraqitura më lart sipas planifikimit të bërë, ku edhe këtu planifikim i të ardhurave lë për të dëshiruar se nuk është i saktë dhe real, atëherë nuk ka vend për të diskutuar dhe flasim vetë planifikimin tuaj dhe asgjë më shumë. Gjithashtua theksojmë se nuk janë ndjekur të gjitha masat shtërnguese në mbledhjen e taksave dhe tarifave në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore", me ndryshime, Kreut XI- "Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara" neni 89,90,91 93 dhe 94, me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime neni 181.

Pretendimet e Subjektit të audituar

Asetet. Vlera debitore e mospageses së qirase sipas kontratave është 17.661.376 lekë nga kjo shume janë shlyer:

-HEC S...ne vleren 4.000.000 leke me date 13.10.2023 ose perafersisht 40 % e detyrimit jemi ne pritje te shlyerjes së plotë të detyrimit.

-E... ka shlyer ne vleren 247.675 leke me datë 01.11.2023

-Z...ka shlyer vleren 203.490 leke me datë 26.10.2023

-N...ka shlyer vleren 15.420 leke në datë 11.09.2023

-D... shpk ka shlyer vleren 193.906 leke ne datë 26.10.2023
 -S...e ujit ka shlyer detyrimin 760.750 leke në datë 22.10.2023
 -N...ne vleren 113.450 leke
 -SHPK ... ne vleren 200 000 leke

Në saje të masave të marra gjatë kësaj periudhe vazhdon shlyerja e detyrimeve për të gjitha subjektet. Kjo punë është nisur tashmë nga ana jonë kjo e vërtetuar dhe me këto pagesa të kryera nga subjektet debitorë (bashkelidhur ekstraket e pagesës)

Përgjigjet e Grupit të KLSH

Në lidhje me observacionin e bërë për pagesat e detyrimeve kontraktore të subjekteve debitorë qiramarrës të listuara dhe të dokumentuara me mandatpagesat e bankës apo ekstraktet bankare, sqarojmë se ato në të gjitha rastet janë përfshirë në kolonën pagesa të vitit 2022 që kur ishim në fazën e auditimit në terren, përveç rastit të subjektit debitor Shoqëria “D...” ka shlyer vleren 193,906 leke në datë 26.10.2023, i cili ishte evidentuar në mënyrë të gabuar, ku dhe u bënë korrigjimet përkatëse në tabelën e debitorëve për detyrimet kontraktore të subjekteve qiramarrës, nga e cila rezultoi se vlera progresive debitorë në fund të vitit 2022 është **14,945,988 lekë**. Rregullimet janë reflektuar edhe në materialin që trajton kontrata e qiradhënies dhe menaxhimi i tyre.

Ndërsa Shoqëria “HEC S...” me pagesën në vlerën 4.000.000 leke në datën 13.10.2023 nuk mund të përfshihet në këtë fazë të auditimit në pagesat e vitit 2022, por do të trajtohet në pagesat e vitit 2023 në auditimin e ardhshëm.

Referuar shpjegimeve të mësipërme observacioni nuk merret në konsideratë, sepse nuk ka argument ligjor përveç pjesës së dokumentacionit financiar të paraqitur për pagesat e kryera në lidhje me detyrimet kontraktore nga subjektet debitorë qiramarrës.

• **Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e hidrokarbureve**

Nga auditimit i dokumentacionit lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim për ushtrimin e aktivitetit në zbatim të legjisllacionit në fuqirezulton se, Bashkia Mirditë ka pajisur rast pas rasti me autorizim/licencë subjektet që ushtrojnë aktivitet për shitjen e lëndëve djegëse me pakicë. Referuar dokumentacionit të paraqitur rezulton se, në territorin e Bashkisë Mirditë për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 14 subjekte të paraqitura në tabelën në vijim.

Nr	Operatori Ekonomik	NIPTI	Adresa	Autorizimi Bazë	Niveli tarifës sipas VKM nr. 344	Pagesa viti 2021-2022	Detyrime për t'u paguar për autorizime 31.12.2022	Shënime
1			Fan	08.05.2016-08.05.2021	1,000,000	400,000	600,000	pa rinovuar (bllokuar)
2			Fan	18.09.2017-18.09.2022	1,000,000	150,000	850,000	pa rinovuar (bllokuar)
3			Reps	05.05.2020-05.05.2025	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
4			Rreshen	12.05.2020-12.05.2025	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
5			Rreshen	01.09.2021-01.09.2026	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
6			Rreshen	05.10.2020-05.10.2025	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
7			Vaushkeze	01.05.2020-12.05.2025	1,000,000	800,000	200,000	
8			Tarazh	12.11.2021-12.11.2025	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
9			Fang	30.07.2020-30.07.2025	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
10			Munaz	21.09.2018-21.09.2023	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
11			Munaz	30.05.2022-30.05.2027	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
12			Reps	31.10.2022-31.10.2027	1,000,000	1,000,000	0	Paguar
13			Rubik	Pa paraqitur	1,000,000	0	1,000,000	Mbyllur aktiviteti
14			Rreshen	21.03.2023-21.03.2028	1,000,000			Paguar
	Shuma:				14,000,000	11,350,000	2,650,000	

Referuar dosjeve të subjekteve dhe të dhënave sipas tabelës përmbledhëse të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë konstatohet se, 3 subjekte:

1. Shoqëria “K...” shpk ka detyrim të papaguar vlerën 600,000 lekë për autorizimin e përfunduar në datën 08.05.2021, ku për shkak të këtij detyrimi Bashkia nuk i ka rinovuar autorizim/licencën për periudhën e mëvonshme, duke i bllokuar dhe aktivitetin.
2. Shoqëria “L...” shpk ka detyrim të papaguar vlerën 850,000 lekë për autorizimin e përfunduar në datën 11.09.2022, ku për shkak të këtij detyrimi Bashkia nuk i ka rinovuar autorizim/licencën për periudhën e mëvonshme, duke i bllokuar dhe aktivitetin.
3. Shoqëria “N...” shpk ka detyrim të hershëm të papaguar vlerën 1000,000 lekë për autorizim/licencën të përfunduar në vitin 2015, lëshuar nga ish-Bashkia Rubik,ku aktualisht në QKB kjo shoqëri paraqitet i mbyllur aktiviteti.

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me përcaktimet ligjore, përkatësisht:

- Ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, neni 4 “Ushtrimi i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre bëhet vetëm nga persona juridikë, pasi të jenë pajisur paraprakisht me lejet dhe autorizimet përkatëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Në mungesë të këtyre lejeve dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer quhet e paligjshme”, neni 15 “...Stacionet e shitjes së karburanteve lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre vetëm pasi të jenë pajisur nga organi kompetent me autorizimin përkatës, sipas këtij ligji...”, neni 20-Autorizimet pika 2, “Autorizimet për personat juridikë, që ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara në pikat “ç” dhe “d” të nenit 11, jepen nga organi i pushtetit vendor për një periudhë deri në 5 vjet me të drejtë përsëritjeje”; Neni 11 Personat juridikë, që i nënshtrohen këtij ligji, në përputhje me natyrën e veprimtarisë së ushtruar, klasifikohen si vijon: ç) stacionet e shitjes se karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete; d) njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë”.

- VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kreu II, pika 3 “Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga organet e qeverisjes vendore”.

- VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”, pika C.6.

Përsa më sipër ngarkohen më përgjegjësi: z. T. P. me detyrë përgjegjës i Sektorit të Transportit Licencimit dhe Tregut të Lirë në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Titulli gjetjes: Mbi pajisjen me autorizim për ushtrimin e aktivitetit të subjekteve që tregtojnë lëndë djegëse.

Situata: Bashkia Mirditë ka pajisur rast pas rasti me autorizim/licencë subjektet që ushtrojnë aktivitet për shitjen e lëndëve djegëse me pakicë dhe ka hartuar akt marrëveshje me to lidhur me pagesën e detyrimit për autorizimin. Marrëveshja konsiston në krijimin e mundësisë për subjektet që detyrimin e autorizimit në vlerën prej 1,000,000 lekë për 5 vite ta paguajnë me këste vjetore në vlerën 200,000 lekë. Në territorin e Bashkisë Mirditë për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 14 subjekte nga të cilat, 4 subjekte konstatohet se kanë detyrime të papaguara në vlerën 2,650,000 lekë, si: Shoqëria “K...” shpk në vlerën 600,000 lekë, Shoqëria “L...” shpk në vlerën 850,000 lekë, Shoqëria “D...” shpk në vlerën 200,000 lekë dhe Shoqëria “N...” shpk ka detyrim të hershëm në vlerën 1,000,000 lekë, ku aktiviteti i tyre figuron i pezulluar apo i mbyllur.

Kriteri: Ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, nenet 4,15 dhe 20/2” dhe me VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kreu II, pika 3.

Impakti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Puna jo efektive e Drejtorise të Tatim Taksave në identifikimin në kohë të përfundimit të afateve të autorizimeve për ushtrimin e aktivitetit si dhe mos ndjekja e hapave ligjorë për subjektet që vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetet pa autorizim.

Rëndësia: E lartë

Për këtë rekomandojmë:

Drejtorja Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për tarifën e autorizim/licencën për ushtrimin e aktivitetit të shitjes së hidrokarbureve, të papaguar nga subjektet: Shoqëria “K...” shpk në vlerën 600,000 lekë, Shoqëria “L...” shpk në vlerën 850,000 lekë, Shoqëria “D...” shpk në vlerën 200,000 lekë dhe Shoqëria “N...” shpk në vlerën 1000,000 lekë, si dhe të ndjekë rregullisht pagesat periodike të autorizimeve për të gjithë subjektet e tjera me qëllim, që të bëjë të mundur pagesat e plota brenda afateve.

2.3 Mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin për pasqyrat financiare të vitit 2022.

- ***Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është:***

Për vitin 2022 nga njësi shpenzuese “Aparati i Bashkisë Mirditë” për hartimin e pasqyrave financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar, Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr.5 datë 21.02.2022, me VKM nr.783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”.

- ***Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara.***

Bashkia Mirditë për vitin 2022 ka hartuar Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, pasi ka në varësi njësi shpenzuese me nipt më vete që është APPM. (Agjensia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes).

- ***Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare***

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga Kontabilistja, NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e Thesarit Mirditë për vitin ushtrimor 2022 me shkresë përcjellëse nr.prot.1295, datë 31.03.2023. Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është nën/Kryetari i Bashkisë Mirditë dhe në cilësinë e Nëpunësit Zbatues është Drejtoresha e Menaxhimit Financiarë dhe Buxhetit.

- ***Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me treguesit e realizimit të buxhetit.***

Për vitin 2022 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për shpenzimet e klasës 6 dhe klases 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrate banke (dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të shpenzimeve.

• **Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe sigurimi i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, financiare dhe rezultatit.**

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe me saktësi u kryen teste në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me:

- mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël);
- mosndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;
- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të ushtrimit vjetor.

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të mëvonshëm nëpërmjet:

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë justifikues;
- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e krahasuar këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur;
- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike.

• **Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë**

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se:

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.
- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në program "Excel".
- Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin.
- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjike dhe kontabilizimet e tyre janë kryer në ditarët e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj. Është mbajtur centralizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në centralizator deri në bilancin vërtetues. Gjithashtu është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemeve të ndryshme në kartelat kontabël. Këto libra kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.
- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të hyra në kontabilitet.
- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përkrahë me vërtetuesin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdheruar dhe ekzekutuar veprimin me të dhënat e nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, mandat arketimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i miratuar. Këto dokumente shpërndihen nga dokumenta autorizues si me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike.

• ***Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes së zërave të pasqyrave financiare.***

Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare të Bashkisë për aktivitetin ekonomik - financiar 01.01.2022 deri më datën 31.12.2022.

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhen nën auditim

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të rregjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin subjektit.

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin rregjistruar janë rregjistruar, përveç rastit të kontratave të investimeve në vlerë të plotë dhe vlerës së faturave të palikujduara për investime në fund të vitit ushtrimor 2022.

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e rregjistruara dhe ngjarjet janë rregjistruar në mënyrë të përshtatshme.

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë rregjistruar në periudhen e saktë kontabël, përveç disa rasteve të shpenzimeve të kryera për investime, të cilat nuk janë rregjistruar në momentin e celjes së fondeve dhe mbërritjes së faturës.

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë rregjistruar në llogaritë e duhura.

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion.

Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhes

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe fondet e veta ekzistojnë.

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë obligimet e subjektit.

Plotësia: Të gjitha asetet dhe fondet e veta janë rregjistruar.

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe fondet e veta janë të përfshira në pasqyrat financiare me shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, si dhe rregullimet që rezultojnë janë të rregjistruara.

Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje të tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit.

Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare janë përfshirë.

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të përshtatshme dhe të përshkruara, si dhe janë mbajtur shënimet shpjeguese, të cilat shprehin paqartësitë e ndodhura .

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera në përgjithësi është dhënë në mënyrë të drejtë dhe në sasinë e duhur.

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Menaxhimit Financiarë dhe Buxhetit.

Gjatë fazës së ekzekutimit në terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë mbartur saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në celje për vitin 2022 rakordojnë me tepricat në mbyllje të vitit 2021.

Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2022 rezulton se, llogaritë e Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike kuadrojnë me ato analitike;

Konkluzion: Nga verifikimi i akt-rakordimit vjetor të thesarit për treguesit e realizimit të buxhetit dhe krahasuar këto me veprimet kontabel ne llogarine e 520 “Disponibilitete në

Thesar” dhe në ditarin e bankës rezultojnë të jenë rakorduara, veprime të paraqitura në me formatin nr.5 “Pasqyrë e lëvizjes në cash viti 2022”.

Totali i Aktivit për vitin 2022 është në vlerën 123,639,818,423 lekë dhe i paraqitur në formatin 1 dhe i zberthyer në llogari si më poshtë:

Formati nr.1 Aktivi i Bilancit 2022 Në lekë

Nr. Reshti	Referenca e Logarive	EMERTIMI	Ushtrimi I Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
1	A	A K T I V E T	123,639,818,423	122,887,872,371
2		I.Aktivët Afat shkurtër	296,564,176	598,065,512
3		1.Mjete monetare dhe ekujalent të tyre	161,032,045	419,142,155
4	531	Mjete monetare në Arke		
5	512,56	Mjete monetare në Banke		
6	520	Disponibilitete në Thesar	161,032,045	419,142,155
7	50	Letra me vlerë		
8	532	Vlera të tjera		
9	54	Akreditiva dhe paradhanie		
10	59	Provizione zhvlersimi letra me vlerë (-)		
11		2.Gjendje Inventari qarkullues	8,528,349	8,041,076
12	31	Materiale	8,528,349	8,041,076
13	32	Inventar I imet		
14	33	Prodhim nre proces		
15	34	Produkte		
16	35	Mallra		
17	36	Kafshe në rritje e majmeri		
18	37	Gjendje të pa mbritura,ose prane të treteve		
19	38	Diferenca nga cmimet e magazinimit		
20	39	Provizione përzhvlersimin e inventarit (-)		
21		3.Llogari të Arketushme	127,003,782	122,248,660
22	411	Kliente e llogari të ngjashme		
23	423,429	Personeli, paradhanie, deficite, gjoba	6,681,630	6,693,900
24	431	Tatim e Taksa		
25	432	Tatime, mbledhur për llogari pushtetit lokal		
26	433	Fatkeqsi natyrore që mbulohe në shteti		
27	435	Sigurime Shoqerore		
28	436	Sigurime Shendetore		
29	437,438,	Organizma të tjera shtetore		
30	44	Institucione të tjera publike		
31	465	Efekte për tu arketuar nga shitja e letrave me vlerë		
32	468	Debitorë të ndryshëm	34,407,543	29,634,139
33	4342	Operacione me shtetin(Te drejta)	85,914,609	85,920,621
34	45	Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike		
35	49	Shuma të parashikuara për zhvleresim(-)		
36		4.Te tjera aktive afatshkurtra		48,633,621
37	409	Parapagime		
38	473	Llogari e pritjes të mardhenieve me thesarin		
39	477	Diferenca konvertimi aktive		
40	481	Shpenzime për t'u shperndare në disa ushtrime		
41	486	Shpenzime të periudhave të ardhshme		48,633,621
42		II.Aktivët Afat gjatë	123,343,254,247	122,289,806,859
43	20	1.Aktive Afatgjata jo materiale	6,582,402	6,582,402
44	201	Prime të emisionit dhe Rimbursimit të huave		
45	202	Studime dhe kerkime	6,582,402	6,582,402
46	203	Koncesione,Patenta,Licenca e të ngjashme		
47	21	2.Aktive Afatgjata materiale	122,711,343,021	122,033,644,052
48	210	Toka, T,roje, Terene	9,962,953	9,962,953
49	211	Pyje, Plantacione	119,419,757,580	119,419,757,580
50	212	Ndertesë e Konstruksione	2,123,344,459	1,376,682,113
51	213	Rruge, rrjete, vepra ujore	1,110,966,634	1,151,457,447
52	214	Instalime teknike, makineri e paisje	20,766,909	38,086,783
53	215	Mjete Transporti	840,719	3,795,436
54	216	Rezerva Shtetore		
55	217	Kafshe pune e prodhimi		
56	218	Inventar ekonomik	25,703,767	33,901,740
57	24	Aktive afatgjata të demtuara		

58	28	Caktime te Aktiveve Afatgjata		
59	25-26	3.Aktive Afatgjata Financiare	70,867,000	70,867,000
60	25	Huadhenie e Nenhuadhenie		
61	26	Pjesmarrije ne kapitalin e vet	70,867,000	70,867,000
62		4.Investime	554,461,824	178,713,405
63	230	Per Aktive Afatgjata jo materiale		
64	231	Per Aktive Afatgjata materiale	554,461,824	178,713,405

A. AKTIVE AFATSHKURTRA.

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2022 është në vlerën 161,032,045 lekë, të cilat rakordojnë me rubrikën VI “ Teprica e likuiditeteve ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare (CASH-FLOW) sipas metodës direkte” .

- **Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”**, sipas bilancit në mbyllje të vitit 2022 është në vlerën 161,032,045 lekë, gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e Thesarit, ku lëvizjet e këtyre disponibiliteteve paraqiten në formatin nr.5 “Pasqyrë e lëvizjes në cash viti 2022”.

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 8,041,076 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 8,528,349 lekë , ku diferenca e tyre në rritje në vlerën prej - 487 273 lekë rakordon me gjëndjen e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”. Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive:

- **Gjendja e llogarisë 31 “Materiale”** paraqitet paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 8,041,076 lekë dhenë mbyllje të vitit 2022 në vlerën 8,528,349, lekë, me një diferencë në rritje për vitin ushtrimor prej 487,273 lekë, e cila përfaqëson shtim të gjendjes së mallrave ne fund te vitit 2022.

- **Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imet ”** paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 0 lekë .

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 122,248,660 lekë dhenë mbyllje të vitit 2022 në vlerën 127,003,782 lekë , ku kemi shtim duke e krahasuar me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i shtimit të debitorëve të tatimeve dhe debitorëve të kopshtit e çerdhes.

-Gjendja e llogarisë 423-429 “Personeli, paradhënie,defiçite, gjoba, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të arkëtueshme nga të tretët, ku në mbyllje të vitit 2021 ka vlerën 6,693,900 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 është në vlerën 6,681,630 lekë. Kjo shumë përfaqëson vlerën debitore nga rekomandimet “shpërblim dëmi” të lëna nga auditimet e Prefekturës dhe KLSH për 125 persona, që kanë qenë pjesë e strukturave të Bashkisë në vite të evidentuara, që nga viti 2004 deri në vitin 2016.Nga analiza e kësaj llogarije rezulton se për një pjesë të punonjësve prezent në Bashki është kryer arkëtimi i shumave,ndërsa për një pjesë të debitorëve arkëtimi është bërë më i vështirë me kalimin e viteve, pasi personat janë larguar pa adresë, duke kaluar afati ligjor i kërkimit për arkëtim. Analiza e gjendjes së kësaj llogarije paraqitet në Aneks.

Nr	Emri	Mbiemri	Shuma	A. Kontroll	Nr	Emri	Mbiemri	Shuma	A. Kontroll
1			1160	Prefektura	47			400	Prefektura
2			3220	Prefektura	48			3800	Prefektura
3			2040	Prefektura	49			850	Prefektura
4			5156	Prefektura	50			22033	Prefektura
5			3492	Prefektura	51			78906	Sig.Shoq.
6			2156	Prefektura	52			1200	Prefektura
7			3220	Prefektura	53			1247	Prefektura
8			2220	Prefektura	54			408	Prefektura

9		2200	Prefektura	55		382	Prefektura
10		3317	Prefektura	56		8887	Prefektura
11		1660	Prefektura	57		2621	Prefektura
12		1548	Prefektura	58		38679	Prefektura
13		1158	Prefektura	59		27280	Prefektura
14		2670	Prefektura	60		17280	Prefektura
15		1380	Prefektura	61		46313	KLSH
16		2695	Prefektura	62		27280	Prefektura
17		1140	Prefektura	63		15840	Prefektura
18		1585	Prefektura	64		15840	Prefektura
19		2580	Prefektura	65		210000	Prefektura
20		1736	Prefektura	66		47025	Prefektura
21		1836	Prefektura	67		32500	Prefektura
22		1220	Prefektura	68		4578451	Prefektura
23		2220	Prefektura	69		46313	KLSH
24		3200	Prefektura	70		46313	KLSH
25		3600	Prefektura	71		5244	KLSH
26		3600	Prefektura	72		26000	KLSH
27		3900	Prefektura	73		48900	KLSH
28		3600	Prefektura	74		32150	Dif- inven
29		1800	Prefektura	75		25000	KLSH
30		3600	Prefektura	76		9000	KLSH
31		4420	Prefektura	77		23135	KLSH
32		51973	Prefektura	78		128000	KLSH
33		77000	Prefektura	79		211121	KLSH
34		53628	Prefektura	80		242121	KLSH
35		3008	Prefektura	81		5600	KLSH
36		2574	Prefektura	82		50000	
37		9760	Prefektura	83		138533	klsh
38		2581	Prefektura	84		63866	klsh
39		6588	Prefektura	85		31693	klsh
40		840	Prefektura	86		17493	klsh
41		1126	Prefektura	87		31693	klsh
42		400	Prefektura	88		8333	klsh
43		400	Prefektura	89		17493	klsh
44		400	Prefektura	90		6000	klsh
45		400	Prefektura				
46		400	Prefektura		SHUMA	6681630	

- **Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”**, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të arkëtueshme nga të tretët, ku në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 29,634,139 lekë dhenë mbyllje të vitit 2022 është në vlerën 34,407,543 lekë. Vlera e debitorëve në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021 ka pësuar njërritje prej 4,773,404 lekë. Në vlerën e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve ka ndikuar dhe gjendja e debitorëve të taksave në vlerën 27,780,101lekë, që zënë 80.7 % te vlerës debitore. Pjesa tjetër janë detyrimet e lindura nga rekomandimet “shpërblim dëmi” të lëna nga KLSH në vite në ish-Komuna në vlerën 6,375,182 lekë, ku shuma më e madhe i takon dëmit ekonomik në vlerën 5,074,882 lekë të konstatuar në zbatimin e kontratës me OE “C.” shpk në ish-Komunën Kaçinar për të cilën Bashkia vazhdon të jetë në proces gjyqësor. Pjesa tjetër debitorëve në vlerën 1,300,300 lekë përfaqëson detyrimet e 26 personave të ish-Komunave të lindura nga rekomandimet të KLSH, për të cilët nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, duke kaluar afatet e kërkimit. Ndërsa vlera prej 252,260 lekë i takon debitorëve të vitit 2022 të paguara në vitin 2023 për detyrimet e lindura për tarifatat e kopshteve dhe çerdheve. Analiza e gjendjes së llog. “Debitorë të ndryshëm” dhe lëvizjet e pësuar në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin paraardhës paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” me date 31.12.2022

NR	DEBITORET LLOGARIA 468	GJENDJA ME 01.01.2022	Shtesa per vitin 2022	Paksime per vitin 2022	GJENDJA ME 31.12.2022
	BASHKIA MIRDITË				0
1		4,000,000			4,000,000
2		679,979			679,979

3		9,419,533			9,419,533
4		739,000			739,000
5		4,589,397	4,702,449	3,596,864	5,694,982
6		1,346,238	1,457,886	758,651	2,045,473
7		2,484,810	3,789,910	1,073,586	5,201,134
8		5,074,882			5,074,882
9		152,500			152,500
10		145,000			145,000
11		15,000			15,000
12		10,000			10,000
13		15,000			15,000
14		40,000			40,000
15		32,500			32,500
16		32,500			32,500
17		42,500			42,500
18		40,000			40,000
19		40,000			40,000
20		5,000			5,000
21		60,000			60,000
22		17,500			17,500
23		437,500			437,500
24		10,000			10,000
25		22,500			22,500
26		10,120			10,120
27		34,120			34,120
28		10,120			10,120
29		20,120			20,120
30		10,120			10,120
31		10,120			10,120
32		21,120			21,120
33		9,120			9,120
34		26,120			26,120
35		31,720			31,720
36		0	205,340		205,340
37		0	46,920		46,920
	Totali	29,634,139	10,202,505	5,429,101	34,407,543

- **Gjendja e llogarisë 4342** “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv të bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 2022 në shumën 85,914,609 lekë, e cila përfaqëson detyrimet afatshkurtra për muajin dhjetor 2022 që trashëgohen në vitin 2023 .Kjo gjendje në analizë përfshin gjëndjet e llogarive në pasivin e bilancit: llog.401-408 “Furnitore e llogari te lidhura me to” ne vleren 62,841,597 leke, llog.42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 16,488,015 lekë, llog.431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për vlerën 1,182,133 lekë, llog.435 “Sigurime shoqërore” për vlerën 4,751,025 lekë, llog.436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën 651,839 lekë .

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga :

- Gjendja e llogarisë **486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”** në aktiv të bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 0 lekë, gjendje e cila përfaqëson detyrimet të prapambetura ndaj të tretëve e përfshirë në gjendjen e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (te drejta)”.

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Auditimi i aktiveve afatgjata materiale

1. Objektivat e auditimit të aktiveve afatgjata materiale, janë që të sigurohemi se:

Aktivitet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte.

2. Kontrollë të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve:

- Për auditimin e aktiveve **afatgjata materiale**, u kryen një numër kontrollesh të përgjithshme si:
- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve **afatgjata materiale** në raport me gjëndjet dhe ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore;
- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhur ndonjë variacion anormal mbi aktivet **afatgjata materiale**;
- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e veçanta;
- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe kontabilizimin janë konform parimeve të përgjithshme të pranura dhe udhëzimeve përkatëse.
- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm;
- U krahasuan investimet e realizuara gjatë ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet.

3. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve afatgjata materiale:

a. Gjatë hyrjes së aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se veprimet janë kryer në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

- Për Aktivet e blera janë kryer teste për 4 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të blerjes shtuar shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë);
- Për Aktivet e marra falas janë kryer teste për 3 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes;
- Aktivet e sjella në subjekt (kalim kapital) janë kryer teste për 2 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e tyre të sjelljes.

b. Për inventarin, janë kryer teste për tu siguruar që subjekti:

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave kontabël përgjithësisht të pranura;
- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.);
- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin.

Në formatin nr. 1 “**Aktivet Afatgjata**” në aktiv të bilancit paraqiten në vlerën neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 122,289,806,859 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 123,343,254,247 lekë, ku diferenca përfaqëson vlerën e amortizimit të llogaritur shtesat gjatë vitit si dhe investimet në proces. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 123,384,549,678 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 124,206,877,087 lekë, të cilat janë të pasqyruara më poshtë sipas llogarive analitike.

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga:

- **Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime”** në aktiv të bilancit paraqitet në vlerën neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 6,582,402 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në shumën prej 6,582,402 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” gjendja paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 6,582,402 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 6,582,402 lekë. Kjo llogari nuk ka ndryshime gjatë vitit 2022. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon.

Inventari i llogarisë 202 "Studime dhe kërkime "

NR	Emërtimi i aktiveve sipas Njësive Administrative	Gjendja me 31.12.2021	Shtesa gjate vitit 2022	Pakesime gjate vitit 2022	Gjendja më 31.12.2022	Realizimi I Investimit
----	--	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------

1	Hartim projekti ujsjellesi rreshen e reps	3,684,816		3,684,816	Investim I pa bere
2	Hartim projekti ujsjellesi fan.fang.rrasfik.	2,897,856		2,897,856	Investim I pa bere
	TOTALI 2020	6,582,402		6,582,402	

Referuar tabelës vlere prej 6,582,402 lekë i përket 2 projekteve, të cilët pritet të vihen në funksionim në vitet e mëvonshme. Këto projekte janë bërë hyrje dhe ruhen në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit Urban dhe magazinën e Institucionit.

U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktiveve materiale të llogarive sintetike dhe analitike të bilancit kontabël për vitin 2022.

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit) “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 122,033,644,052 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në shumën totale prej 122,711,343,021 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 123,377,967,006 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 124,200,294,415 lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e mëposhtme:

- **Gjendja ellog. 210 “Toka, Troje, Terrene”** paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 9,962,953 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 9,962,953 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2021 dhe në mbyllje të vitit 2022 është në të njëjtën vlerë prej 9,962,953 lekë. Këto gjendje paraqiten të analizuar sipas vlerës bruto në tabelën e mëposhtme:

Inventari kontabel i llogarise 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2022

Nr	Emërtimii I aktiveve sipas Njësive Administrative	Gjendja me 31.12.2022	Shtesa gjate vitit 2022	Gjendja më 31.12.2022
1	Toka terrene sportive fusha e futbollit	9,962,953		9,962,953
	BASHKIA MIRDITË TOTALI	9,962,953	0	9,962,953

Gjendja e llogarisë 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të vitit 2021 dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 119,419,757,580 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2021 dhe në mbyllje të vitit 2022 paraqitet në vlerë të njëjtë prej 119,419,757,580 lekë. Vlerësimi i siparfaqeve pyjore kaluar në përdorim bashkisë Mirditë nga pushteti qendror është bërë në bazë të VKM nr. 89 datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” sipas inventarit të detajuar të kaluar nga pushteti qendror Bashkisë me VKM.

Nr	Emërtimii I aktiveve sipas Njësive Administrative	Gjendja me 31.12.2022	Shtesa gjate vitit 2022	Gjendja më 31.12.2022
1	Pyje, kullota	119,419,757,580		119,419,757,580
	BASHKIA MIRDITË TOTALI	119,419,757,580	0	119,419,757,580

- **Gjendja e llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione”** paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,376,682,237 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,123,344,459 lekë, ndërsa gjendja me kosto historike sipas Formatit nr.7/B paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,690,376,124 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,506,661,463 lekë. Gjatë vitit 2022 janë krijuar aktive shtesë në vlerën 816,285,385 lekë, ku diferenca në rritje prej 808,312,597 lekë ka ardhur si rezultat nga rritja e AAGJM me pagesë si: rikonstruksione shkollash, pallatesh, objekte publike (me fondet e rindërtimit) etj. Shtesë pa pagesë nga jashtë sistemit në vlerën 7,973,788 lekë, që përfaqëson kalimin kapital të Godinës së SHIK, Bashkisë Mirditë nga Shërbimi Informativ i Shtetit Drejtoria Rajonale Nr.3 me shkresën nr.prot. 91/1, datë 06.07.2022 mbi bazën e secilës është hartuar procesverbal i dorëzimit të aktivitetit me shkresën nr.3034 prot, datë 06.07.2022 i nënshkruar nga të dy palët. Analiza e gjëndjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet për vitin 2022 paraqiten në Aneks.

Konkluzion: Referuar analizës aktiv për aktiv të gjendjes së kësaj llogarije u konstatuan aktive të cilat ose janë gërmadha ose janë jashtë funksionit, të cilat duhet të kalojnë në debi të llog. 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara” duke kredituar llog. 212 “**Ndërtesa Konstruksione**” për vlerën 13,008,561 lekë që i përkasin 10 aktiveve të konstatuara të dëmtuara. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar Aneksi nr. 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Kap 2.1 “Trajtimi kontabël dhe funksionimi i I grupit 21 “Aktive afatgjat materiale” pika (d). Rastet në mënyrë të detajuar paraqiten në Aneks.

I.	BASHKIA MIRDITË	Gjendja me 31.12.2021	Gjendja me 31.12.2022
1	Shkolla 8-Vjeç. Kulme	112 000	112 000
2	Ndërtesa e ish-parkut te Mallrave	7 332 000	7 332 000
3	Studim projektive	296 000	296 000
4	Rikonst. Banjo Publike(Bashkf.COPL)	400 000	400 000
5	Ndërtesa ish-Parku Ura-fanit	2 298 421	2 298 421
6	Depo 2 cope (ish-rezervet)	457 516	457 516
	Qyteti Rreshen	10,895,937	10,895,937
7	Fjetore Nr.2	1 131 450	1 131 450
8	Magazine ushqimore Kati 1	181 174	181 174
9	Ndert Vendqendrimë FUN Shpal	400 000	400 000
10	Ndert Vendqendrimë FUN Shmri	400 000	400 000
	NJA Orosh	2,112,624	2,112,624
		13,008,561	13,008,561

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet e bëra në llogarinë 212 “**Ndërtesa Konstruksione**”

Situata: - Gjendja e llogarisë 212 “**Ndërtesa Konstruksione**” paraqitet në vlerë historike në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,690,376,124 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,506,661,463lekë. Referuar analizës aktiv për aktiv të gjendjes së kësaj llogarije u konstatuan aktive të cilat ose janë gërmadha ose janë jashtë funksionit, të cilat duhet të kalojnë në debi të llog. 24 “ Aktive afatgjata të dëmtuara” duke kredituar llog. 212 “**Ndërtesa Konstruksione**” për vlerën 13,008,561 lekë që i përkasin 10 aktiveve të konstatuara të dëmtuara(të paraqitura në aneks).

Kriteri: Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar Aneksi nr.1“Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Kap 2.1“Trajtimi kontabël dhe funksionimi i I grupit 21 “Aktive afatgjat materiale” pika (d).

Impakti: Mos evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i AAGJM në llog.212 “**Ndërtesa Konstruksione**”.

Shkaku: Zyra e Financës ka kontabilizuar gabimisht akteve të dëmtuara në llog.212 “**Ndërtesa Konstruksione**”.

Rëndësia: I lartë

Për këtë rekomandojmë:

Strukturat Drejtuese në bashkëpunim me Drejtorinë e Menxhimit Financiar dhe Buxhetit në Bashkinë Mirditë të marrin masa, që të kryhet inventari i aktiveve gjendje në llogarinë 212 “Ndërtesa dhe konstruksione”, ku nga komisioni i inventarizimit të identifikohen dhe të vlerësohen aktivet ndërtesa të dëmtuara ose inekzistente, të cilat të evidentohen në llog. 24 “ Aktive afatgjata të dëmtuara” derisa të kryhen procedurat ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimi si dhe veprimet kontabël përkatëse.

- **Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”** paraqitet në vlerën neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,151,457,447 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në 1,110,966,634 lekë, ku diferenca prej 59,327,732 lekë është amortizimi i llogaritur për vitin 2022. Ndërsa gjendja me kosto historike sipas Formatit nr.7/B paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 2,095,650,298 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,114,487,217 lekë. Gjatë vitit 2022 janë bërë shtesat në vlerën 20,775,068 lekë, e përbërë ngavlera 16,140,140 lekë që përfaqëson investime të kryera me pagesë brenda sistemit në kanale vaditëse, ujsjellës etj, nga vlera prej 4,634,928 lekë që përfaqëson investime pa pagese jashtë sistemit nga donatorët për ndertim ura ne fshatin Shebe. Gjatë vitit 2022 pakësimet janë në vlerën 1,938,072 lekë, që i përket vlerës së investimeve (blerje tuba e vija vaditëse), që i kanë kaluar njësisë vartëse Agjencia e Punëve Publike dhe Mirmbajtje. Analiza e gjëndjes së kësaj llogarije si dhe ndryshimet per vitin 2022 paraqiten në Aneks.

- **Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”** në vlerë neto paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 38,086,783 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 20,766,909 lekë, ku diferenca është amortizimi i perlllogaritur i vitit ushtrimor për këtë grupaktivesh. Ndërsa gjendja me kosto historike sipas Formatit nr.7/B paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 73,704,100 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 63,306,529 lekë, për të cilat ka inventar fizik. Në këtë grup aktivesh nuk ka shtesa për vitin 2022, por vetëm pakësime në vlerën prej 10,397,571 lekë, e cila përbëhet nga nxjerrjet jashtë përdorimit të këtyre aktiveve në vlerën 2,511,008 lekëtë vitit 2021 sipas proces-verbaleve mbi asgjësimin fizik te nxjerra jashtë përdorimit me nr.prot.3825/1, datë 29.09.2022, si dhe vlerën prej 7,886,563 leke që përfaqëson kalimin në përdorim të kontinjerëve të mbeturinave të kaluara me transferim inventari njësisë vartëse Agjencia e Punëve Publike dhe Mirmbajtje, sipas urdhërit të kryetarit nr.prot.3980, datë 14.09.2022. Analiza e gjëndjes së kësaj llogarie si dhe ndryshimet nga viti 2021 në vitin 2022 paraqitet në Aneks.

I.	BASHKIA MIRDITË	Gjendja me 31.12.2021	Shtesa Viti 2022	Pakesime viti 2022	Gjendja me 31.12.2022
1	Njësia Administrative Rrëshen	36 929 752		8 888 404	28 041 348
2	Njësia Administrative Rubik	22 368 411		731 303	21 637 108
3	Njësia Administrative Selitë	1 325 300		311 000	1 014 300
4	Njësia Administrative Kthellë	1 144 962		106 290	1 038 672
5	Njësia Administrative Kaçinarë	1 202 445		59 390	1 143 055
6	Njësia Administrative Orosh	6 046 735		207 600	5 839 135
7	Njësia Administrative Fanë	4 686 495		93 584	4 592 911
	Llog. 214 "Instalimeteknike,vegla"	73,704,100	0	10,397,571	63,306,529

- **Gjendja e llogarisë 215 “Mjete Transporti”** në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 3,795,436 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 840,719 lekë, ndërsa gjendja me kosto historike sipas Formatit nr.7/B paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 30,859,458 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 28,092,230 lekë. Shtesat gjatë vitit 2022 janë në vlerën 2,743,272 lekë që përfaqësojnë blerjen me pagesë likuidimin e faturës për diferencë të makinës multifunksionale të njësisë vartëse Agjencia e Punëve Publike dhe Mirmbajtje për vlerën 1,940,580 lekë si dhe shtesa pa pagesë të automjetit zjarrfikës për vlerën 802,692 lekë, sipas letër- dhuratë, e konfirmuar me aktin administrativ nr.prot.1287/1, datë 15.03.2022 të Kryetarit të Bashkisë, mbi bazën e të cilit është bërë hyrja e magazinës përkatëse. Paksimet për vitin 2022 janë në vlerën 5,510,500 lekë, që janë dy automjete të kaluara me transferim inventari të njësisë vartëse Agjencia e Punëve Publike dhe Mirmbajtje në bazë të urdhërit të Kryetarit të Bashkisë nr.prot.3980, datë 14.09.2022. Analiza e gjëndjes së kësaj llogarije dhe lëvizjet e këtyre aktiveve në fund të vitit 2022 paraqiten në Aneks:

Inventari kontabel i llogarise 215 "Mjete transporti "me datë 31.12.2022

	BASHKIA MIRDITË llog.215	Gjendja me 31.12.2021	Shtesa Viti 2022	Paksime Viti 2022	Gjendja me 31.12.2022
1	Autobuz	2,570,000			2,570,000
2	Benz Mercedes-250 autoveturë (jo ne pune)	960,000			960,000
3	Makine teknologjike për pastrim(jo ne pune)	8,741,600			8,741,600
4	Makina e prokurorisë(jo ne pune)	368,916			368,916
5	Automjet zjarifikës Steyer	14,727			14,727
6	Automjet zjarifikës Steyer vinç	14,727			14,727
7	Mitsubishi i MZSH	2,827,200			2,827,200
8	Fuoristrada pic up e pyjores	2,544,000			2,544,000
9	Automjet Benz	1,496,000			1,496,000
10	Makinë teknologjike transporti mbeturinave	3,720,000		3,720,000	0
11	Fadromë	1,790,500		1,790,500	0
12	Ambulancë tip Volsvagen(jo ne pune)	1,489,000			1,489,000
13	Dyshek plus krevatëVolsvagen-it	12,488			12,488
14	Gomë makine të Volsvagen-it	41,800			41,800
15	Mjet transporti Land-Rover	1,495,000			1,495,000
16	Benz Mercedes(jo ne pune)	788,500			788,500
17	Foristrade nisan terana AA280EH(jo ne pune)	1,985,000			1,985,000
18	Makine teknologjike		1,940,580		1,940,580
19	Automjet zjarfikes Mercedez Bens		802,692		802,692
	TOTALI	30,859,458	2,743,272	5,510,500	28,092,230

- Gjendja e llogarisë 218 "Inventar Ekonomik" në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 33,901,740 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 25,703,767 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B "Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)" gjendja paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 57,656,493 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 58,026,443 lekë. Në këto gjendje përfshihet shtesa në vlerën 1,004,048 lekë, nga të cilat me pagesë në vlerën prej 672,000 lekë dhe transferimet kapitale nga institucionet e tjera qendrore në vlerën 332,048 leke, që i përkasin paisjeve kompjuterike. Për aktivet (paisjeve kompjuterike) e dhuruara Bashkisë Mirditë nga Projekti "STAR" mbi bazën e akt-marrëveshjes të konfirmuar nga të dy palët. për të cilat janë ndjekur procedurat financiare e ligjore për evidentimn e tyre dhe hyrjen e tyre në magazinë. Pakësimet janë në vlerën 634,098 lekë, që përfaqësojnë aktivet e inventarit ekonomik të nxjerrë jashtë përdorimi për llogari të vitit 2021, sipas proces - verbaleve mbi asgjësimin fizik të nxjerra jashtë përdorimit me nr.prot.3825/1, datë 29.09.2022. Në mënyrë të përmbledhur gjendja e kësaj llogarie paraqitet në Aneks.

I.	BASHKIA MIRDITË	Gjendja me 31.12.2021	Shtesa Viti 2022	Pakesime viti 2022	Gjendja me 31.12.2022
1	Njësia Administrative Rrëshen	34 606 964	1 004 048	373 285	35 237 727
2	Njësia Administrative Rubik	15 595 015		111 980	15 483 035
3	Njësia Administrative Selitë	1 088 546		65 000	1 023 546
4	Njësia Administrative Kthellë	1 272 690			1 272 690
5	Njësia Administrative Kaçinarë	657 243			657 243
6	Njësia Administrative Orosh	2 842 767			2 842 767
7	Njësia Administrative Fanë	1 593 268		83 833	1 509 435
	Llog. 218 "Inventari ekonomik "	57 656 493	1 004 048	634 098	58 026 443

- Gjendja e aktiveve afatgjatane vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet per vitin 2022 paraqiten në Formatin nr.7/a "Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)" të PF si më poshtë:

Nr. Refere Llogar	EMERTIMI	Teprica ne fillim			Shtesat gjate vitit		Pakesimet gjate vitit	Teprica ne Fund		
		Kosto Historike	Amortizim Akumuluar	Teprica Neto	Kosto Historike	Amortizim	Kosto Historik	Kosto Historike	Amortizim Akumuluar	Teprica Neto
b	c	1	2	3	4	5	6	8	9	10
20	I. AAGJ/JO MATERIALE	6,582,672		6,582,672				6,582,672		6,582,672
202	Studime dhe kerkime	6,582,672		6,582,672				6,582,672		6,582,672
21- 28	II. AAGJ/ MATERIALE	123,377,967,006	1,344,322,830	122,033,644,176	840,807,773	144,628,564	18,480,241	124,200,294,415	1,488,951,394	122,711,343,021
210	Toka,troje, Terene	9,962,953	0	9,962,953	0		0	9,962,953	0	9,962,953
211	Pyje, Kullota Plantacione	119,419,757,580	0	119,419,757,580	0		0	119,419,757,580	0	119,419,757,580
212	Ndertime e Konstruksione	1,690,376,124	313,693,887	1,376,682,237	816,285,385	69,623,117	0	2,506,661,463	383,317,004	2,123,344,459
213	Prroje,rrjete,vepra ujore	2,095,650,298	944,192,851	1,151,457,447	20,775,068	59,327,732	1,938,072	2,114,487,217	1,003,520,583	1,110,966,634

214	Insta tekn,makin,pais,vegl pun	73,704,100	35,617,317	38,086,783		6,922,303	10,397,571	63,306,529	42,539,620	20,766,909
215	Mjete transporti	30,859,458	27,064,022	3,795,436	2,743,272	187,489	5,510,500	28,092,230	27,251,511	840,719
216	Rezerva shtetore	0		0	0	0	0	0	0	0
217	Kafshe pune e prodhimi	0		0	0	0	0	0	0	0
218	Inventar ekonomik	57,656,493	23,754,753	33,901,740	1,004,048	8,567,923	634,098	58,026,443	32,322,676	25,703,767
24	A. te Qend.te trupez te demtu			0	0	0	0	0	0	0
28	Caktime			0	0	0	0	0	0	0
T O T A L I (I + II)		123,384,549,678	1,344,322,830	122,040,226,848	840,807,773	144,628,564	18,480,241	124,206,877,087	1,488,951,394	122,717,925,693

- **Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale** paraqitet në bilanc në vlerën 1,488,951,394 lekë, e cila kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin nr. 7, kolona 9.

“Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara” është llogaritur sipas normave ligjore të miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”pika 36 Përlllogaritja është bërë mbi vlerën neto në celje te periudhes ushtrimore për çdo grup aktivesh sipas klasifikimit.

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2022 Bashkia Mirditë

Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se:

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2022 për Bashkinë Mirditë dhe Njësite Administrative ne varesi.

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit për vitin 2022 kanë dalë urdheri me nr,364, dates 07.11.2022 “Për ngritjen e komisioneve të inventarizimit për vitin 2022”.Nga komisioni i inventarizimit janë mbajtur procesverbale nga çdo komision sipas objekteve ku është kryer inventari si në godinë bashkisë, kopshte, cerdhe, shkolla, konvikt dhe NJA. Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e inventareve me gjendjen fizike të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive si për Bashkinë Mirditë dhe për Njësitë Administrative ne varesi. Fletët e inventareve janë të konfirmuara nga komisioni dhe përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2022 dhe rezultojnë pa diferenca.Nuk është hartuar një relacion përmbledhës për gjithë inventarin e AAGJM, ku të përshkruhen mënyra e ruajtjes së këtyre aktiveve dhe konfirmimi i rezultatit të inventarit.

Nga komisioni i inventarizimit është mbajtur relacion shpjegues për gjendjen e aktiveve sipas llogarive perkatëse në lidhje me amortizimin dhe nëse kanë vlerë përdorimi si dhe janë hartuar proces-verbale për propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve që kanë humbur funksionin e tyre. Të gjitha proceset e kryerjes së inventareve për vitin 2022 janë me dokumentacion bashkëlidhur.Për vitin 2022 është ngritur komisioni për asgjësimin e aktiveve të nxjerra jashtë përdorimit në vitin 2021 me Urdhrin e Titullarit nr.300 datë 02.09.2022. Vlerësimi i këtyre aktiveve është bërë me relacion përkatës me shkresat nr.prot 5431/1 ,datë 31.12.2021 nga komisioni i ngritur me urdhërin e kryetarit të Bashkisë nr.285 , datë 01.11.2021. Për asgjësimin e këtyre aktiveveështë mbajtur proces verbal asgjësimit me nr.3825/1 prot date 29.09.2022 nga komisioni i asgjësimit përkatësisht “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”në vlerën 2 511 008 lekë dhe “Inventarë ekonomik “ me vlerë 634 098 lekë si dhe janë shoqëruar me foto dhe shpjegimet për procesin e kryer për asgjësimin.

Konkluzion: Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) për vitin 2022 në vlerën **124,200,294,415**lekë është paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktiv. **Inventari kontabël i aktiveve materiale** gjendje në fund të vitit 2022 në llogaritë: **210 “Toka, Troje, Terrene”** është në vlerën 9,962,953 lekë; **211 “Pyje, Plantacione”** në vlerën 119,419,757,580 lekë, **212 “Ndërtesa Konstruksiione”** në vlerën 2,506,661,463 lekë; **213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”** në vlerën 2,114,487,217 lekë;

214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”në vlerën 63,306,529 leke. Në këto inventare janë azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë aktivet brenda llojit, sipas emërtesave të projekteve të investimeve, pa i ndarë dhe përmbledhur në një vlerë të vetme totale per çdo aktiv në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30.

Për vitin 2022 nga auditimi i procedurës së mbajtjes dhe kontabilizimit të aktiveve rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas dispozitave ligjore.

Gjendja e llog. 231“Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 paraqitet në vlerën 554,461,824 lekë. Kjo shumë përfaqëson investimet që janë në proces të pa përfunduara si më poshtë:

Llog	Emertimi Objekteve	Vlera në leke
231	Plotesimi i rrjetit ujites fshati K/Rreshen lagja Zalli Zmese	1,500,000
231	Mbikqyrje punimesh godina e spitalit Shenjta Mari, & D.SH.P. Rreshen	1,532,039
231	Rikon I ambjenteve perbashketa (pallatet) Rreshen -Rubik faza II	287,149,080
231	Rikon I ambjenteve perbashketa (pallatet) Rreshen -Rubik faza III	43,197,338
231	Rikonstruks godina e spitalit Shenjta Mari, & D.SH.P. Rreshen ish infektiv	156,343,174
231	Ndertimi godines kopesht/çerdhe zona e re per zhvillim	19,190,193
231	Ndertim Ujesjellesi Rubik	45,550,000
	Shuma	554,461,824

Analiza e Llogarive të Pasivit të Bilancit Kontabël:

në lekë

Nr.Reshti	Referenca e Llogarive	E M E R T I M I	Ushtrimi I Mbyllur 2022	Ushtrimi Paraardhes 2021
65	B	PASIVET(DETYRIMET)	201,336,245	187,978,186
66		I.Pasivet Afat shkurtra	201,336,245	187,978,186
67		1. Llogari te Pagushme	201,336,245	187,978,186
68	401-408	Furnitore e llogari te lidhura me to	62,841,597	65,941,205
69	42	Detyrime ndaj personelit	16,488,015	14,415,623
70	16,17,18	Hua Afat shkurtra		
71	460	Huadhenes		
72	431	Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa	1,182,133	875,891
73	432	Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal		
74	433	Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore		
75	435	Sigurime Shoqerore	4,751,025	4,122,554
76	436	Sigurime Shendetsore	651,839	565,349
77	437,438,	Organizma te tjere shteterore		
78	44	Institucione te tjera publike		
79	45	Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike		
80	464	Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere		
81	466	Kreditore per mjete ne ruajtje	74,332,463	17,095,904
82	467	Kreditore te ndryshem		48,633,621
83	4341	Operacione me shtetin(detyrime	41,089,173	36,328,039
84	49	Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)		
85		2.Te tjera pasive afatshkurtra	0	0
86	419	Kreditore, Parapagime		
87	475	Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese		
88	478	Diferenca konvertimi pasive		
89	480	Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar		
90	487	Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se titullit		
91		II.Pasivet Afat Gjata	0	0
92	Klase 4	Llogari te pagushme		
93	16.17,18	Huate Afat gjata		
94		Provizjonet afatgjata		
95	Klasa 4	Te tjera		
96	C	AKTIVET NETO/ FONDET (A-B)	123,438,482,178	122,699,894,185
97	D	FONDI I KONSOLIDUAR :	123,438,482,178	122,699,894,185
98	101	Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar	123,280,915,596	122,226,980,934
99	12	Rezultatet e mbartura		
100	85	Rezultati I Vepimtarise Ushtrimore	86,699,582	402,046,251
101	111	Rezerva		0

102	115	Nga Fondet e veta te investimeve		
	15	Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime		0
103	105	Teprica e Granteve kapitale Te Brendshme		0
104	106	Teprica e Granteve kapitale Te Huaja	0	0
105	107	Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim	0	0
106	109	Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata	0	0
107		Te Tjera	70,867,000	70,867,000
108	E	TOTALI I PASIVEVE(B+C)	123,639,818,423	122,887,872,371

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total paraqitet në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 201,336,245 lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon:

- **Gjendja e llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”** përfaqëson detyrimet ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Gjendja e kësaj llogarije në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 65,941,205lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 62,841,597 lekë, vlerë e cila ka ardhur në ulje, duke paksuar faturat e palikujduara për mallra, shërbime dhe investime të periudhës së fundvitit ushtrimor. Kjo llogari ka vlerën e detyrimeve të prapambetura të regjistruara në Degën e Thesarit me vlerë 55,803,024 lekë si dhe fatura të pa likujduara ndaj të tretëve, borxh i krijuar në nentor-dhjetor të vitit 2022 në vlerën 7,038,573 lekë,faturat e të cilit nuk kishin përmbushur afatin 60 ditë të cilin e kërkon Dega e Thesarit si detyrim i prapambetur, ku në mënyrë të detajuar paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to (mallra e shërbime)”

NR	EMERTIMI	PERSHKRIMI	NR	DATE	Vlera e pa likujduar
1		Lyerje objektesh	809	06.10.2017	150,635
2		Materiale pastrimi	30	13.12.2017	97,560
3		Materiale elektrike	32	16.12.2017	252,960
4		Dru zjarri	15	20.02.2018	565,440
5		Emergjencia e borës	34	15.04.2019	243000
6		Nafte	75	03.03.2022	146,240
7		Gaz i lengshem	352	31.12.2022	49555
8		Buke	7	31.12.2022	32,400
9		Buke	8	31.12.2022	17,280
10		Ushqime	9	30.12.2022	210,204
11		Ushqime	14	30.12.2022	78,288
12		Ushqime	16	30.12.2022	67,212
13		Ushqime	18	30.12.2022	25,896
14		Ushqime	1307	30.12.2022	288470
15		Mish	1308	30.12.2022	12,120
16		Mish	1309	30.12.2022	53,136
17		Mish	1307	30.12.2022	30,096
		T O T A L I I L L O G A R I S E 4 0 1			2,320,492

Analiza e llogarisë 404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to (për investime)”

Nr.	Subjekti	Pershkrimi I Kontrates	Numri fatures	Data	Gjendje 31.12.2022
1		Mbikqyrje punimesh rruga kodër rrëshen	56	17.05.2018	33557
2		Kolaudim punimesh ujembledhësi Malaj 1	143	18.12.2018	25,448
3		Kolaudim punimesh kalçeto Repts	144	18.12.2018	16099
4		Kolaudim punimesh ndertim shpatulla urave	145	18.12.2018	25,065
5		Kolaud punimesh mbrojtja lumore zmeja e madhe	146	18.12.2018	28,705
6		Kolaudim punimeshskema ujitëse Bukmir	147	18.12.2018	22,640
7		Rikon zyrave njesia administrative Rubik	315	13.10.2020	100,382
8		Kol punimesh furnizim me enrgji godina bashkise	47	31.12.2020	65,218
9		Ndertim I ujesjellesit Rubik	18	06.04.2021	4,690,402
10		Mbik ndertim I ujesjellesit Rubik	25	20.09.2021	383,255
11		Blerje makine teknologjike	4	21.09.2021	37,200
12		Ndertim I ujesjellesit Rubik	80	06.11.2021	6,581,032
13		Mbikqyrje ndertimi ujesjellesit Rubik	45	06.12.2021	107,922
14		Nderimi I ujesjellesit Rubik	90	09.12.2021	9,169,099
15		Nderimi I ujesjellesit Rubik	5	12.01.2022	7,841,624

16	Oponence teknike	118	15.02.2022	100,000
17	Ndertimi i ujesjellesit Rubik	19	28.02.2022	4,866,212
18	Ndertim i ujesjellesit Rubik	41	06.05.2022	2,392,154
19	Ekspertiza termeti	548	27.05.2022	50,589
20	Nderimi i ujesjellesit Rubik	63	07.07.2022	9,542,197
21	Nderimi i ujesjellesit Rubik	75	08.08.2022	1,614,725
22	Ekspertiza termeti	603	13.06.2022	43,000
23	Ekspertiza termeti	760	21.07.2022	47,000
24	Nderimi i ujesjellesit Rubik	81	09.09.2022	5,490,776
25	Ekspertiza termeti	942	09.09.2022	8,400
26	Ekspertiza termeti	1007	30.09.2022	283,458
27	Ekspertiza termeti	1008	30.09.2022	781,030
28	Plotes rrjetit ujites fshati Koder/Rreshen	17	28.12.2022	299,040
29	Ndertimi i ujesjellesit Rubik	105	14.11.2022	4,793,858
30	Mbik ndertim i ujesjellesit Rubik	83	08.11.2022	598,704
31	Ekspertiza termeti	1264	02.12.2022	103484
32	Ekspertiza termeti	1265	02.12.2022	103,000
33	Mbik. Punimesh godina e spitalit Rreshen	11	27.12.2022	275,830
	TOTALI I			60,521,105

- **Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit”** paraqitet në fund të vitit 2022 në vlerën 16,488,015 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit Dhjetor për pagat që do të paguhet në Janar të vitit 2023.

- **Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat”** paraqitet në fund të vitit 2022 në vlerën kontabël 1,182,133 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të punonjësve të muajit dhjetor 2022 për detyrimet tatimit mbi pagën për shumën 1,070,251 lekë dhe tatimin në burim për shumën 111,882 lekë, që do të paguhet në janar të vitit 2023.

- **Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore”** paraqitet në fund të vitit 2022 në vlerën 4,751,025 lekë, të llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar si vijon:

- Sigurimet shoqërore 9.5% punëmarrësi vlera 1,821,356 lekë.
- Sigurimet shoqërore 15% punëdhënësi vlera 2,875,794 lekë.
- Sigurim suplementarë punëmarrësi me vlerë 53,875 lekë

- **Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore”** në fund të vitit 2022 është në vlerën kontabël 651,839 lekë, e cila përbëhet nga:

- Sigurimet shëndetësore 1.7% punëmarrësi vlera 325,919 lekë
- Sigurimet shëndetësore 1.7% punëdhënësi vlera 325,920 lekë.

Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” paraqitet në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 41,089,173 lekë, vlera të cilat rakordojnë me gjendjet e llogarive kundërpartit 423,429 “Personeli, paradhenie, deficite, gjoba me vlerën 6,681,630 lek dhe llog.468 “Debitorë të ndryshëm” për shumën 34,407,543 lekë në aktiv të bilancit.

- **Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”** përfshin garancitë e ngurtësuar për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije paraqitet në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 74,332,463 lekë. Për këtë gjendje të llog 466 është bërë rakordimi në degën e Thesarit Mirditë, ku në mënyrë analitike paraqitet në Aneks.

Konkluzion: Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 48,633,621 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 paraqitet në vlerën 0 lekë, vlerë e cila paraqitet në llog.401-408. Gjendja e kësaj llogarije përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera për fatura të pafinancuara deri në nëntor të vitit ushtrimor, pasi kalojnë në detyrime të prapambetura. Gjendjes së kësaj llogarije i përkasin 32 fatura të paraqitura në llog.401-404 “furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 55,803,024 lekë. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar

Kreu 3.1 pika 42, Aneksi nr.1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Kap 3.3 “Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4) pika (b,d) në të cilat përcaktohet:

“c) Konstatohen e paguhen shpenzime korrente e kapitale:

- Debitohet klasa 6 ose 23 (sipas analizave përkatëse);
- Kreditohet 401, 404, 467 e të tjera me analiza, kur detyrimi paguhet më vonë;
- Kreditohet klasa 5 llogaritë financiare (kur paguhet menjëherë).

d) Paguhen detyrime të konstatuara më parë:

- Debitohen llogaritë 401, 404, 467;
- Kreditohet klasa 5 e “Llogarive financiare”.

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet e bëra në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”

Situata: Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 48,633,621 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 paraqitet në vlerën 0 lekë, vlerë e cila paraqitet në llog.401-408. Gjendja e kësaj llogarije përfaqëson detyrime të prapambetura ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera për fatura të pafinancuara deri në nëntor të vitit ushtrimor, pasi kalojnë në detyrime të prapambetura. Gjendjes së kësaj llogarije i përkasin 32 fatura të paraqitura në llog.401-404 “furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 55,803,024 lekë.

Kriteri: Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar Kreu 3.1 pika 42, Aneksi nr.1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Kap 3.3 “Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4) pika (b,d).

Impakti: Evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i AAGJM në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm”.

Shkaku: Zyra e Financës ka kontabilizuar gabimisht fatura të prapambetura në llog 401-404”Furnitorë e llogari të lidhura me to”.

Rëndësia: I mesëm

Për këtë rekomandojmë:

Drejtoria e Menxhimit Financiar dhe Buxhetit në Bashkinë Mirditë të marrin masa, që faturate e prapambetura që paguhen në periudha të ardhshme të kontabilizohen në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm”, ndërsa faturat e fundvitit ushtrimor që paguhen në janar-shkurt të vitit pasardhës për llogari të vitit ushtrimor të kontabilizohen në llog. 401-404 ”Furnitorë e llogari të lidhura me to”.

Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës ekonomike të pasqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare” të PF të vitit 2022 paraqitet në Aneks.

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2022, të cilat në total janë në vlerën 817,369,359 lekë, si dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Mirditë paraqitet më poshtë:

Gjendja e llogarisë sintetike **70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet”** paraqitet në bilanc për vitin 2022 në vlerën **39,352,886** lekë, i cili kuadron me Akrakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit.

a. Gjendja e llogarisë analitike **7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël”** pasqyrohet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 106,620 lekë e cila përfshin *taksën mbi Biznesin e vogël*, ecila rakordon me të njëjtin zë në aktrakordimin me thesarin.

b. Gjendja e llogarisë **7020 “Tatim mbi pasurinë e palujtshme”** pasqyrohet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 14,437,878 lekë e cila përfshin *taksën mbi ndërtesën, token bujqesore dhe truallin*, ecila rakordon me të njëjtin zë në aktrakordimin me thesarin.

c. Gjendja e llogarisë **7033 “Taksa mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie”** pasqyrohet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 19,523,515 lekë e cila përfshin *taksën mbi regjistrimin e përvitshëm të mjeteve*.

d. Gjendja e llogarisë **7035 “Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie”** pasqyrohet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 5,284,873 lekë e cila përfshin taksa e ndikimit në infrastrukture nga ndertimet e reja, takse hoteli, takse e tabelës reklame, takse e tabelës, zënie hapësire publike.

- Gjendja e llogarisë **71 “Të ardhurat jo tatimore”** paraqitet në bilancin e 2022 në vlerën 24,528,129 lekë, i cila kuadron me Aktrakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit.

a. Gjendja e llogarisë **7109 “Të ardhura të tjera jo tatimore nga ndermarrjet dhe pronesia”** paraqitet në bilancin e 2022 në vlerën 4,593,830 lekë, e cila përfshin *taksën e qerases mbi troje*, e cila kuadron me Aktrakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit.

b. Gjendja e llogarisë **711 “Sherbimet Administrative dhe të Ardhura Sekondare”** paraqitet në bilancin e 2022 në vlerën 19,934,299 lekë, e cila përfshin *tarifat epastrimit, ndriçimit, autorizime karburanti, tarifa parkimit, kamatvonesa, tarifa transporti, licenca pagesa për çerdhe e kopeshte, etj.* Kjo vlerë rakordon me Aktrakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit.

- Gjendja e llogarisë së fondeve **7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”** është në vlerën prej 85,914,609 lekë.

Analiza e shpenzimeve në vitin 2022, të cilat në total janë në vlerën 730,669,777 lekë paraqitet më poshtë:

- Gjendja e llogarisë **600 ‘Paga, shpërblime e të tjera personeli’** për vitin 2022, paraqitet në bilanc në vlerën 207,279,911 lekë dhe sipas aktrakordimit me thesarin është në vlerën 207,279,911 lekë diferenca nuk ka.

- Gjendja e llogarisë **601 ‘Kontribute për sigurime’** për vitin 2022, paraqitet në bilanc në vlerën 33,879,917 lekë dhe sipas aktrakordimit me thesarin është në vlerën 33,879,917 lekë, diferenca nuk ka.

- Gjendja e llogarisë **602 “Blerje mallra e shërbime”** paraqitet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 132,356,204 lekë dhe sipa aktrakordimit me Thesarin është në vlerën 93,820,110 lekë, diferenca nuk ka.

- Gjendja e llogarisë së fondeve **604 “Transferime korente të brendshme”** paraqitet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 6,482,804 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin është në vlerën 17,230,403 lekë, diferenca nuk ka.

- Gjendja e llogarisë së fondeve **606 “Transferime per Buxhetet familjare e Individe”** paraqitet në bilanc për vitin 2022 në vlerën 389,694,308 lekë, e cila rakordon me aktrakordimin me Thesarin.

Per vitin 2022 totali i të ardhurave në vlerë është 817,369,359 lekë dhe totali shpenzimeve është 730,669,777 lekë. Diferenca e tyre në vlerën 86,699,582 rakordon me gjendjen e llog. 85 “Rezultatit e ushtrimit”.

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “*Ndryshimi i gjendjes së inventarit*” është barabartë me ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2022 është në vlerën -487,273 lekë .

Nga testi kontrollit për vitet 2022 në lidhje me veprimet me arkë dhe me bankë:

Rregullariteti i veprimeve me arkë nga ku rezultoi se:

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në njësinë administrative dhe pagesat e kopshteve dhe çerdheve. Gjendja e arkës nuk e kalon limitin e arkës. Për të gjitha arkëtimet ditore bëheshin derdhjet në bankë në llogarinë likuiduese të institucionit.

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit 4, pika 6, 25 dhe 26 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “*Për menaxhimin financiar dhe kontrollin*” dhe kreut III pika 34 dhe 35 gjerat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “*Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik*” dhe në përmbushje të kërkesave të pikës 3 të ligjit nr.290, datë 14.06.1993 “*Për limitin e arkës*”.

Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga regjistruesi nëpunësi autorizues dhe zbatues si dhe nga nëpunësi i Thesarit me firmat elektronike.

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklaratimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e përlllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim.

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë sipas destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve.

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël.

- Pagesat e kryera jashtë afatit 30 ditë të paraqitjes së faturës.

Konkluzion: Nga testet e transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës, rezultoi se janë kryer pagesa në vitin 2022 me urdhër-shpenzime në 41 raste faturash me vlerë 41,896,055 lekë lekë, mbi afatin 30 ditor të faturave për shpenzime mallra e shërbime/investime të mbërritura në Bashkinë Mirditë, ku 34 raste në vlerën 10,956,731, lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për mallra e shërbime llog. 602 “shpenzime operative” dhe në 7 raste në vlerën 36,012,981, lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për investime llog.231 “investime”, ku në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, mbërritje me vonesë e faturave apo realizim me vonesë i punimeve. Likuidimi me vonesë i faturave në tejkallim të afatit ligjor prej 30 ditësh është në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52⁷, me ligjin nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 44 “Kontrolli i shpenzimeve”. Rastet më konkretisht paraqiten në tabelat e mëposhtme:

Pagesat me vonesë për mallra e shërbime llog. 602

Nr	Urdhër shpenzimi				Fatura		
	Ush	Datë	Vlera	Përshkrimi	Nr	datë	vlera
1	80	20.01.2022	467150		4	04.05.2021	467150
2	81	20.01.2022	467150		5	14.06.2021	467150
3	85	20.01.2022	91836		518	31.07.2021	91836
4	82	20.01.2022	310000		8	31.05.2021	310000
5	83	20.01.2022	310000		11	31.05.2021	310000
6	84	20.01.2022	310000		13	16.06.2021	310000
7	87	20.01.2022	696000		15	29.06.2021	696000
8	79	20.01.2022	2321280		3	08.04.2021	2 321 280
9	127	03.02.2022	69511		18	30.06.2021	69511
10	128	03.02.2022	67920		15	30.06.2021	67920
11	130	03.02.2022	320000		22	24.07.2021	320000
12	131	03.02.2022	320000		04	24.07.2021	320000
13	132	03.02.2022	125120		301	27.07.2021	2,613,404
14	133	03.02.2022	468000		48	23.07.2021	468000
15	134	03.02.2022	7884		45	31.07.2021	7884
16	137	03.02.2022	58782		564	31.08.2021	58782
17	223	09.03.2022	480000		7	13.08.2021	480000
18	256	23.02.2022	31020		27	31.08.2021	31020
19	257	23.02.2022	583200		2006	11.08.2021	583200
20	255	23.02.2022	467144		1	03.08.2021	467144
21	272	25.02.2022	467149		2	09.09.2021	467149
22	270	25.02.2022	8424		113	02.09.2021	8424
23	276	25.02.2022	106860		30	30.09.2021	106860
24	263	24.02.2022	39080		284440	27.08.2021	39080
25	273	25.02.2022	12500		21818	28.09.2021	12500
26	278	25.02.2022	540000		113	02.09.2021	540000
27	274	25.02.2022	224766		679	30.09.2021	224766
28	287	01.03.2022	305184		746	29.10.2021	305184
29	283	01.03.2022	24516		168	01.10.2021	24516
30	285	01.03.2022	61992		212	29.10.2021	61992
31	289	01.03.2022	126540		34	29.10.2021	126540
32	362	10.03.2022	218000		47	22.10.2021	218000
33	361	10.03.2022	437384		3	07.10.2021	437387
34	363	10.03.2021	412339		4	02.11.2021	412339
			10956731	Totali 602			10956731

Pagesat me vonesë për investime llog.231

Ush	Datë	Vlera	Përshkrimi	Fatura		
				Nr	datë	vlera
431	24.03.2022	5112170	Rikonstruksion i kompleksit god,123 Ulza	106	12.09.2020	5112170
253	02.02.2022	1940580	Blerje automjeti teknologjik Timak	4	21.09.2021	1 977 780
292	16.03.2022	204273	Oponence teknike Malaj 1 Instituti Ndertimit	89	10.12.2020	204273
123	10.03.2022	3232701	Rik. shkoll mesme Ndrec N.Gjoka Fan Kithella	14	06.05.2020	3232701
385	16.03.2022	99600	Mbikq punim god sherb qytetaret Nrb engeniring	16	13.12.2018	99600
1085	27.07.2022	20000000	Ndertim ujesjellesi Rubik Curri	18	06.04.2021	24690402
1086	27.07.2022	350000	Mbikqy punim Ndertim ujesjellesi Rubik Instituti Konsulences Ndertimit	25	20.09.2021	733255
		30939324	Totali 231			36050 181

Titulli gjetjes: Mbi pagesat nëpërmjet bankës të faturave të mbërritura mbi afatin 30 ditor.

Situata: Nga testet e transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës, rezultoi se janë kryer pagesa në vitin 2022 me urdhër-shpenzime në 41 raste faturash me vlerë 41,896,055

⁷në të cilën përcaktohet se: “Nëpunësit zbatues të njëjësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik.”

lekë lekë, *mbi afatin 30 ditor të faturave* për shpenzime mallra e shërbime/investime të mbërritura në Bashkinë Mirditë, ku 34 raste në vlerën 10,956,731,lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për mallra e shërbime llog. 602 “shpenzime operative” dhe në 7 raste në vlerën 36,012,981,lekë janë kryer pagesa të vonuara për fatura për investime llog.231 “investime”, të cilat në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, mbërritje me vonesë e faturave apo realizim me vonesë të punimeve.

Kriteri: Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52, me ligjin nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 44 “Kontrolli i shpenzimeve”.

Impakti: Mos likuidim në kohë i shpenzimeve sjell akumulim të borxhit të institucionit për fatura të pa likuiduara.

Shkaku: Likuidim me vonesë i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh i pjesës më të madhe të rasteve ka rezultuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh.

Rëndësia: *I mesëm*

Për këtë rekomandojmë

Bashkia Mirditë të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në mënyrë që të mos krijojë kufizime limiti të arkës (*përjashtuar kufizimet e MFE*), për likuidimin e faturave në kohë, me qëllim mos krijim borxhi për fatura të pa likuiduara dhe krijimin e vështirësisë në aftësinë paguese.

Përsa më sipër ngarkohet me përgjegjësi: zj. V.Gj me detyrë Përgjegjëse e Zyrës së Financës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Buxhetit dhe në cilësinë e hartueses së pasqyrave financiare.

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve.

Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i SPE, u konstatuan shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar, *si vijon:*

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Mirditë (*regjistrat e parashikimit dhe realizimit*), për periudhën 01.10.2018 – 31.12.2022, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara paraqiten në pasqyrën si më poshtë:

Procedura 01/10/2018 - 31/12/2022	Nr.	Vl.Fond Limit	Vl.Kontrate
GJITHESEJ	129	2 707 460 265	2 598 871 258
- Të hapura	13	649 707 495	614 906 845
- Të kufizuara (Rindertim)	19	1 900 534 036	1 845 705 897
- Kërkesë me propozim / e hapur thjeshtuar	46	128 427 176	113 923 599
Me negociim pa shpallje	2	4 500 000	3 952 500
Blerje me vlere te vogel	49	24 291 558	20 382 417

Burimi: *Hartuar nga grupi i KLSH, sipas të dhënave të regjistrave të subjektit Bashkia Mirditë*

Procedura 01/10/2018 – 31/12/2018	Nr.	Vl.Fondit Limit	Vl.Kontrate
GJITHESEJ	10	246 430 469	228 621 887
-Të hapura	5	235 411 331	218 749 657

-Kërkesë për propozim	5	11 019 138	9 872 230
-----------------------	---	------------	-----------

Procedura per vitin 2019	Nr.	Vl.Fondit Limit	Vl.Kontrate
GJITHSEJ	25	235 315 838	228 472 623
-Të hapura	3	204 421 195	199 549 454
-Kërkesë për propozim	11	24 896 062	23 717 286
-Me negociim pa shpallje	1	1 500 000	1 452 500
-Blerje me vlere te vogel	10	4 498 581	3 753 383

Procedura per vitin 2020	Nr.	Vl.Fondit Limit	Vl.Kontrate
GJITHSEJ	28	178 422 937	168 755 687
-Të hapura	2	135 640 174	129 229 521
-Kërkesë për propozim	14	36 522 105	34 090 919
-Blerje me vlere te vogel	12	6 260 658	5 435 247

Procedura per vitin 2021	Nr.	Vl.Fondit Limit	Vl.Kontrate
GJITHSEJ	30	893 399 229	859 613 404
-Të hapura	2	47 391 736	45 106 490
-Të Kufizuara (Rindertim)	9	826 153 271	796 636 410
-E hapur e thjeshtuar	6	10 533 848	9 705 998
-Me negociim pa shpallje	1	3 000 000	2 500 000
-Blerje me vlere te vogel	12	6 320 374	5 664 506

Procedura per vitin 2022	Nr.	Vl.Fondit Limit	Vl.Kontrate
GJITHSEJ	36	1 150 558 459	1 113 407 657
-Të hapura	1	26 843 059	22 271 723
-Të Kufizuara (Rindertim)	10	1 074 380 765	1 049 069 487
-E hapur e thjeshtuar	10	42 122 690	36 537 166
-Blerje me vlere te vogel	15	7 211 945	5 529 281

Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.10.2018 – 31.12.2022, janë realizuar gjithsej **129** procedura me fond limit **2 707 460 265** mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate **2 598 871 258** mijë lekë, me një diferencë për vlerën **108 589 007** lekë pa tvsh nga e cila: për **vitin 2018** (1.10.2018-31.12.2018) janë realizuar gjithsej **10** procedura me fond limit **246 430 469** lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate **228 621 887** lekë pa tvsh, për **vitin 2019** janë realizuar gjithsej **25** procedura me fond limit **235 315 838** lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate **228 472 623** lekë pa tvsh, për **vitin 2020** janë realizuar **28** procedura me fond limit **178 422 937** lekë dhe vlerë kontrate **168 755 687** lekë pa tvsh, për vitin **2021** janë realizuar **30** procedura me fond limit **893 399 229** leke pa tvsh dhe vlere kontrate **859 613 404** leke pa tvsh, per vitin **2022** janë realizuar **36** procedura me fond limit **1 150 558 459** leke pa tvsh dhe vlere kontrate **1 113 407 657** mije lekë.

Sipas llojit të aktivitetit, konstatohet se në fushën e ndërtimit (investime), janë **27** procedura me fond limit **2 497 863 480** lekë pa tvsh dhe me vlere kontrate **2 410 500 155** lekë pa tvsh dhe në të tjera janë **102** procedura me fond limit **209 596 785** lekë pa tvsh dhe me vlere kontrate **188 371 103** lekë pa tvsh.

Në fazën e auditimit në terren, për shkaqe objektive, megjithë komunikimin e grupit të auditimit dhe subjektit me APP-në, nuk u bë i mundur aksesimi në kohë i SPE, për kryerjen e auditimit të katër procedurave të prokurimit, të realizuara me fondet e Buxhetit të Shtetit për Rindertimin, nga të cilat një procedurë e vitit 2021 dhe 3 procedura të vitit 2022, si më poshtë:

Për vitin 2021

- “Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në Bashkinë Mirditë (qyteti Repts)”, me fond limit 193,728,994 lekë.

Për vitin 2022

- “Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në Bashkinë Mirditë qyteti Rrëshen dhe Rubik, faza 2”, me fond limit 378,646,408 lekë

- “Rikonstruksioni i godinave, spitali "Shenjta Mari" dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-Spitali Infektiv), Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë”, me fond limit 408,071,262 lekë.

- “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e rë për zhvillim, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë”, me fond limit 77,231,323.

Për këto procedura prokurimi, grupi I auditimit nuk mund të shprehet.

Viti 2018

Programi i nevojave është bërë mbi bazën e studimit të nevojave reale që ka njësi vendore për punë, mallra e shërbime, si dhe në përputhje të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike, të cilat janë miratuar me VKB.

- Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve buxhetore

Për vitin 2018: Bashkia Mirditë referuar regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit ka zhvilluar gjithsej 19 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 259,993,471 lekë pa TVSh, vlerë të kontratës 235,425,843 lekë pa TVSh, diferenca midis tyre prej 24,567,628 lekë pa TVSh, ose në masën 9 % të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat:

- Blerje me vlerë të vogël, 3 procedura, me fond limit në total prej 1,598,334 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 706,500 lekë, duke kursyer shumë prej 891,834 lekë;
- E hapur, 5 procedura, me fondin limit në total prej 235,441,331 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 218,749,657 lekë, duke kursyer shumë prej 16,691,674 lekë;
- Kërkesë për propozim, 11 procedura, me fondin limit në total prej 22,983,806 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 15,969,686 lekë, duke kursyer shumë prej 7,014,120 lekë.

Janë audituar të 2 procedurat e hapura ku ka rezultuar si mëposhtë vijon:

1. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen”, viti 2018

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen”, viti 2018.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 249, datë 13.07.2018	2. Njësia e Prokurimit: 1. M. D (Kryetare) 2. A. M (Anëtar) 3. M. M (Anëtare)	3. Komisioni Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 250, datë 13.07.2018: 1. M. P (Kryetar) 2. T. P. (Anëtar) 3. A. D. (Anëtare)
4. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “e hapur”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 58,831,910 lekë	6. Oferta fituese BOE, A... ShPK dhe J... ShPK, me vlerë 52,724,307 lekë pa TVSh	7. Diferenca me fondin limit 6,107,603 lekë
8. Data e hapjes së ofertave: 13.07.2018	9. Burimi Financimit: Nga buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomikë 1. K...ShPK 2. BOE K... ShPK dhe A... 3. BOE L... ShPK dhe K... ShPK 4. K... ShPK

		5. BOE A...ShPK dhe J... ShPK 6. E...ShPK
11. Ankimime AK, Ka	12. Përgjigje ankesës nga AK, Ka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP, Nuk ka
b. Kontrata		
14. Lidhja e kontratës 23.10.2018	15. Vlera e kontratës (me TVSh)	63,269,169 lekë

Me shkresë nr. 6320, datë 08.06.2018, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me lëndë “Detajim të fondit për zhvillimin e rajoneve sipas Vendimit nr. 7, datë 11.05.2015, të Komitetit për Zhvillimin Rajonal”, është akorduar fondi për Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen. Titullari i Bashkisë Mirditë ka hartuar Urdhrin nr. 250, datë 13.07.2018, “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit”, me përbërje z. M.P, z. T.P dhe zj. A.D.

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 58,831,910 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëria “E...” ShPK në vitin 2018 dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, z. N.D.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 19.07.2018, të hedhur në SPE.

Për këto kriterë ka pasur ankesë në datë 07.08.2018 nga “A...” ShPK, për certifikatat ISO 9001-2008, PAS 99-2012 dhe ISO 9001-2012 për prodhimin ose furnizimin e tjegullave dhe FSF të elementeve të drurit, është kthyer përgjigje nga AK me email në datë 10.11.2018, por në sistem nuk ka asnjë ndryshim në kriterë.

Titulli i gjetjes: Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit

Situata 1: Kriteret e vendosura për kualifikim, u konstatuan kriterë të paargumentuara duke iu referuar përshkrimit të punimeve të bëra në preventiv si vijon:

1. Nuk është argumentuar numri i punonjësve të përcaktuar në pikën 2.3.2 të DT “*Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 80 (tetëdhjetë) persona për periudhën (Janar 2017 – Qershor 2018), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar, si dhe me formularët E-SIG.*”;
2. Nuk është argumentuar kërkesa për inxhinier mjedisi në pikën 2.3.3 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion se ka si të punësuar dhe te regjistruar në kompaninë e tij:1 (një) inxhinier mjedisi. Të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë pune, libeze pune, CV si dhe deklaratën që nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera.*”;
3. Nuk është argumentuar kërkesa për mjekun e shoqërisë në pikën 2.3.4 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij nga Janari 2017 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, në zbatim të VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Për këtë duhet të paraqesë kontratën e punës, Urdhrin e Mjekut, CV, diplomën dhe librezën e punës. Në rast bashkimi të*

Operatoreve Ekonomike secili nga operatoret duhet ta ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë.”;

4. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar të 2 (dy) Inxhinierë pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.5 “Bazuar në VKM Nr. 312 date 05/05/2010 ”Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier” duhet që të ketë në stafin e tij minimalisht 2 (dy) Inxhinierë pjesë të stafit teknik, të Certifikuar për Sigurinë në Kantier me një eksperience minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar. Për ketë të paraqitet dëshmia e certifikimit nga organet kompetente. Këta punonjës duhet të figurojnë në listë*pagesat e shoqërisë.”;
5. Nuk është argumentuar kërkesa për punimet e përgjithshme të ndërtimit në pikë të DT 2.3.8, “NP – 12/A-Punime të inxhinierisë së mjedisit”;
6. Nuk është argumentuar kërkesa për certifikatat në pikë 2.3.9 të DT, “Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, (kjo për gjithë stafin teknik)” ...;
7. Nuk është argumentuar kërkesa për certifikatat në pikë 2.3.10 të DT “Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatat: ...PAS 99:2012, ISO 39001:2012...”;
8. Nuk është argumentuar lloji dhe sasia e makinerive dhe mjeteve të kërkuara nga OE të interesuar veçanërisht e makinerive/mjeteve si vijon në pikën 2.3.14 të DT “Ekskavator me zinxhir, 2 copë”.

Kriteri: Këto kritere, janë në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin publik, Ligjin nr. 6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, “Kriteret duhet të jenë në përputhje dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga zj. M. D., z. A. M. dhe zj. M. M.

Hartimi i fondit limit

Proces Verballi për “Rikonstrukcion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen” është hartuar nga studio projektuese “E...” me vlerë totale 58,831,910 lekë pa TVSh sipas fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Rezulton se sipas verifikimeve me zgjedhje të zërave të punimeve me vlerën më të madhe, çmimet përputhen me manualët e çmimeve të ndërtimit në fuqi.

Vlerësimi i ofertave

Për vlerësimin e ofertave Titullari i AK me urdhrin nr. 250, datë 13.07.2018 ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje z. M. P.(Kryetar), z. T. P. (Anëtar) dhe zj. A.D (Anëtare).

KVO më datë 03.09.2018 ka mbajtur proces verbalin për hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstrukcion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen”, me fond limit 58,831,910 lekë pa TVSh. Konstatohet se për këtë procedurë kanë aplikuar 6 operatorë ekonomik:

1. “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 43,611,427 lekë pa TVSh;
2. “K...” ShPK dhe “A...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 50,422,402 lekë ta TVSh;
3. “L...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 50,979,043 lekë ta TVSh;

4. “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 54,073,688 lekë pa TVSh;
5. BOE “A...” dhe “J...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 52,724,307 lekë pa TVSh;
6. “E...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë.

KVO më datë 24.09.2018 ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën e prokurimit “e hapur” me objekt “Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen”. Pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e OE, KVO ka kualifikuar Bashkimin e Operatorëve Ekonomik “A...” dhe “J...” ShPK me ofertën e paraqitur në vlerën **52,724,307 lekë pa TVSh** dhe “K...” ShPK me ofertën e paraqitur në vlerë 54,073,688 lekë pjesëmarrës për plotësimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, është hartuar në datë 24.09.2018 raporti përmbledhës. Formulari i njoftimit të fituesit me nr. 4386 prot., është hartuar me datë 08.10.2018.

Nga auditimi në SPE rezulton se vlera e ofertave të OE është ndryshe nga Proces verbali mbi shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të OE të shënuara nga KVO, pra vlerat e ofertave të OE nuk janë të sakta për OE “K...” ShPK, BOE “A...” ShPK dhe “J...” ShPK, BOE “L...” ShPK dhe “K...” ShPK dhe BOE “K...” ShPK dhe “A...”

Situata 2:

Nga auditimi në SPE dhe në dosjen e prokurimit janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

1. OE “E...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë nga KVO;
2. OE “K...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë nga KVO;
3. BOE “L...” ShPK dhe “K...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë nga KVO;
4. BOE “K...” ShPK dhe “A...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë nga KVO.

Nga auditimi në SPE, konstatohet se, BOE “A...” ShPK dhe “J...” ShPK i shpallur fitues, nuk plotëson kriteret si mëposhtë;

1. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3 në DT, për inxhinierin elektrik nuk është bashkëlidhur CV-ja, për arkitektin nuk është bashkëlidhur librezja e punës;
2. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4 në DT, për inxhinierin e mjedisit nuk është bashkëlidhur CV-ja dhe librezja e punës;
3. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.14 në DT për mjetet:
 - a) për autobetonieren është vetëm fatura e zhdoganimit dhe mungon leja e qarkullimit, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni dhe foto;
 - b) për autobotin e ujit me targë A..., foto është e paqartë çka nuk tregon qartë llojin e mjetit dhe tek leja e qarkullimit të këtij mjeti është kod i karrocërisë F1 që është për mjetet kamion vetëshkarkues dhe jo autobot uji, që i përket kodit C6 ose C7;
 - c) mungon foto për ekskavatorin me goma.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 63,269,169 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP.

Kriteri: Nenin 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertës i përbërë nga z. M.P., z. T. P.dhe zj. A. D.

Ndikimi: Vendosija e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

2. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë”, viti 2018

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë”, viti 2018		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 258, datë 17.07.2018	2. Njësia e Prokurimit: 1. M.D (Kryetare) 2. A.M (Anëtar) 3. M.M (Anëtare)	3. Komisioni Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 259, datë 17.07.2018: 1. M.P (Kryetar) 2. T.P (Anëtar) 3. A.D (Anëtare)
4. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “e hapur”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 52,200,498 lekë	6. Oferta fituese K..., me vlerë 48,167,294 lekë pa TVSh	7. Diferenca me fondin limit 4,033,204 lekë
8. Data e hapjes së ofertave: 20.08.2018	9. Burimi Financimit: Nga buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomikë 1. K...ShPK 2. K... ShPK 3. L...ShPK 4. K... ShPK 5. A...ShPK 6. E...ShPK 7. J... ShPK 8. H... ShPK 9. J... ShPK 10. D...ShPK 11. A...ShPK
11. Ankimime AK, Nuk ka	12. Përgjigje ankesës nga AK, Nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP, Nuk ka
b. Kontrata		
14. Lidhja e kontratës 11.10.2018	15. Vlera e kontratës (me TVSh)	57,025,710 lekë

Me shkresë nr. 6320, datë 08.06.2018, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me lëndë “Detajim të fondit për zhvillimin e rajoneve sipas Vendimit nr. 7, datë 11.05.2015, të Komitetit për Zhvillimin Rajonal”, është akorduar fondi për Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë. Titullari i Bashkisë Mirditë ka hartuar Urdhrin nr. 259, datë 17.07.2018, “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit”, me përbërje z. M.P, z. T.P dhe zj. A.D.

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 52,200,498 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëria “E. ShPK në vitin 2018 dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, z. N.D dhe inxhinierë zj. A.D.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 18.07.2018, të hedhur në SPE.

Titulli i gjetjes: Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit

Situata 1: kriteret e vendosura për kualifikim, u konstatuan kriterë të paargumentuara duke iu referuar përshkrimit të punimeve të bëra në preventiv si vijon:

1. Nuk është argumentuar numri i punonjësve të përcaktuar në pikën 2.3.2 të DT “*Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 60 (gjashtëdhjetë) persona për periudhën (Janar 2017 – Qershor 2018), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar, dhe me formularët E-SIG.*”;
2. Nuk është argumentuar kërkesa për inxhinier mjedisi në pikën 2.3.3 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij:1 (një) inxhinier mjedisi. Të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë pune, libeze pune, CV si dhe deklaratën që nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera.*”;
3. Nuk është argumentuar kërkesa për mjekun e shoqërisë në pikën 2.3.4 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij nga Janari 2017 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, në zbatim të VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Për këtë duhet të paraqesë kontratën e punës, Urdhrin e Mjekut, CV, diplomën dhe librezën e punës. Në rast bashkimi të Operatoreve Ekonomike secili nga operatorët duhet ta ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë.*”;
4. Nuk është argumentuar kërkesa për punimet e përgjithshme të ndërtimit në pikë të DT 2.3.8, “*NP – 12/A-Punime të inxhinierisë së mjedisit*”;
5. Nuk është argumentuar kërkesa për të gjithë stafin teknik të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në pikë 2.3.7 të DT, “*Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, (kjo për gjithë stafin teknik)*” ...;
6. Nuk është argumentuar kërkesa për certifikatat në pikë 2.3.8 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatat: ...PAS 99:2012, ISO 39001:2012 dhe EN-ISO 14001:2015*”;
7. Nuk është argumentuar lloji dhe sasia e makinerive dhe mjeteve të kërkuara nga OE të interesuar veçanërisht e makinerive/mjeteve si vijon në pikën 2.3.10 të DT “*Ekskavator me zinxhir, 2 copë*” dhe “*Kamion me kapacitet mbajtës mbi 20 (njëzet) ton, 2 copë*”.

Kriteri: Këto kriterë, janë në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin publik, Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, “Kriteret duhet të jenë në përputhje dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga zj. M.D, z. A.M dhe zj. M. M.

Hartimi i fondit limit

Proces Verballi për “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë” është hartuar nga studio projektuese “E.” me vlerë totale 52,200,497 lekë pa TVSh sipas fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Rezulton se sipas verifikimeve me zgjedhje të zërave të punimeve me vlerën më të madhe, çmimet përputhen me manualët e çmimeve të ndërtimit në fuqi.

Vlerësimi i ofertave

Për vlerësimin e ofertave Titullari i AK me urdhrin nr. 259, datë 17.07.2018 ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje z. M.P (Kryetar), z. T.P (Anëtar) dhe zj. A.D (Anëtare).

KVO më datë 27.09.2018 ka mbajtur proces verbalin për hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë”, me fond limit 52,200,498 lekë pa TVSh. Konstatohet se për këtë procedurë kanë aplikuar 11 operatorë ekonomik:

1. “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 36,520,681 lekë pa TVSh;
2. “K...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 45,896,564 lekë ta TVSh;
3. BOE “L...” ShPK dhe “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë ta TVSh;
4. BOE “K...” ShPK dhe “N...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 48,167,294 lekë pa TVSh;
5. BOE “A...” dhe “U...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 49,891,343 lekë pa TVSh;
6. “E...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë;
7. “J...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 47,246,425 lekë;
8. “H...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 49,870,694 lekë;
9. “J...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 41,811,248 lekë;
10. “D...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 41,054,093 lekë;
11. “A...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 44,772,833 lekë.

KVO më datë 27.09.2018 ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën e prokurimit “e hapur” me objekt “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë”. Pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e OE, KVO ka kualifikuar Operatorin Ekonomik “H.” ShPK me ofertë ekonomike 49,870,694 lekë pa TVSh dhe **“K.” ShPK me ofertën e paraqitur në vlerë 48,167,294 lekë pa TVSh** pjesëmarrës për plotësimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, është hartuar në datë 08.10.2018 raporti përmbledhës. Formulari i njoftimit të fituesit me nr. 4386 prot., është hartuar me datë 08.10.2018.

Nga auditimi në SPE dhe në dosjen e prokurimit, konstatohet se janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

1. OE “J...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë KVO;
2. OE “A...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë KVO;
3. OE “D...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë KVO;
4. BOE “J...” ShPK dhe “E...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë KVO;
5. OE “K...” ShPK, është skualifikuar me të drejtë për 5 mangësitë, veç punëve të ngjashme për të cilën KVO shprehet se, njëra nga punët e ngjashme është jashtë afatit, pasi data e përfundimit të punimeve është 09.02.2015, ndërkohë që njëra nga punët e lidhur midis operatorit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve plotëson afatin dhe përqindjen e

vlerës, pra jo më pak se 50% e vlerës së fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit;

6. BOE "A..." ShPK dhe "U..." ShPK, KVO është shprehur se, oferta ka një gabim në preventiv në shumën 1,288,980 lekë, ndërkohë që gabimi është në vlerën 643,620 lekë.

Situata 2: Nga auditimi në SPE, rezulton se BOE "K..." ShPK dhe "N..." ShPK i shpallur fitues, nuk plotëson kriterin 2.3.10, për makineritë si mëposhtë;

1. Nuk është plotësuar asnjë dokumentacioni për mjetet, Saldatriçe;
2. Për mjetin ekskavator me goma me targë ABMT16, foto është e paqartë dhe nuk identifikohet targa;
3. Kërkohet autobot uji në DST, por BOE fitues ka paraqitur në SPE automjet me kodin e karrocërisë GA që i përket emërimit "kamion me pajisje për transportin e mallrave të rrezikshëm", dhe jo autobot uji që i përket kodit C6 ose C7;
4. Nuk është plotësuar dokumentacioni për 1 kamionçinë me kapacitet mbajtës 3.5-5 ton si dhe për kamionçinën me targa A... mungon foto e mjetit;
5. Për motogeneratorin mungon foto.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 48,167,294 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP.

Kriteri: Neni 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, sipas të cilit "Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit".

Ndikimi: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertës i përbërë nga z. M.P, z. T.P dhe zj. A. D.

Viti 2019

Për periudhën 01.01.2019-31.12.2019, nevojat për prokurime në Bashkinë Mirditë janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat duke marrë për bazë kërkesat e sektorëve përfitues malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për secilin vit ushtrimor.

Programi i nevojave është bërë mbi bazën e studimit të nevojave reale që ka njësia vendore për punë, mallra e shërbime, si dhe në përputhje të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike, të cilat janë miratuar me VKB.

- Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve buxhetore

Për vitin 2019: Bashkia Mirditë referuar regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit ka zhvilluar gjithsej 25 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 235,315,838 lekë pa TVSh, vlerë të kontratës 224,251,189 lekë pa TVSh, diferenca midis tyre prej 11,064,649 lekë pa TVSh, ose në masën 5 % të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat:

- Blerje me vlerë të vogël, 10 procedura, me fond limit në total prej 4,498,581 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 3,753,383 lekë, duke kursyer shumën prej 745,198 lekë;
- E hapur, 3 procedura, me fondin limit në total prej 204,421,195 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 199,549,454 lekë, duke kursyer shumën prej 4,871,741 lekë;
- Kërkesë për propozim, 11 procedura, me fondin limit në total prej 24,896,062 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 19,495,852 lekë, duke kursyer shumën prej 5,400,210 lekë;
- Me negociim, 1 procedurë, me fondin limit në total prej 1,500,000 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 1,452,000 lekë, duke kursyer shumën prej 47,500 lekë.

Janë audituar të 3 procedurat e hapura ku ka rezultuar si mëposhtë vijon:

3. Procedura e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)”, Bashkia Mirditë viti 2019

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)”, viti 2019.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 115, datë 08.04.2019	2. Njësia e Prokurimit: 1. M.D (Kryetare) 2. B.D (Anëtar) 3. M.M (Anëtare)	3. Komisioni Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 116, datë 08.04.2019: 1. M.P (Kryetar) 2. T.P (Anëtar) 3. A.D (Anëtare)
4. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “e hapur-punë”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 42,532,808 lekë	6. Oferta fituese A... ShPK, me vlerë 39,330,071 lekë pa TVSh	7. Diferenca me fondin limit 3,202,737 lekë
8. Data e hapjes së ofertave: 27.05.2019	9. Burimi Financimit: Nga buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomikë 1. A...ShPK 2. B...ShPK 3. K... 4. L... 5. Sh...
11. Ankimime AK, Ka	12. Përgjigje ankesës nga AK, Ka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP, Ka
b. Kontrata		
14. Lidhja e kontratës 06.08.201	15. Vlera e kontratës (me TVSh)	47,196,085 lekë

Me VKM nr. 170, datë 27.03.2019, shkresë nr. 1354 prot., datë 29.03.2019, “Për shpërndarjen dhe detajimin e fondit 1,000,000,000 (një miliard) lekë në programin “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”, është akorduar fondi për rehabilitimin e skemës ujitëse ujëmbledhësi Malaj 2 (faza 3), Mirditë. Me vlerë të plotë të projektit 51,039,370 lekë, financim për vitin 2019 në vlerën 20,000,000 lekë dhe financim në vlerën 31,039,370 lekë për vitin 2020. Titullari i Bashkisë Mirditë ka hartuar Urdhrin nr. 116, datë 08.04.2019, “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Fondit Limit”, me përbërje z. M.P, z. T.P dhe zj. A.D.

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 39,330,071 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

Nga auditimi konstatohet se: Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëria “A...” & “E...” ShPK në vitin 2017 dhe është miratuar nga Inxhinier z. B.D. dhe jo Titullari i Bashkisë Mirditë, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin Publik” nenin 41 pika 1. *Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Mirditë z. N.D.*

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 19.04.2019, të hedhur në SPE.

Ka pasur ankesë në datë 21.06.2019 nga “B.” ShPK, për mos vlerësim të saktë lidhur me mjetet e marra me qira janë për përdorim vetjak, mungesë certifikate PAS 99-2012 dhe ISO 39001:2012, deklaram jo të vërtet për kontratat e lidhura, vërtetim i shlyerjes së detyrimeve të OSHEE është lëshuar për tjetër emër si titullar i kontratës, mungesë dokumentacioni dhe mjetesh. “K.”, për mos vlerësimin e saktë për ofertën anomalish të ulët, mangësi dokumentacioni dhe mjetesh, mungesë leje qarkullimi për automjete të ndryshme, është kthyer përgjigje nga AK me e-mail në datë 26.06.2019, bashkëlidhur shkresa nr. 2621/1 prot., datë 26.06.2019, KKP me shkresë nr. 502/1 prot., datë 30.07.2019, ka dërguar Bashkisë Mirditë Vendimin nr. 502/2019, ku shprehet se të vazhdojë procedura.

Titulli i gjetjes: Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit

Situata 1: kriteret e vendosura për kualifikim, u konstatuan kriteret të paargumentuara duke iu referuar përshkrimit të punimeve të bëra në preventiv si vijon:

1. Nuk është argumentuar numri i punonjësve të përcaktuar në pikën 2.3.2 të DT “*Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 35 (tridhjetë e pesë) persona për periudhën (Janar 2018 e në vazhdim), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar, si dhe me formularët E-SIG.*”;
2. Nuk është argumentuar kërkesa për inxhinier mjedisi në pikën 2.3.3 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të vërtetohet se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij:1 (një) inxhinier mjedisi. Të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë pune, libereze pune, CV si dhe deklaratën që nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera.*”;
3. Nuk është argumentuar kërkesa për mjekun e shoqërisë në pikën 2.3.4 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij nga Janari 2018 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, në zbatim të VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Për këtë duhet të paraqesë kontratën e punës, Urdhrin e Mjekut, CV, diplomën dhe librezën e punës. Në rast bashkimi të Operatoreve Ekonomike secili nga operatorët duhet ta ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë.*”;
4. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar të 2 (dy) Inxhinierë pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.5 “*Bazuar në VKM Nr. 312 date 05/05/2010 ”Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier” duhet që të ketë në*

stafin e tij minimalisht 1 (një) Inxhinier pjesë të stafit teknik, të Certifikuar për Sigurinë në Kantier me një eksperience minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar. Për këtë të paraqitet dëshmia e certifikimit nga organet kompetente. Këta punonjës duhet të figurojnë në listë pagesat e shoqërisë.”;

5. Nuk është argumentuar kërkesa për punimet e përgjithshme të ndërtimit në pikë të DT 2.3.8, “NP – 12/A-Punime të inxhinierisë së mjedisit”;
6. Nuk është argumentuar kërkesa për certifikatat në pikë 2.3.8 të DT, “Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, (kjo për gjithë stafin teknik)” ...;
7. Nuk është argumentuar kërkesa për certifikatat në pikë 2.3.9 të DT “Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatat: ...PAS 99:2012, ISO 39001:2012...”.

Kriteri: Këto kritere, janë në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin publik, Ligjin nr. 6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, “Kriteret duhet të jenë në përputhje dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga zj. M.D, z. B. D.dhe zj. M. M.

Hartimi i fondit limit

Proces Verbal për “Rehabilitimin e skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)”, viti 2019” është hartuar nga studio projektuese “A...” ShPK dhe “E...” me vlerë totale 42,532,808 lekë pa TVSh sipas fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Rezulton se sipas verifikimeve me zgjedhje të zërave të punimeve me vlerën më të madhe, çmimet përputhen me manualët e çmimeve të ndërtimit në fuqi.

Vlerësimi i ofertave

Për vlerësimin e ofertave Titullari i AK me urdhrin nr. 116, datë 08.04.2019 ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje z. M. P. (Kryetar), z. T. P. (Anëtar) dhe zj. A. D. (Anëtare).

KVO më datë 27.05.2019 ka mbajtur proces verbalin për hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Rehabilitimin e skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)”, viti 2019”, me fond limit 42,532,808 lekë pa TVSh. Konstatohet se për këtë procedurë kanë aplikuar 5 operatorë ekonomik:

1. “A...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 39,330,071 lekë pa TVSh;
2. “B...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 36,500,175 lekë pa TVSh;
3. “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 27,647,765 lekë pa TVSh;
4. “L...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 42,011,994 lekë ta TVSh;
5. “Sh...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 40,443,393 lekë pa TVSh.

KVO më datë 17.06.2019 ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën e prokurimit “e hapur” me objekt “Rehabilitimin e skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)”, viti 2019”. Pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e OE, KVO ka kualifikuar Bashkimin e Operatorëve Ekonomik “A...” me ofertën e paraqitur në vlerën 39,330,071 lekë pa TVSh pjesëmarrës për

plotësimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, është hartuar në datë 05.07.2019 raporti përmbledhës. Formulari i njoftimit të fituesit me nr. 2800 prot., është hartuar me datë 05.07.2019.

Në SPE dhe në dosjen e prokurimit janë skualifikuar operatorët ekonomik; “B...” ShPK, “K...” ShPK, “L...” ShPK dhe “S...” ShPK janë skualifikuar me të drejtë nga KVO.

Situata 2: Nga auditimi në SPE, “A...” ShPK i shpallur fitues, nuk plotëson kriteret si mëposhtë:

1. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3 në DT, për inxhinierin hidroteknik nuk ka një dokumentacion në SPE;
2. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3 në DT, inxhinieri i mjedisit zj. M.A. nuk është në formularin E-SIG;
3. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3 në DT, inxhinieri Gjeodet z. Z. K. nuk ka dokumentacioni e shoqëruar me librezë pune;
4. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3 në DT, inxhinieri gjeolog z. Gj. K. nuk ka dokumentacioni e shoqëruar me librezë pune, gjithashtu nuk është në formularin E-SIG;
5. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4 në DT, për mjekun e shoqërisë nuk ka dokumentacioni e shoqëruar me librezë pune;
6. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.11 në DT për kontratën me furnizim me OE tuba PE, mungon certifikata PAS 9:2012 dhe ISO 39001:2012 për prodhimin e materialeve;
7. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.12 në DT për mjetet dhe dokumentacionin:
 - a) për ekskavatorin me goma mungon foto ku të jetë targa e dukshme;
 - b) për traktorin tipi IM4 mungon foto;
 - c) për autobotin e ujit me targë A..., foto është e paqartë çka nuk tregon qartë llojin e mjetit dhe tek leja e qarkullimit të këtij mjeti është kodi i karrocërisë FE që është për mjetet kamion vetëshkarkues nga të tre anët me komandë shërbimi pneumatike me vinq për shkarkimin e mallrave dhe jo autobot uji, që i përket kodit C6 ose C7.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 47,196,085 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP.

Kriteri: Neni 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertës i përbërë nga z. M.P., z. T. P. dhe zj. A. D.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

4. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë viti 2019

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë viti 2019.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 117, datë 08.04.2019	2. Njësia e Prokurimit: 1. M. D. (Kryetare) 2. B. D. (Anëtar) 3. M. M. (Anëtare)	3. Komisioni Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 118, datë 08.04.2019: 1. M. P. (Kryetar) 2. T. P. (Anëtar) 3. A. D. (Anëtare)
4. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “e hapur-punë”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 101,744,516 lekë	6. Oferta fituese U...ShPK, me vlerë 101,366,061 lekë pa TVSh	7. Diferenca me fondin limit 378,455 lekë
8. Data e hapjes së ofertave: 27.05.2019	9. Burimi Financimit: Nga buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomikë 1. A...ShPK 2. E...ShPK 3. G. ...ShPK 4. K... ShPK dhe A...ShPK 5. K... ShPK 6. L...ShPK 7. U...
11. Ankimime AK, Ka	12. Përgjigje ankesës nga AK, Ka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP, Nuk ka
b. Kontrata		
14. Lidhja e kontratës 29.07.2019	15. Vlera e kontratës (me TVSh)	120,924,793 lekë

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur-punë”, me vlerë 101,744,516 lekë pa TVSH, i cili do të finanohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëria “E.” ShPK në vitin 2018 dhe është miratuar nga Inxhinier z. B.D dhe jo Titullari i Bashkisë Mirditë, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin Publik” nenin 41 pika 1.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Mirditë z. N.D.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 15.04.2019, të hedhur në SPE si më poshtë:

Për këto kriteret ka pasur ankesë në datë 27.04.2019 nga “A.” ShPK, për kërkesën e teknikun mekanik, eksperiencën për pas certifikimit të punonjësve, i është kthyer përgjigje me shkresën pa nr prot., datë 02.05.2019 dhe nr. 1902/1 prot., datë 06.05.2019, nr. 2022/1 prot., datë 13.05.2019, si dhe me Urdhër nr. 170, datë 17.05.2019 janë marrë në shqyrtim ankesat. Është pezulluar procedura mbajtur me proces verbalin nr. 2178 prot., datë 17.05.2019.

Titulli i gjetjes: Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit

Situata 1: kriteret e vendosura për kualifikim, u konstatuan kriteret të paargumentuara duke iu referuar përshkrimit të punimeve të bëra në preventiv si vijon:

1. Nuk është argumentuar kërkesa për mjekun e shoqërisë në pikën 2.3.3 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij nga Janari 2018 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, në zbatim të VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Për këtë duhet të paraqesë kontratën e punës, Urdhrin e Mjekut, CV, diplomën dhe librezën e punës. Në rast bashkimi të Operatoreve Ekonomike secili nga operatorët duhet ta ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë.*”;
2. Nuk është argumentuar numri i punonjësve të përcaktuar në pikën 2.3.4 (a) të DT “*Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 120 (njëqind e njëzet) persona për periudhën (Janar 2018 – Mars 2019), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar, si dhe me formularët E-SIG.*”;
3. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 3 (tre) vjeçare të certifikuar të një pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.4 (b) “*3(tre) teknik ndërtimi; 1(një) teknik mekanik, 1(një) teknik elektrik, 4 (katër) instalues të sistemeve ngrohëse - ftohëse; 4(katër) instalues elektrik; 2 (dy) hidraulikë; 2 (dy) saldatorë; 4 (katër) karpentier, 3(tre) murator - suvatues. Punonjësit e mësipërm duhet të kenë një eksperiencë minimumi 3 (tre) vjeçare të certifikuar (certifikuar para 3 viteve) të vërtetuar me diplomë shkollës së mesme për teknikët dhe dëshmi kualifikimi profesionale/ diploma/certifikata të shkollës profesionale përkatëse për secilin specialitet të lëshuar nga institucione të licencuara nga organet përkatëse dhe të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë për të paktën për periudhën janar 2018-mars 2019*”;
4. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 1 (tre) vjeçare të certifikuar të 2 inxhinier pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.7 “*Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të paktën 2(dy) inxhinierë nga të cilët njeri drejtues teknik të shoqërisë që të disponojë dëshmi trajnimi si "Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit nr. 10327, datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe VKM nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e e rregullores "Për sigurinë në kantier". Për personat e sipërpërmendur duhet të paraqitet certifikata e trajnimit "Për përgjegjësi për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" e dhënë nga një organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe të ketë një eksperiencë minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar;*
5. Nuk është argumentuar lloji dhe sasia e makinerive dhe mjeteve të kërkuara nga OE të interesuar veçanërisht e makinerive/mjeteve si vijon në pikën 2.3.10 të DT “*Ekskavator me zinxhir, 2 copë*”.

Kriteri:

Këto kriteret, janë në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin publik, Ligjin nr. 6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, “Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga zj. M.D, z. B. D. dhe zj. M. M.

Hartimi i fondit limit

Proces Verbali për “Rikonstrukcion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë viti 2019” është hartuar nga studio projektuese “E.” me vlerë totale 101,744,516 lekë pa TVSh sipas fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Rezulton se sipas verifikimeve me zgjedhje të zërave të punimeve me vlerën më të madhe, çmimet përputhen me manualët e çmimeve të ndërtimit në fuqi.

Vlerësimi i ofertave

Për vlerësimin e ofertave Titullari i AK me urdhrin nr. 118, datë 08.04.2019 ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje z. M. P. (Kryetar), z. T. P. (Anëtar) dhe zj. A. D. (Anëtare).

KVO më datë 06.06.2019 ka mbajtur proces verbalin për hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstrukcion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë viti 2019”, me fond limit 101,744,516 lekë pa TVSh. Konstatohet se për këtë procedurë kanë aplikuar 7 operatorë ekonomik:

1. “A...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë pa TVSh;
2. “E...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë pa TVSh;
3. “G...” ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 101,667,235 lekë pa TVSh;
4. BOE “K...” ShPK dhe “A...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 81,392,267 lekë pa TVSh;
5. “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 94,091,166 lekë pa TVSh;
6. “L...” & “K...” & “K...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 88,343,663 lekë ta TVSh;
7. “U...” ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 101,366,061 lekë pa TVSh.

KVO më datë 02.07.2019 ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën e prokurimit “e hapur” me objekt “Rikonstrukcion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë viti 2019”. Pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e OE, KVO ka kualifikuar Operatorine Ekonomik “U.” me ofertën e paraqitur në vlerën 101,366,061 lekë pa TVSh pjesëmarrës për plotësimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, është hartuar në datë 10.07.2019 raporti përmbledhës. Formulari i njoftimit të fituesit me nr. 2851 prot., është hartuar me datë 11.07.2019.

Nga auditimi në SPE dhe në dosjen e prokurimit janë skualifikuar me të drejtë nga KVO operatorët ekonomik “A...” ShPK, “E...” ShPK “G...” ShPK, BOE “K...” ShPK dhe “A...” ShPK dhe “L...” & “K...” & “K...” ShPK.

Situata 2: në SPE, “U...” ShPK i shpallur fitues, nuk plotëson kriteret si mëposhtë:

1. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.2 në DT, mungon deklarata që nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera për inxhinierin elektrik, hidroteknik, gjeodet dhe mekanik;
2. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4/b në DT, pasi mungon dokumentacioni për 2 instalues elektrik;
3. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4/c në DT, pasi mungon deklarata e administratorit të shoqërisë që drejtuesit teknik duhet të jenë të pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt;
4. Kriteri i veçantë “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.10 në DT, për mjetet:
 - a) Nuk është plotësuar dokumentacioni për 3 kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 35 ton;

- b) Mungon dokumentacioni vërtetues për 1 fadromë me goma, pasi për mjetin me targa A... është vetëm certifikata e pronësisë ndërsa për mjetin me targa M... foto është e paqartë dhe nuk identifikohet targa;
- c) mungojnë fotot për gjeneratorët e saldimit, skela metalike, 2 pajisje hekurkthyes kokoret, fikse zjarri, prozhektorë ndriçimi, tabelat paralajmëruese, 1 pompë suvatimi dhe vibratorët;
- d) mungon dokumentacioni për 1 vinç kulle me kapacitet ngritës > 1 ton;
- e) për vinçin karrel me kapacitet ngritës >1 ton është bashkëlidhur vetëm fatura me nr. 22, datë 116.01.2001, dhe nuk ka asnjë specifikim që të vërtetohet kapaciteti apo foto që të mund të duket mjeti.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 120,924,793 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP.

Kriteri:

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertës i përbërë nga z. M.P., z. T.P. dhe zj. A. D.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumnin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

5. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambientit Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ndrec N. Gjoka” Fan, Bashkia Mirditë viti 2019

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambientit Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ndrec N. Gjoka” Fan”, viti 2019.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 113, datë 08.04.2019	2. Njësia e Prokurimit: 1. M.D (Kryetare) 2. B.D (Anëtar) 3. M.M (Anëtare)	3. Komisioni Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 114, datë 08.04.2019: 1. M.P (Kryetar) 2. T.P (Anëtar) 3. A.D (Anëtare)
4. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “e hapur-punë”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 60,143,871 lekë	6. Oferta fituese K...ShPK, me vlerë 58,853,322 lekë pa TVSh	7. Diferenca me fondin limit 1,290,549 lekë

8. Data e hapjes së ofertave: 27.05.2019	9. Burimi Financimit: Nga buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomikë 1. A... 2. A... 3. E... 4. K... 5. L...
11. Ankimime AK, Ka	12. Përgjigje ankesës nga AK, Ka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP, Nuk ka
b. Kontrata		
14. Lidhja e kontratës 29.07.2019	15. Vlera e kontratës (me TVSh)	69,805,421 lekë

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 60,143,871 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëria “A.” ShPK në vitin 2017 dhe është miratuar nga Inxhinier zj. A. D. dhe jo Titullari i Bashkisë Mirditë, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin Publik” nenin 41 pika 1.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Titullari i Bashkisë Mirditë z. N.D.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 23.04.2019, të hedhur në SPE.

Për këto kriterë ka pasur ankesë në datë 27.04.2019 nga “A.” ShPK, për kërkesën e teknikun mekanik, eksperiencën për pas certifikimit të punonjësve, i është kthyer përgjigje me shkresën nr. 1932 prot., datë 02.05.2019 dhe nr. 1901/1 prot., datë 06.05.2019, ankesa në datë 07.05.2019 nga “K.” ShPK, lidhur me fuqinë punëtore dhe eksperiencën e punonjësve të kualifikuar, i është kthyer përgjigje me shkresën nr. 2031/1 prot., datë 13.05.2019 ku është marrë parasysh vetëm vjetërsua e punonjësve të kualifikuar, si dhe me proces verbalin datë 20.05.2019 “Për modifikimin e dokumenteve standarde” është bërë modifikimi për afatin e zhvillimit të tenderit.

Titulli i gjetjes: Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit

Situata 1: kriteret e vendosura për kualifikim, u konstatuan kriterë të paargumentuara duke iu referuar përshkrimit të punimeve të bëra në preventiv si vijon:

1. Nuk është argumentuar kërkesa për mjekun e shoqërisë në pikën 2.3.3 të DT “*Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij nga Janari 2018 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, në zbatim të VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Për këtë duhet të paraqesë kontratën e punës, Urdhrin e Mjekut, CV, diplomën dhe librezën e punës. Në rast bashkimi të Operatoreve Ekonomike secili nga operatorët duhet ta ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë.*”;
2. Nuk është argumentuar numri i punonjësve të përcaktuar në pikën 2.3.4 (a) të DT “*Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 120 (njëqind e njëzet) persona për periudhën (Janar 2018 – Mars 2019), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar, si dhe me formularët E-SIG.*”;

3. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 3 (tre) vjeçare të certifikuar të një pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.4 (b) “3(tre) teknik ndërtimi; 1(një) teknik mekanik, 1(një) teknik elektrik, 4 (katër) instalues të sistemeve ngrohëse - ftohëse; 4(katër) instalues elektrik; 2 (dy) hidraulikë; 2 (dy) saldatorë; 4 (katër) karpentier, 3(tre) murator - suvatues. Punonjësit e mësipërm duhet të kenë një eksperiencë minimumi 3 (tre) vjeçare të certifikuar (certifikuar para 3 viteve) të vërtetuar me diplomë shkollës së mesme për teknikët dhe dëshmi kualifikimi profesionale/ diploma/certifikata të shkollës profesionale përkatëse për secilin specialitet të lëshuar nga institucione të licencuara nga organet përkatëse dhe të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë për të paktën për periudhën janar 2018-mars 2019”;
4. Nuk është argumentuar kërkesa për eksperience minimumi 1 (tre) vjeçare të certifikuar të 2 inxhinier pjesë të stafit teknik në pikë të DT 2.3.7 “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të paktën 2(dy) inxhinierë nga të cilët njeri drejtues teknik të shoqërisë që të disponojë dëshmi trajnimi si "Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit nr. 10327, datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe VKM nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Për personat e sipërpërmendur duhet të paraqitet certifikata e trajnimit "Për përgjegjësi për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" e dhënë nga një organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe të ketë një eksperiencë minimumi 1(një) vjeçare të certifikuar;
5. Nuk është argumentuar lloji dhe sasia e makinerive dhe mjeteve të kërkuara nga OE të interesuar veçanërisht e makinerive/mjeteve si vijon në pikën 2.3.10 të DT “Ekskavator me zinxhir, 2 copë”.

Kriteri: Këto kritere, janë në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin publik, Ligjin nr. 6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, “Kriteret duhet të jenë në përputhje dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga zj. M.D, z. B.D dhe zj. M.M.

Hartimi i fondit limit

Proces Verbal për “Rikonstrukcion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambientit Shkolla e Mesme e Bashkuar Ndrec N. Gjoka” është hartuar nga studio projektuese “A.SH. Engineering” me vlerë totale 60,143,871 lekë pa TVSh sipas fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Rezulton se sipas verifikimeve me zgjedhje të zërave të punimeve me vlerën më të madhe, çmimet përputhen me manualët e çmimeve të ndërtimit në fuqi.

Vlerësimi i ofertave

Për vlerësimin e ofertave Titullari i AK me urdhrin nr. 114, datë 08.04.2019 ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje z. M.P (Kryetar), z. T.P (Anëtar) dhe zj. A.D (Anëtare).

KVO më datë 06.06.2019 ka mbajtur proces verbalin për hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstrukcion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambientit Shkolla e Mesme e Bashkuar Ndrec N. Gjoka”, me fond limit 60,143,871 lekë pa TVSh. Konstatohet se për këtë procedurë kanë aplikuar 5 operatorë ekonomik:

1. "A..." ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 60,412,712 lekë pa TVSh;
2. "A..." ShPK me vlerë ekonomike të ofertës 59,977,563 lekë pa TVSh;
3. "E..." ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 0 lekë pa TVSh;
4. "K..." ShPK, me vlerë ekonomike të ofertës 58,853,322 lekë ta TVSh;
5. "L..." ShPK dhe "K..." ShPK, me vlerë ekonomike të ofertë 54,435,609 lekë pa TVSh.

KVO më datë 04.07.2019 ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën e prokurimit "e hapur" me objekt "Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambienti Shkolla e Mesme e Bashkuar Ndrec N. Gjoka". Pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e OE, KVO ka kualifikuar **Operatorin Ekonomik "K" ShPK me ofertën e paraqitur në vlerën 58,853,322 lekë pa TVSh** dhe "A." ShPK me ofertën e paraqitur në vlerën 59,977,563 lekë pa TVSh pjesëmarrës për plotësimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, është hartuar në datë 10.07.2019 raporti përmbledhës. Formulari i njoftimit të fituesit me nr. 2883 prot., është hartuar me datë 15.07.2019.

Në SPE dhe në dosjen e prokurimit janë skualifikuar me të drejtë nga KVO operatorët ekonomik "A." ShPK, "E." ShPK dhe BOE "L." ShPK dhe "K." ShPK.

Situata 2: në SPE, "K." ShPK i shpallur fitues, nuk plotëson kriteret si mëposhtë;

1. Kriteri i veçantë "Kapaciteti ekonomik dhe financiar", pika 2.3.1 në DT, për realizimin e punëve të ngjashme OE nuk ka dorëzuar certifikatën e marrjes në dorëzim të përhershme të objektit të kontratës nr. 2841 prot., datë 02.10.2017 që "K." ShPK ka lidhur me Bashkinë Kolonjë;
2. Kriteri i veçantë "Kapaciteti teknik", pika 2.3.2 në DT, inxhinieri elektrik, hidroteknik dhe gjeodet nuk kanë plotësuar deklaratë që nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera;
3. Kriteri i veçantë "Kapaciteti teknik", pika 2.3.10 në DT për mjetet:
 - f) Nuk është plotësuar dokumentacioni për 3 kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 35 ton;
 - g) mungojnë fotot për gjeneratorët e saldimit;
 - h) mungon dokumentacioni për 1 pajisje hekurkthyes (tranxhe/elektrobango);
 - i) për 2 autobot uji me targë A... dhe A..., tek leja e qarkullimit të mjeteve është kod i karrocisë GA që është për mjetet për transport mallrash të rrezikshëm dhe jo autobot uji, që i përket kodit C6 ose C7;

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 69,805,421 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP.

Kriteri: Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, sipas të cilit "Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit".

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertës i përbërë nga z. M.P, z. T.P. dhe zj. A.D.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

Viti 2020

Për vitin 2020: Bashkia Mirditë referuar regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit ka zhvilluar gjithsej 28 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 178,422,937 lekë pa TVSh, vlerë të kontratës 168,755,687 lekë pa TVSh, diferenca midis tyre prej 9,667,250 lekë pa TVSh, ose në masën 5.4 % të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat:

- Blerje me vlerë të vogël, 12 procedura, me fond limit në total prej 6,260,658 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 5,435,247 lekë, duke kursyer shumë prej 825,411 lekë;
- E hapur, 2 procedura, me fondin limit në total prej 135,640,174 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 129,229,521 lekë, duke kursyer shumë prej 6,410,653 lekë;
- Kërkesë për propozim, 14 procedura, me fondin limit në total prej 36,522,105 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 34,090,919 lekë, duke kursyer shumë prej 2,431,186 lekë;

Është audituar një procedurë e hapur, ku ka rezultuar si mëposhtë vijon:

6. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtimi I Ujësjiellit qyteti Rubik”, Bashkia Mirditë

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi I Ujësjiellit qyteti Rubik”, Bashkia Mirditë, Nr. REF-54908, datë 03-25-2020.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 50, datë 04.03.2020	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Urdhër 50, datë 04.03.2020	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 51, datë 04.03.2020
2. Lloji i Procedurës – “E hapur, punë”	Njësia e Prokurimit 1. M.D, (Personi përgjegjës), Jurist 2. R.B, Inxhinier 3. M.M, Juriste	M.P, Kryetar A.D T.P
5. Fondi Limit (pa TVSh) 126,838,174 lekë.	6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “C.” ShPK me ofertë 120,427,521 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr. 2136 prot, dt. 15.07.2020 me afat 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës.	7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 6,410,653 lekë ose 5.1 %
8. Data e hapjes së tenderit Datë 05.05.2020	9. Burimi Financimit Buxheti i Shtetit (MIE)	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 7 OE/BOE b) S’kualifikuar 6 BOE, c) Kualifikuar 1 OE/BOE
11. Ankimime; nuk ka ankesë.	12. Përgjigje Ankesës nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nuk ka

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 126,838,174 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi

Në dosjen e prokurimit administrohet shkresa e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve me nr. 482 prot., datë 14.02.2020, sipas të cilës është bërë ndarja e fondeve për ndërtimin, mbikëqyrjen dhe kolaudimin e objektit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëritë “A.” ShPK & “E.” ShPK në vitin 2017 dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, z. N. D. Është caktuar afati i përfundimit të punimeve 365 ditë nga fillimi i punimeve.

Në dosjen e prokurimit administrohet Oponenca Teknike, në përputhje me Ligjin Nr. 3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, **për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike**, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik...”.

Situata 1

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 23.03.2020, i cili ka ndryshuar me shtojcën e modifikimeve të hedhur në SPE.

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e veçanta të vendosura në DST nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbalit pa nr prot, datë 23.03.2020, veprim në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, sipas të cilës “*Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.*

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.

- Nga verifikimi i kriterëve të vendosura, u konstatua se:

1- Në pikën 6 të KVK është vendosur kriteri për staf teknik me përbërje 5 inxhinierë të ndryshëm (inxhinier ndërtimi, inxhinier topograf, inxhinier elektronik, inxhinier mekanik, inxhinier hidroteknik) të jenë në licencë dhe të punësuar për periudhën Janar 2019 - Dhjetor 2019 dhe në kohë të plotë në kantier, si dhe staf mbështetës 2 teknikë të tjerë ndërtimi. Këto kriterë janë të paargumentuara teknikisht, pasi, nisur nga preventivi i punimeve, nuk janë në përpjestim me volumin dhe natyrën e punimeve në objektin që prokurohet.

2. Në listën e stafit inxhinierik, është kërkuar gjithashtu që stafi të jetë i punësuar për disa vite në shoqërinë ofertuese dhe të ketë eksperiencë totale të ndryshme në vite. Ky kriter është i paargumentuar teknikisht dhe nuk është në përpjestim me natyrën dhe volumin e punimeve, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK.

3- Është kërkuar që operatori ekonomik të ketë të punësuar “Mjekun e shoqërisë”, e vërtetuar kjo me Kontrate pune, diploma, license ushtrim profesioni, Urdhër Mjeku. Ky kriter është i paargumentuar teknikisht dhe nuk është në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK.

4- Janë kërkuar certifikata cilësie PAS 99 (Sisteme të menaxhimit të integruar), ISO IEC 27001 (Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit), ISO 50001 (Sistemi i menaxhimit të Energjisë). Këto certifikata nuk janë në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK.

5- Është kërkuar që Operatori Ekonomik duhet të ketë një punësim mesatar i të paktën 120 (njqind e njetet) punonjës me kohë të plotë pune për periudhën Janar 2019 – dhjetor 2019. Ky kriter nuk është i argumentuar teknikisht në Procesverbalin e hartimit të KVK.

Përsa sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë **krijuar mundësinë për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar**. Përsa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 5 të nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi në cilësinë e specialistit të fushës në Njësinë e Prokurimit, z. R. B., Inxhinier.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike

Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike dhe preventivit, janë hartuar nga projektuesit e objektit.

Nga verifikimi i zërave të preventivit të ofertës, rezultoi se çmimet janë vendosur sipas manualeve të miratuara të çmimeve me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.

Situata 2

Mbi vlerësimin e ofertave

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “E hapur”. Në dosje administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 12.04.2021. Nisur nga ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në procedurë OE, me ofertat e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës
1	OE “...” ShPK	107,827,478
2	BOE “...” ShPK & “...” ShPK	108,188,434
3	BOE “...” ShPK & “...” ShPK	116,772,649
4	OE “...” ShPK	118,071,889
5	OE “C...” ShPK	120,487,973
6	OE P...” ShPK	121,622,726
7	OE “A...” ShPK	122,837,401

Burimi i të dhënave: SPE

Punoi: KLSH

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën pa nr. prot, datë 01.06.2020, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. N.D.

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se OE “...” ShPK, “...” ShPK, BOE “A...” ShPK & “J...” ShPK dhe “A...” ShPK kanë mungesa në dokumentacionin e paraqitur në SPE dhe janë skualifikuar me të drejtë nga KVO.

- Nga verifikimi i BOE “K...” ShPK & “...” ShPK rezulton se nga arsyet e paraqitura në Raportin Përmbledhës dhe në Njoftimin e Fituesit në SPE, vetëm fakti që “OE “K...” ShPK, në vërtetimin për pagesën e energjisë nuk ka të përfshirë muajin Mars 2020”, është i vërtetë. Kjo mangësi, duhet të ishte trajtuar si devijim i vogël, pasi pagesa e energjisë e muajit Mars pa penalitet, duhet të bëhet deri në datën 30 Prill dhe me këtë datë e ndan vetëm 5 ditë nga data e hapjes së tenderit.

- Nga verifikimi i Raportit Përmbledhës dhe në Njoftimin e Fituesit në SPE, rezulton se ky OE është skualifikuar për dy arsye të mëposhtme:

“1.Operatori "4 A-M" shpk, nuk ka përmbushur piken 2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme, pasi në kontratën e paraqitur për objektin "Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në zonën Babrru Qendër" është jashtë afatit të përcaktuar në kërkesat e DST. Akti i kolaudit të këtij objekti mban datën 08.03.2017. Në kontratën e detytë të paraqitur për objektin e detytë "Linjë transmetimi nga baseni i presionit ne dalje te tunelit Dajt-takimin me tubacionin e depos gurore (puseta e marrjes Fush Dushk)" mungon certifikata e marrjes në dorëzim.

2.OE ka refuzuar te pranoje oferten e korigjuar nga KVO si dhe ka njoftuar terheqjen nga gara”.

Nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE “...” SHPK, konstatohet se për eksperiencë të ngjashme, është paraqitur me dokumentacion të rregullt për objektin “Linjë transmetimi nga baseni i presionit ne dalje te tunelit Dajt-takimin me tubacionin e depos gurore (puseta e marrjes Fush Dushk)”, pasi objekti është kolauduar nga vetë Investitori dhe ky kolaudit duhet të konsiderohet si marrje në dorëzim.

-Gjithashtu, nga verifikimi në SPE të dokumentacionit të OE fitues “...” SHPK, rezultoi se nuk i plotëson kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi nga verifikimi i dokumenteve të paraqitura në tender, rezulton se ka patur aktivitet në Vlorë, Divjakë dhe Korçë në vitin 2017 dhe nuk e ka ndryshuar ekstraktin historik të veprimtarisë së shoqërisë, referuar ligjit 9920, datë 19.05.2008 i ndryshuar, “Për procedurat tatimore pika 1/1 ku citohet: “Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia në cdo rast bëhet përpara nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë me numer unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo certifikatë lëshohet për të identifikuar vendodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e ndryshme nga selia. Për këtë rast OE duhet të ishte pajisur me certifikatë dhe të regjistrohej në QKB.

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 66, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.”.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një

kontrate me vlerë 144,513,025 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së M. P, A. D. dhe T. P.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

Viti 2021

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohet në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i SEP, u konstatuan disa shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar, si vijon:

-Nga Autoriteti Kontraktor (AK) Bashkia Mirditë, në disa raste nuk është bërë e mundur që përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shumëveçare, të merret konfirmim nga Ministria përgjegjëse për Financat, në strukturat e degëve të thesarit, që fondet të cilat synohen të prokurohen, janë brenda limitit të miratuar për angazhime, në kundërshtim me pikën 81 të UMF nr. 9, datë 20.07.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Mirditë (regjistrat e parashikimit dhe realizmit), për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara paraqiten në pasqyrën si më poshtë:

Procedura 01.01.2021 – 31.12.2021	Nr. i procedurave	VI. Fond limit në lekë	VI. Kontrate në lekë
Gjithsej	1	896,323,917	848,819,866
E Hapur	2	47,391,736	45,106,490
E Kufizuar	4	829,077,959	787,769,830
Negocim pa shpallje	1	3,000,000	2,500,000
Kërkesë për propozim	4	4,355,648	3,603,012
E hapur e Thjeshtuar	1	4,250,000	4,176,030
Blerje e vogël	12	6,320,374	5,664,506

Burimi: Hartuar nga grupi i KLSH, sipas të dhënave të regjistrave të subjektit Bashkia Mirditë

Në lidhje me këtë pikë, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se;

Për periudhën objekt auditimi nga 01.01.2021-31.12.2021, Bashkia Mirditë ka realizuar 25 procedura prokurimi (tender) me vlerë të fondit limit (FL) në shumën 896,323,917 lekë dhe me vlerë kontrate të lidhur në shumën 848,819,866 ose 94.6 % e FL.

Për vitin 2021 u audituan me zgjedhje procedurat e mëposhtme:

7. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Automjet teknologjik (kamion) për grumbullimin dhe konteniere (kosha) të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave për Bashkinë Mirditë”

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “BlerjeAutomjet teknologjik (kamion) për grumbullimin dhe konteniere (kosha) të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave për Bashkinë Mirditë ”

1. Urdhër Prokurimi nr.128 Nr. 1980/1,prot datë 19.05.2021 Lloji i Procedurës –“E hapur, Mallra”REF-96095-05-20-2021	2. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Njësia e Prokurimit 1. M.D , (Personi përgjegjës), Jurist 2. N.N , (Prgj.Info/kulla) 3. A.P , Ekonomiste	3. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 129, Nr.1980/2, pro datë 19.05.2021 M.P , Kryetar A.D Inxhinieri T.P Ekonomist
4. Fondi Limit (pa TVSh) 9,926,100 lekë.	5. Oferta fituese (pa TVSh) “T...” shpk me ofertë 9,888,900 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr.12 me nr. 1980/8 prot, dt. 14.07.2021 me afat 30 ditë nga data e lidhjes së kontratës.	6. Diferenca me fondin limit (pa v TVSH) 37,200 lekë ose 0.3%
7. Data e hapjes së tenderit Datë 11.06.2021	8. Burimi Financimit; Ambasada Japoneze	9. Operatoret Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 2 OE b) S’kualifikuar 1 OE, c) Kualifikuar 1 OE
10. Ankimime; Nuk ka ankesë.	11. Lidhja e kontratës nr.12 Prot, nr.1980/8 datë 14.07.2021	12. Afati i kontratës- 30 ditë nga lidhja e kontratës.
13. Vlera e kontratës; 11,866,680 (Njëmbëdhjetë milion e tetëqint e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqint e tetëdhjetë) lekë me (tvsh).		14. Titullari i AK,

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 9,926,100 lekë pa TVSH, e cila do të financohet nga Ambasada Japoneze.

Situata 1.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit dhe plotësimit të kushteve nga ana e OE.

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për miratimin e kriteret e veçanta për kualifikim të vendosura në DST nga Njësia e Prokurimit, më datë 20.05.2021 është mbajtur procesverbal nr.2 pa nr.prot.

Mbi përlogaritjen e fondit limit.

Nuk dokumentohet kryerja e këtij procesi; veprim jo në përputhje me: VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Neni 13.

Titulli i Gjetjes: Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik.

Situata: Nga auditimi i kësaj procedurë është konstatuar se: Nga NJP, fondi Limit nuk është bazuar në kërkesat për nevoja nga sektorët sipas, VKM 285 datë 19.05.2021 i ndryshuar, neni 13 Studimi paraprak i tregut

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik, kryesisht neni 13 i VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit publik“, i ndryshuar“.

Impakti : Ndikim në koston financiare të investimeve, pa garantuar procesin përfundimtar të objektit për të cilin kryhet procedura e prokuruar.

Shkaku: Mos përmbushja e kërkesave të ligjit për prokurimin publik dhe akteve nënligjore.

Rëndësia : I lartë.

Rekomandojmë: Autoriteti/enti kontraktor, përpara se të nisë një procedurë prokurimi për blerje mallrash të ngarkojë me detyrë për studimin e tregut, një ose disa persona, që mund të jenë një grup pune i ngritur çdo fillim viti, ose rast pas rasti. Të studiojë tregun, me qëllim që të përgatisë prokurimin.

Sa më sipër për periudhën nën auditim ngarkohet me përgjegjësi, z. N.D në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe njësia e prokurimit e përbërë nga: zj. M. D., (Personi përgjegjës), J. , z.J., (Prgj.Info/kulla) dhe zj.A. P., Ekonomiste.

Hapja e Tenderit.

Mbi procedurën e hapjes së tenderit është mbajtur proces verbal Nr.3 datë 11.06.2021 nga personi i autorizuar për procedimin në sistem, zj.M. D.

Mbi Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Janë kërkuar kushtet për plotësim nga secili ofertues me qëllim kualifikimin dhe vlerësimin e tyre në procedurë, si mëposhtë:

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimine ofertës, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:

Operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, duhet që të plotësojnë kapacitetet ligjore, teknike dhe profesionale për kryerjen e këtij prokurimi.

Operatori ekonomik duhet të ketë pjesë të veprimtarisë së subjektit të tij, të regjistruar pranë QKB-s, shitjen e mjeteve.

OE kanë paraqitur me anë të Ekstraktit të lëshuar objektin e veprimtarisë dhe që përputhet me kërkesat e mësipërme.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

-Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore për tre vitet 2018, 2019 dhe 2020 me një vlerë jo më të ulët se fondi limit që prokurohet.

Ka paraqitur vetëm xhiron vjetore të vitit 2020.

-Kopje e vërtetuar të bilanceve të dy viteve të fundit (2019 dhe 2020) të paraqitur pranë Administratës Tatimore të konfirmuar nga ky autoritet.

Ka paraqitur dorëzimin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë (DRTT) vetëm bilancin e vitit 2020, konfirmuar nga DRT me shkresë nr. 8304, Prot datë 19.04.2021.

-Vërtetim të lëshuar nga autoritetet lokale, për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2020.

Ka paraqitur vërtetim për likuidimin e taksave vendore pranë Bashkisë Tiranë, me shkresë nr T-3696/1Prot, datë 28.04.2021.

2.3 Kapaciteti teknik:

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

a) Autoriteti Kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, kontrata furnizimi ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

-Nga dokumentet e dorëzuar në SPE, rezulton që ky kriter është i përmbushur.

c) Operatorët Ekonomik duhet të paraqesin një deklaratë nga administratori i shoqërisë, që mjeti është në gjendje të rregullt pune dhe sipas gjithë specifikimeve teknike të kërkuara. Operatorët Ekonomik duhet të paraqesin një deklaratë ku merr përsiper një garanci 2-vjeçare për mjetin objekt kontrate.

-Nga dokumentet e dorëzuar në SPE, rezulton që ky kriter është i përmbushur.

Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalog për mjetin objekt i këtij prokurimi, me qëllim përmbushjen e specifikimeve teknike dhe standarteve të kërkuara. Në katalogun përkatës të jetë specifikuar produkti që është paraqitur në ofertë dhe specifikimet teknike.

Ka paraqitur katalog vetëm OE konkurent, T... shpk.

Operatori ekonomik, L...nuk ka paraqitur katalog për mjetin.

Për mjetin objekt prokurimi, operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të shprehet që në rast të shpalljes fituese të ofertes së tij, merr përsiper të gjitha pagesat doganore në Republikën e Shqipërisë.

Automjeti duhet të jetë i certifikuar nga prodhuesi.

Mbi vlerësimin e ofertave

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit "E Hapur". Në dosje administrohet procesverbali për hapjen, shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave, mbajtur më datë 28.06.2021. Nisur nga ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, kanë paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në procedurë 2 OE, me ofertat e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës pa tvsh
1		9,799,500
2		9,888,900

Burimi i të dhënave: SPEPunoi: KLSH

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, KVO ka konstatuar se; *OE LEKA-2007* ka mungesa në dokumentacion, sipas kërkesës në pikën **2.3 Kapaciteti Teknik**, germa a) të kushteve të vecanta të kualifikimit (KVK), ku është kërkuar; Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalog për mjetin objekt i këtij prokurimi, me qëllim përmbushjen e specifikimeve teknike dhe standarteve të kërkuara. Në katalogun përkatës të jetë specifikuar produkti që është paraqitur në ofertë dhe specifikimet teknike. Nuk ka arritur të sjellë katalogun për automjetin dhe paisjet (koshat e mbeturinave) të kërkuara në DST. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, KVO ka vlerësuar se, oferta e paraqitur nga "**T...**" *Shpk* me një vlerë të përgjithshme prej **9,888,900 Lekë (Nëntë milion e tetëqind tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind) lekë pa Tvsh**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Konkluzione:

Grupi i auditimit sa më sipër konstaton se:

1. Lidhur me vlerësimin dhe shpalljen e pavlefshme ofertën e paraqitur të operatorit ekonomik (OE) L..., KVO ka vlerësuar drejt dhe në përputhje me kërkesat e LPP dhe akteve nënligjore për zbatim.

2. Në lidhje me vlerësimin dhe shpalljen si ofertë të suksesshme të Operatorit Ekonomik (OE) T. SHPK, është konstatuar se; KVO ka shpallur si ofertë të suksesshme në tender në kundërshtim me kërkesat e ligjore.

Konkluzion i gjetjes.

Në kërkesat e pikës **2.2. të KVK, Kapaciteti ekonomik dhe financiar është kërkuar:**

-Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore për tre vitet 2018, 2019 dhe 2020 me një vlerë jo më të ulët se fondi limit që prokurohet.

1.OE, TIMAC SHPK ka paraqitur vërtetim vetëm për xhiron vjetore te vitit 2020.

-Kopje e vërtetuar të bilanceve të dy viteve të fundit (2019 dhe 2020) të paraqitur pranë Administratës Tatimore të konfirmuar nga ky autoritet.

2. OE, Ka paraqitur dorëzimin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë (DRTT) vetëm 1 (një) bilanc të vitit 2020, konfirmuar nga DRT me shkresë nr. 8304, Prot datë 19.04.2021. Mungon bilanci i vitit 2019.

3. Grupi i auditimit ka konstatuar se Administratori i shoqërisë T. SHPK me Nipt, është zj. A.P, e cila ligjërisht është emëruar me datë 24.05.2021 sipas të dhënave të QKB, Numri i ceshtjes: CN-714276-06-21 ku paraqiten ndryshimet e ndodhura në T. Shpk. Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i largimit të zj.M. K. nga detyra e administratorit dhe emërimin e zj. A.P. Nga data "24/05/2021 deri në datën 24/05/2026.

Referuar Buletinit të Njoftimeve Publike Nr. 7 Datë 18.01.2021 të APP është konstatuar se: **Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "T." shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, , me seli në Tiranë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 12.01.2021-12.07.2022).** Nga të dhënat e marra nga ekstrakti e kësaj historik i kësaj shoqërie ka rezultuar se: zj. A.P është administrator i kësaj shoqërie, referuar;

Numri i ceshtjes: CN-776689-08-21. Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 25.08.2021 për riemërimin e administratorit A.P.

Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratoret:

Kane ndryshuar të dhenat për administratorin: ("A.P."),

Nga Data ishte ("26/08/2016") u bë ("26/08/2021").

Kane ndryshuar të dhenat për administratorin: ("A.P."),

Kohëzgjatja ishte ("26/08/2021") u bë ("26/08/2026")

Sa më sipër KVO, ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e vecanta të kualifikimit por dhe në kundërshtim me: Ligj.Nr 162, datë 23.12.2020. **Neni.76, pika 3, gërma g ku citohet:**

Çdo operator ekonomik skualifikohet nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit nëse është në një nga situatat e mëposhtme:

g) Operatori ekonomik ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfutur fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Për veprimet dhe mosveprime, të konstatuara sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO) z. M. P., zj. A. D.dhe z. T.P.

Gjetje.2

Situata: Vlerësimi i ofertave në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik.

1. Në lidhje me vlerësimin dhe shpalljen si ofertë të suksesshme të Operatorit Ekonomik (OE) TIMAC SHPK, është konstatuar se; KVO ka shpallur si ofertë të suksesshme në tender në kundërshtim me kërkesat e ligjore, argumentuar si më poshtë:

- **OE, T... SHPK ka paraqitur vërtetim vetëm për xhiron vjetore te vitit 2020.**

- **OE, Ka paraqitur dorëzimin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë (DRTT) vetëm 1 (një) bilanc të vitit 2020, konfirmuar nga DRT me shkresë nr. 8304, Prot datë 19.04.2021.**

- **Mungon bilanci i vitit 2019.**

- Referuar Buletinit të Njoftimeve Publike Nr. 7 Datë 18.01.2021 të APP është konstatuar se: Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti

“T...” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Tiranë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 12.01.2021-12.07.2022). Nga të dhënat e marra nga ekstrakti e kësaj historik i kësaj shoqërie ka rezultuar se: zj. A. P. është administrator i kësaj shoqërie

- Administratori i shoqërisë T... SHPK, zj. A. P., e cila ligjërisht është emëruar me datë 24.05.2021 sipas të dhënave të QKB, Numri i ceshtjes: CN-714276-06-21 ku paraqiten ndryshimet e ndodhura në T... Shpk. Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i largimit të zj.M. K. nga detyra e administratorit dhe emërimin e zj. A. P. Nga data "24/05/2021 deri në datën 24/05/2026.

Referuar Buletinit të Njoftimeve Publike Nr. 7 Datë 18.01.2021 të APP është konstatuar se: Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “T...” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Tiranë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj, (duke filluar nga data 12.01.2021-12.07.2022). Nga të dhënat e marra nga ekstrakti e kësaj historik i kësaj shoqërie ka rezultuar se: zj.Arjeta Puca është poashtu administrator i kësaj shoqërie.

Në Ligjin Nr 162, datë 23.12.2020, Neni.76, pika 3, gërma g citohet:

Çdo operator ekonomik skualifikohet nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit nëse është në një nga situatat e mëposhtme:

...

g) Operatori ekonomik ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfutur fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. Argumentuar sa më sipër KVO duhet të skualifikonte nga gara edhe OE TIMAC shpk e për pasojë të propozonte fillimin e një procedure të re.

Kriteri: Ligji 162/2020 në fuqi për Prokurimin Publik, kryesisht Neni.76, pika 3, gërma g.

Ndikimi/efekti: Vlerësimi dhe shpallja fitues në kundërshtim me parimet dhe aktet ligjore e nënligjore të Prokurimit Publik.

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të Prokurimit Publik.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, të marrë masa që zyrtarët e prokurimeve të azhurnohen vazhdimisht me vendimet e APP, për tu informuar mbi rastet e përjashtimeve nga procedurat e tenderave të Operatorëve Ekonomikë për shkelje të ndryshme në Prokurimet Publike, bazuar në të gjithë përcaktimet ligjore dhe konsekuencat që sjellin rastet e konstatuara. Operatorët ekonomikë të cilët gjenden në këto kushte, nuk duhet të kualifikohen apo të shpallen fitues në tendera publik deri në afatin e përcaktuar nga APP, për sa kohë nuk ka pezullim vendimi nga organet gjyqësore.

8. Procedura e prokurimit me objekt “Rehabilitim I rrjetit ujitës Malaj-Tarazh”, Bashkia Mirditë

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “ Rehabilitim I rrjetit ujitës Malaj-Tarazh faza 3 ”, Bashkia Mirditë		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 52, datë 19.02.2021	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Urdhër 52, datë 19.02.2021	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave
2. Lloji i Procedurës –“E hapur, punë” Nr. REF-88063, datë 23.02.2021	Njësia e Prokurimit 1. M.D. , (Personi përgjegjës), Jurist 2. R.B. , Inxhinier 3. A.P. , Ekonomiste	Urdhër nr. 53, datë 19.02.2021 M.P. , Kryetar A.D. , Inxhinier T.P Ekonomist

5. Fondi Limit (pa TVSh) 37,465,636 lekë.	6. Oferta fituese (pa TVSh) BOE "L... .." shpk me ofertë 35,217,590 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr.1 me nr. 276/4 prot, dt. 08.06.2021 me afat 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës.	7. Diferenca me fondin limit (pa TVSH) 2,248,046 lekë ose 7.7 %
8. Data e hapjes së tenderit Datë 06.04.2021	9. Burimi Financimit (grant) Programi i Zhvillimit Rajonal Shqipëri (PZHRSH)	10. Operoret Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 4 OE/BOE b) S'kualifikuar 2 OE/BOE, c) Kualifikuar 2 OE/BOE
11. Ankimime; <i>Nuk ka ankesë.</i>	12. Përgjigje Ankesës nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nuk ka

a-Nga auditimi i procedurës së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është "E Hapur", me vlerë 37,465,636 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Programi i Zhvillimit Rajonal Shqipëri (PZHRSH).

b-Mbi përlogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike.

-Projekti i zbatimit, specifikimet teknike dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëritë "A..." ShPK & "E..." ShPK dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, z. N. D., në vitin 2020.

Situata 1.

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e përgjithshme e të veçanta për kualifikim të vendosura në DST nga Njësia e Prokurimit, është mbajtur procesverbal pa nr prot, datë 22.02.2021, veprim në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", nenin 61, "Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit", pika 2, sipas të cilës "Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërish, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit".

c- Mbi hartimin e Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Në kuadër të zhvillimit të procedurës së prokurimit me objekt "**Rehabilitim i kanalit ujëtes Malaj-Tarazh (Faza 3)**", Bashkia Mirdite, me fond limit **37'465'636 lekë** (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqint e tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Njësia e Prokurimit, më datë 24.03.2021 mbi bazën e rekomandimeve të APP-së në lidhje me dokumentet e tenderit, ka kryer ndryshimin e disa prej kriterëve. Në mbështetje të nenit 63 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, VKM-së nr.914, datë 29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" e ndryshuar, janë bërë ndryshime në shtojcën **12**, me ndryshimet dhe sqarimet perkatëse, të cilat janë ngarkuar në SPE por nuk janë njoftuar OE ofertues dhe nuk është mbajtur proces verbal për këto ndryshime. Ndryshimet janë reflektuar vetëm në Raportin Përmbledhës.

Titulli i gjetjes: Kriteret e kualifikimit për pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të pa argumentuara shkresërisht.

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rehabilitim i rrjetit ujitës Malaj-Tarazh”, Bashkia Mirditë Faza 3”, me fond limit në shumën 37,465,636 lekë pa TVSh dhe me vlerë kontrate në shumën 35,217,590 lekë pa tvsh, me OE fitues “L...” sha. rezulton se nga Bashkia Mirditë, Njësia e hartimit të kriterëve të kualifikimit, miratuar nga titullari i AK, rezulton se në mënyrë të paargumentuar dhe justifikuar, janë hartuar dhe miratuar kriteret jo në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, duke ulur ndjeshëm integritetin dhe besueshmërinë e procedurës së prokurimit përmes vendosjes së kriterëve për një OE thuasje të paracaktuar. Këto kriteret nuk duhet të vendosen pasi referuar LPP vendosja e tyre, *ndikon në një ngushtim të konkurrencës së lirë, duke kufizuar pjesëmarrjen, dhe mostrajtim të barabartë ndërmjet Operatorëve Ekonomikë. Këto veprime bien ndesh me qëllimin dhe parimet e kuadrin ligjor për prokurimin publik. Referuar grafikut të punimeve, specifikimeve teknike të projektit dhe relacionit teknik, nuk shpjegohet në asnjë moment përlllogaritja e orëve të punës apo argumentimi i stafit të kërkuar se si rezultat i kujt llogaritjeve (analize) është kërkuar një numër i tillë punonjësish.*

-Lidhja e kontratës.

Është lidhur kontrata nr. 1 me shkresë nr. 276/4 datë 08.06.2021 me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (FAZA 3) me palë kontraktuese Bashkia Mirditë, e përfaqësuar ligjërisht nga Kryetari i Bashkisë z. N. D. në cilësinë e Autoriteti Kontraktor (AK). Afati i së cilës është përcaktuar 365 ditë kalendarike ose 12 muaj nga momenti i lidhjes.

Kontrata e mësipërme është amenduar me shkresë nr. 276/9 datë 08.10.2021 nga AK z.N.D. Në nenin 1, të kontratës së amenduar, qëllimi ka qenë respektimi i i afatit të kontratës së grantit Nr.07 datë 27.11.2020 e lidhur ndërmjet Fondacionit “Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipëri” (PZSHS) dhe Bashkisë Mirditë për nevoja të kësaj bashkie.

Në nenin 2 të kësaj kontrate objekt amendimi ka qenë ndryshimi i afatit të kontratës nga ku është ulur afati i realizimit të kontratës nga 12 muaj dhe është bërë 8 muaj, bazuar në kërkesat e parashtruara në Nenin 16, nënpika 16.2 të kontratës ndërmjet PZHRSH dhe Bashkisë Mirditë ku citohet se: Në asnjë rast, shtyrja e periudhës së zbatimit të projektit nuk mund të jetë më vonë se data 28.02.2022. Përsa sipër, marrë parasysh faktin se kjo kontratë përkon me një periudhë në të cilën autoriteti kontraktor dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit dhe të kushteve të vecanta të kualifikimit, duhet të kenë pasur dijeni për afatet dhe kërkesat e kontratës për zbatim, kanë llogaritur afate në tejkalim të zbatueshmërisë. Amendimi i kontratës është kryer në një periudhë prej 4 muaj më pas nga lidhja e saj. Kjo tregon se kushtet dhe kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë **krijuar mundësinë për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar.**

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, neni 2 “Parimet e përzgjedhjeje”, neni 20, “Mosdiskriminimi”.

-VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar, neni 26, “Kontratat për punë publike”, nenin 46 I LPP-së, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”.

neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”.

Ndikimi/Efekti: Kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm në tender.

Shkaku: Vendosja e kriterëve në mospërputhje me kuadrin ligjor të PP.

Rëndësia: I lartë.

Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, Përgjegjësi i Prokurimeve, të marrë masat e duhura që në procedurat e prokurimit publik të mbahen parasysh kërkesat ligjore për

argumentimin e të gjitha kriterëve të vendosura dhe specifikimeve teknike, të lidhura me procedurën e prokurimit, me qëllim konkurrencën e lirë dhe shmangien e kërkesave diskriminuuese, ndaj operatorëve ekonomikë.

Lidhur me mangësitë e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Titullari i AK z. N. D., anëtarët e NJP z .R.B., Inxhinier, zj. M. D. në cilësinë e juristes dhe personit përgjegjës për administrimin dhe përgatitjen e dokumenteve të tenderit.

Në lidhje me zhvillimin e procedurës dhe vlerësimin e ofertave nga KVO.

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “E Hapur”. Në dosje administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 12.05.2021. Nisur nga ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në procedurë OE, me ofertat e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës pa tvsh
1		34,548,266
2		35,217,590
3		31,785,592
4		36,491,284

Burimi i të dhënave: SPE Punoi: KLSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. "S..." shpk,

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave konstatohet se ky operator ekonomik nuk plotëson kriteret vendosura në DST dhe konkretisht:

- Mjeti me targë ...i ka mbaruar kolaudimi qe me date 26.12.2020.
- Mjeti me targë ... Autopompë betoni i ka mbaruar kolaudimi që me datë 23.12.2020.
- Mjeti me targë ... nuk është shoqëruar me foto.
- Saldatori i paraqitur si specialist nuk është i kualifikuar me dëshmi kualifikimi sipas standartit UNI EN 13067:2013 të kërkuar në DST.
- Inxhinierët G. M., E. S. dhe V. T. janë te angazhuar në kontrata te tjera sipas deklarates së vetë subjektit, cka bie në kundërshtim me deklaratën e paraqitur në tender që inxhinieri Engjellushe Sako, e paraqitur si Drejtuese teknike në objekt është e pa angazhuar.
- Manovratorët: A. Z., F. L., K.M. nuk janë të pajisur me IQT, pra nuk plotëson kërkesën Nr.10 të DST për manovratorët.
- Shoqëria nuk ka specialist ekspert mjedisi të pajisur me licensë kodi III.2.A sipas kërkesës Nr.5 te DST.
- Shoqëria nuk ka specialist të pajisur me certifikatë për sigurimin dhe kontrollin e cilësisë sipas ISO 9001/2015 të kërkuar në pikën nr.5 te DST.

Shoqëria nuk plotëson pikën 13/a te DST. Nuk ka licensë II.2.B për grumbullim, transport, material dhe mbetje të tjera jo te rrezikshme si llumrat etj.

2."A...", shpk & U..." shpk.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave konstatohet se ky bashkim operatorësh ekonomik nuk plotëson kriteret vendosura në DST dhe konkretisht:

OE, "U..."shpk ka këto mungesa në dokumentacion:

- Kamioni MT 3419 A mungon certificate e pronësisë.
- Ne punën e ngjashme te paraqitur me objekt “Rehabilitim I Argjinatures se lumit Buna Pentar, Luarez Shkoder” realizuar ne bashkepunim, dokumentacioni ndermjet

operatoreve “V...” shpk, “E...” shpk dhe “V...” shpk, mungon Prokura e Posacme e paraqitur në fazën e tenderimit.

- Mungon deshmia e kualifikimit profesional per 2 (dy) punonjes, kur ne DST është kerkuar:

- OE, “A...” shpk ka këto mungesa në dokumentacion:

- Mjeti autobetoniere dhe nje fadrome me goma janë paraqitur si mjete te patarguara e per rrjedhoje mungojne dokumentacioni teknik i kerkuar si dhe fadromes se dyte te paraqitur ... i ka skaduar siguracioni.

- Shoqeria “A...” shpk ka paraqitur pajisjen teknike “kompresor” per te cilen nuk disponon fature tatimore apo doganore.

- Shoqeria “AE...” shpk ka paraqitur autobetonieret e marra me qira nga Shoqeria “D...” shpk me datë 03.04.2021 me Nr. 2058 Rep dhe Nr. 462 Kol te cilat nuk shoqerohen me foto.

- Inxhinieri I paraqitur si Drejtues Teknik ne Licence, Pergjegjes per mbrojtjen e shendetit ne pune nuk ka IQT.

- Specialistit hidraulik i ka skaduar kontrata e punes si dhe nuk ka IQT. Po keshtu dy specialistet karpentier nuk kane IQT. Teknikut te Ndertimit i ka perfunduar kontrata e punes.

- Asnjeri nga BOE pjesëmarrës në Joint-Venture nuk ka paraqitur Licence III.2.B (Grumbullim, magazinim dhe transport I mbetjeve jo të rrezikshme), të lëshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit.

- BOE ka krijuar gabim bashkëpunimin ndermjet tyre. Kjo për arsye sepse në DST kerkohen 80 punonjes për periudhen Korrik 2020-Shkurt 2021, ndërsa “A...” sh.p.k ka mesatarisht 30.5 punonjës për këtë periudhë dhe maksimalisht mund të marre 38.125% në joint-venture nderkohë qe ka marrë 60% duke mos plotesuar kështu kapacitetin ne burime njerëzore të kërkuara ne tender per permbushjen e objektit.

- Asnjeri nga BOE nuk ka paraqitur lejen III.I.A për Impiantin e Betonit të kërkuar në DST.

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës pa nr. prot, datë 21.05.2021, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. N. D.

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se “BOE “A...” Shpk & “U...” Shpk dhe “S... Shpk kanë mungesa në dokumentacionin e paraqitur në SPE dhe janë skualifikuar me të drejtë nga KVO.

9. Procedura: Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të perbashketa në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit per banesat individuale”, Bashkia Mirditë.

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: <i>Punime Rindertimi ne “ Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të perbashketa në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit per banesat individuale”, Bashkia Mirditë</i>		
1. Lloji i Procedurës së Prokurimit “I kufizuar, marrëveshje kuadër” Urdhri nr 164, nr.2531 Prot, datë 25.06.2021, REF-99877-07-01-2021	2 Njësia e Prokurimit M.D A.P B.D	3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr 165, nr.2531/1 prot,datë 25.06.2021 M.P T.P A.D R.B M.M

4. Fondi Limit (pa tvsh) 623,224,034 lekë	5. Ofertat fituese (pa tvsh) 4 OE të kualifikuara për marrëveshjen kuadër	5.1. Oferta fituese e 4objekteve 603,767,976 lekë -Pallatet 361,731,224 lekë -Obj. Pub.103,177,350 lekë -Ob. Arsim 97,860,882 lekë -Prishja obj.40,998,520 lekë 5.2. Diferenca nga fondi limit 19,456,058 lekë
6/1 Data e hapjes së tenderit Data 20.07.2021	7. Burimi Financimit Buxheti i shtetit	8. Kontrata -Pallatet nr.2531/13 prot,dt 07.09.2021 -Obj.Pub. nr.3976 prot, dt.13.10.2021 -Obj.Arsimore nr.3974 prot, dt.13.10.2021 -Prishja obj. Nr.3510/12 prot, dt.22.09.2021
6/2 Kohezgjatja e kontrates, (marrëveshjes kuadër) 18 muaj		

A. Mbi realizimin e procedurës së prokurimit.

-Rindërtimi i objekteve arsimore do të realizohet sipas VKM-Nr.131, date 03.03.2021, Për “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Kavajë dhe Mirditë”, VKM Nr.281, date 12.05.2021 Per “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkinë Mirditë”, VKM Nr.200, date 25.03.2021,Per “Përdorimin e fondit të rindërtimit përf inancimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, VKM Nr.238, date 14.04.2021 per “Përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të 3 (tre) objekteve në bashkinë Mirditë dhe caktimin e bashkisë Mirditë si njësi zbatuese”, VKM Nr.280, date 12.05.2021, për “Përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në bashkinë Mirditë”.

-Është miratuar në Këshillin Bashkiak me Vendim nr.47 datë 21.04.2021, lista e mjediseve të përbashkëta, në ndërtesa kolektive (pallate) në qytetet Rrëshen dhe Rubik, Bashkia Mirditë përfituese të grandit për rikonstruksion.

Bazuar korrespondencave midis Institutit të Ndërtimit dhe Bashkisë Mirditë, nëpërmjet shkresës nr.505/1 prot, date 23.03.2021 është bërë konfirmimi i akt konstatimeve nga ana e Institutit të ndertimit, ku është përcaktuar lista e objekteve të cilët janë për rikonstruksion.

Objektet si më poshtë:

- Rikonstruksion Godina nr.3 (3KT), Shkolla 9 vjecare “Pashko Vasa” Rreshen
- Rikonstruksion Kopeshti I Femijëve Rreshen (godina e vjetër) 2KT.
- Rikonstruksion Kopshti I fëmijëve me aftësi ndryshe (Ish godina e SHIK) 3KT, Rrëshen
- Rikonstruksion ish/Godina e bashkise Rreshen 4KT
- Rikonstruksion Qendra Kulturore e Femijëve Rreshen (ish/kinemaja)
- Rikonstruksion Godina e Muzeut Historik 1KT
- Rikonstruksion dhe riparimi I ambjenteve të përbashkëta dhe në bashkepronësi (Pallate banimi) në qytetet Rrëshen dhe Rubik.
- Pergatitja e shesheve për banesat individuale në Njësiti Administrative.

b. Llogaritja e fondit limit.

Llogaritja e fondit limit është bërë mbi bazën e sipërfaqes të rikonstruksionit dhe punimeve që do të kryhen, për të cilat janë hartuar preventivat përkatës për secilin objekt. Në total, fondi limit total është 623,224,034 lekë pa tvsh.

-Me urdhrin e prokurimit të titullarit të Bashkisë Mirditë, urdhërohet të kryhet prokurimi i përshpejtuar në kuadër të procesit të rindërtimit me objekt "Punime Rindërtimi në “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të

ndërtimit per banesat individuale”, Bashkia Mirditë”, në mbështje të **nenit 42** të Aktit normativ nr. 9 datë 16.12.2019 "Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore".

Me datë 24.06.2021 hartohet procesverbali i argumentimit të specifikimeve teknike dhe kritereve kualifikuese.

c. Kriteret e veçanta te kualifikimit.

Kriteri për zgjedhjes së fituesit (Faza e dytë) përbëhet:

Kriteret e Vlerësimit

- | | |
|---|---------------|
| (i) Çmimi më i ulët | [0 – 60 Pikë] |
| (ii) Koha e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit | [0 – 30 Pikë] |
| (iii) Cilësia | [0 – 10 Pikë] |

Procedura e prokurimit është hedhur në sistem me datë 01.07.2021, nderkohe me date 8 korrik 2021 Koordinimi APP rekomandon AK për rishikim të kritereve të tenderit. Nga AK behet modifikimi i kritereve duke marre ne konsiderate Koordiminim dhe me date 12.07.2021 ngarkohet shtojca ne SPE me ndryshimet perkatese.

Është kërkuar:

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë pjesë te stafit drejtues Teknik të shoqërisë:

<i>Inxhinier Ndërtimi</i>	2 (dy)
<i>Arkitekt</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Elektrik</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Elektronik</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Hidroteknik</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Mjedis</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Topograf</i>	2 (dy)

Per stafin drejtues Teknik të mësipërm Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacionin si me poshte:

Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare, Librezë pune. Si dhe të figurojnë në listëpagesat e kompanise per periudhen Shtator 2020 – Prill 2021.

ËSHTË kërkuar kriteri 2.3.4, me nderhyrjen e koordinimit te APP-së për rishikim e kritereve, Autoriteti Kontraktor, me date 12.07.2021 ben ndryshimet e kritereve nepermjet shtojces me modifikim dokumentash.

Pika 2.3.4 bëhet ;

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te kete pjese te stafit drejtues teknik te shoqërise :

<i>Inxhinier Ndërtimi</i>	2 (dy)
<i>Arkitekt</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Elektrik</i>	2 (dy)
<i>Inxhinier Elektronik</i>	1 (një)
<i>Inxhinier Hidroteknik</i>	1 (një)
<i>Inxhinier Mjedis</i>	1 (një)
<i>Inxhinier Topograf-</i>	1 (një)

Per stafin drejtues teknik te mesiperm Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacionin si me poshte: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare, Libreze pune. si dhe të figurojnë ne listepagesat e kompanise per periudhen Shtator 2020 – Prill 2021.

Një punësim mesatar I të paktën **250** (dyqint e pesëdhjete) personave të siguruar për periudhen Shtator 2020 – Prill 2021. Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj;

b) Listë-pagesat e punonjësve të konfirmuar nga Administrata Tatimore lidhur me nr e tyre nuk është argumentuar saktë nga NJP vendosja e tyre, në përputhje me natyrën.

Është kërkuar te pika 2.3.3, me nderhyrjen e koordinimit te APP-së për rrishimikim e kritereve, Autoriteti Kontraktor, me date 12.07.2021 ben ndryshimet e kritereve nëpërmjet shtojces me modifikim dokumentash.

Pika 2.3.3 Bëhet;

2.3.3 Një punësim mesatar i të paktën **200** (dyqind) personave të siguruar për periudhën Shtator 2020 – Prill 2021. Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

a) Vërtetim të lëshuar nga AdministrataTatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj;

b) Listë-pagesat e punonjësve të konfirmuar nga AdministrataTatimore.

Përsa i përket numrit 200 të punonjësve, nga NjP, nga grupi I auditimit është bërë argumentimi i konstatimit si vijon:

Në dosjen e tenderit nuk ka dokument, që të vërtetojë konkretisht argumentimin teknik për numrin 200 të punonjësve. Në lidhje me këtë kriter, konstatohet se NjP ka kërkuar një numër të pa-argumentuar teknikisht punonjësish duke mos u bazuar në asnjë analizë konkrete e cila do të mund të përcaktojë numrin minimal të punonjësve të domosdoshëm, për realizimin e punimeve objekt kontrate, pretenduar sipas: pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Në rastin konkret, NjP i ngritur për hartimin e kritereve, duke kërkuar një numër të pabazuar dhe të paargumentuar punonjësish, vendosja e këtij kriteri eventualisht sjell kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, me një numër më të ulët punonjësish se ai i vendosur në këtë kriter. Ky kriter me ndjeshmëri në konkurrencën e OE garues, është i pa-argumentuar nga grupi i punës, çka bie në kundërshtim me LPP.

Sa më sipër, vendosja e këtij kriteri është në kundërshtim me pikën 2, të nenit 78 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku theksohet: “...Në çdo rast hartimi i tyre (kriteret + dokumentet e tenderit) duhet të argumentohen teknikisht dhe ligjërish, si dhe të dokumentohet në një procesverbal. Këto veprime janë në papajtueshmëri me Neni 41 të Aktit normativ nr. 9 datë 16.12.2019 "Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore" “Parimet e prokurimit publik për rindërtimin” pika b 1. Prokurimi publik për rindërtimin siguron nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë.

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit, me përbërje zj. M.D, zj. A.P dhe z. B.D.

- Në DT përcaktohet Metodologjia që do të aplikohet nga autoriteti përgjegjës në fazën e dytë:

Janë percaktuar planifikimi i kontratave marrveshje kuader, qe në fazën e dytë do të behët minikonkurs për secilin objekt më vete duke ju referuar LPP 162/2020, aktit normativ nr.9 date 16.12.2019.

- Në preventivat e punimeve të përcaktuara në DT, citohet se;

*Autoriteti Kontraktor ka percaktuar/pergatitur preventivat e punimeve dhe projektet per secilin objekt dhe ka perzgjedhur llojin e procedurës së prokurimit referuar LPP-së 162/2020 neni 43”Procedure e kufizuar”, VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Rregullat e Prokurimit Publik”, e ndryshuar neni 39 ‘Këkesa të veçanta për kontratat per pune publike” pika 1. *Punet publike mund te prokurohen, a) me anë të punimeve me matje në bazë të cmimeve fikse, ne rastet kur vellimi i punimeve te specifikuara ne projekt preventiv mund te ndryshoje gjate realizimit. Në këtë rast, kontraktori eshte i detyruar te ruajë pa asnjë ndryshim çmimet per**

njesi te percaktuara në ofertën e dorëzuar. Neni 48 Procedurë e kufizuar si dhe aktit normativ nr. 9 datë 16.12.2019 "Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore".

c. Mbi vlerësimin dhe kualifikimin e operatorëve.

-Me nr.2531/4 prot, datë 06.08.2021 shpallet njoftimi i operatoreve ekonomik të suksesshëm për procedurën e zhvilluar me datë 20.07.2021. Nga vlerësimi në sistem kualifikohen 4 (katër) OE dhe skualifikohet 1(një) OE. Operatorët ekonomik të kualifikuar janë:

1-BOE "A..." shpk & "G. ..." shpk, përfaqësuar nga OE "A..." shpk.

2-BOE "L..."sha & "... " shpk, përfaqësuar nga OE "L..." sha.

3-BOE "U..."shpk& "N..." shpk, përfaqësuar nga OE "U..." shpk.

4-OE "U..."shpk

Operatori ekonomik i skualifikuar është :

1- OE "H..."shpk,

Pas përfundimit të afateve për ankimim, që në rastin konkret nuk ka pasur ankesa, me datë 12.08.2021 miratohet nga titullari i Autoritetit Kontraktor raporti përmbledhës i procedurës. Me nr. 3122 prot. Datë 12.08.2023, nënshkruhet marrëveshja kuadër me 4 Operatorë ekonomikë, ku përcaktohen rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes konkursit ndërmjet OE-ve që janë palë e marrëveshjes kuadër. Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër është 18 muaj.

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës dhe palë në marrëveshjen kuadër :

1- BOE- "A..." shpk& "G..." shpk, përfaqësuar nga OE "A..." shpk, me nr.3122 Prot, datë 12.08.2021.

2-BOE- "L..."shpk& "... " shpk, përfaqësuar nga OE- "L..." shpk, me nr.3123 Prot, datë 12.08.2021

3-BOE- "U..."shpk& "N..." shpk, përfaqësuar nga OE- "U..." shpk, me shkresë nr.3149 prot, datë 13.08.2021

4-OE- "U..." shpk, me nr.3121 prot, datë 12.08.2021.

-Në zbatim të Urdhrit të Prokurimit Nr.164, nr.2531 Prot, datë 25.06.2021 dhe Urdhrit për ngritjen e komisionit të vlerësimi të ofertave nr. 165, nr.2531/1 Prot, datë 25.06.2021, Komisioni i Vlerësimit të ofertave (KVO) në zbatim të nenit 43 të Aktit Normativ nr.9/2019, procedoi me hapjen e dorëzimit të ofertave të paraqitur nga operatorët palë në marrëveshjet kuadër.

Minikonkursi 1:

- Mbi zhvillimin e procedurës së minikonkursit I (faza II) dhe vlerësimit të ofertave datë 18.08.2021, për objektin; "Rikonstrukcion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rreshen dhe Rubik" Bashkia Mirditë në zbatim të Marrëveshjes Kuadër, u është bërë ftesa për ofertë, OE të suksesshme në sistemin e prokurimeve elektronike.

-Faza II hapja e ofertave në minikonkurs. Në datën 18.08.2021 në prezencë të KVO dhe të përfaqësuesve pjesëmarrës të operatorëve, është zhvilluar procesi i hapjes e ofertave. Pas shqyrtimit të ofertave, në fazën e minikonkursit me objekt; "Rikonstrukcion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rreshen dhe Rubik" Bashkia Mirditë, me fond limit 372,099,500 (treqint e shtatëdhjetë e dy milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqint) lekë pa tvsh, komisioni ka shpallur fitues OE "...shpk. Në lidhje me këtë procedurë **nuk ka patur** ankimime administrative.

Minikonkursi 2:

- Mbi zhvillimin e procedurës së minikonkursit II (faza II) dhe vlerësimit të ofertave datë 06.09.2021, për objektin; *“Prishja dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit për banesa individuale në Njesite Administrative Rrëshen, Rubik, Kthellë, Fan, Kacinar, Orosh, Selite”*, Bashkia Mirditë në zbatim të Marrëveshjes Kuadër, u është bërë ftesa për ofertë OE të suksesshme në sistemin e prokurimeve elektronike. Kohëzgjatja e kontratës: 6 muaj.

-Faza II hapja e ofertave në minikonkurs.

Në datën 06.09.2021 në prezencë të KVO dhe të përfaqësuesve pjesëmarrës të operatorëve, u zhvillua procesi i hapjes e ofertave. Kanë qenë pjesëmarrës në fazën e minikonkursit me objekt; *“Prishja dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit për banesat individuale në Njesite Administrative Rrëshen, Rubik, Kthelle, Fan, Kacinar, Orosh, Selite”*, Bashkia Mirditë me fond limit 43’687’591 Lekë (dyzet e tre milion e gjashtëqint e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqint e nëntëdhjetë e një) Lekë pa tvsh, operatorët si më poshtë.

Nr	Operatori Ekonomik	Oferta		Afati		Cilesia		Shuma	Klasifikimi
		Vlera (lek)	Pike	Muaj	Pike	Metodologjia	Pike		
1		40,998,520	60	5	30	Po	10	100	I
2		42,918,413	59.64	6	25	Jo	0	84.64	III
3		43,072,720	59.36	6	25	Po	10	94.64	II

Pas shqyrtimit të ofertave, komisioni ka shpallur fitues OE “L.VII” sha. Në lidhje me këtë procedurë nuk ka patur ankimime administrative.

Minikonkursi 3:

- Mbi zhvillimin e procedurës së minikonkursit III (faza II) dhe vlerësimit të ofertave datë 15.09.2021, për objektin; *“Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”*, Bashkia Mirditë në zbatim të Marrëveshjes Kuadër, ju është bërë ftesa për ofertë OE të suksesshme në sistemin e prokurimeve elektronike. Kohëzgjatja e kontratës: **14 muaj**.

-Faza II hapja e ofertave në minikonkurs.

Në datën 06.09.2021 në prezencë të KVO dhe të përfaqësuesve pjesëmarrës të operatorëve, është zhvilluar procesi i hapjes e ofertave. Kanë qenë pjesëmarrës në fazën e minikonkursit me objekt; *Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”*, Bashkia Mirditë me fond limit 100,925,131 (njqint milion e nëntëqint e njëzet e pesë mijë e njëqint e tridhjetë e një) lekë pa TVSH, operatorët si më poshtë.

Nr	Operatori Ekonomik	Oferta		Afati		Cilesia		Shuma	Klasifikimi
		Vlera (lek)	Pike	Muaj	Pike	Metodologjia	Pike		
1		98'680'044	59.2	14	27.86	Po	10	97.06	II
2		97'367'901	60	13	30	Jo	0	90	IV
3		97'860'882	59.7	13+10 dite	29.26	Po	10	98.96	I
4		99'343'490	58.81	14	27.86	Po	10	96.67	III

Pas shqyrtimit të ofertave, komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) ka shpallur fitues operatorin ekonomik (OE) “U...” shpk. Në lidhje me këtë procedurë nuk ka patur ankimime administrative.

Minikonkursi 4:

- Mbi zhvillimin e procedurës së minikonkursit IV (faza II) dhe vlerësimit të ofertave datë 17.09.2021, për objektin; *“Rikonstrukcion të objekteve publike në qytetin Rrëshen”*, Bashkia

Mirditë në zbatim të Marrëveshjes Kuadër, ju është bërë ftesa për ofertë OE të suksesshme në datë sistemin e prokurimeve elektronike. Kohëzgjatja e kontrates: 14 muaj.

-Faza II hapja e ofertave në minikonkurs.

Në datën 17.09.2021 në prezencë të KVO dhe të perfaqësuesve pjesëmarrës të operatorëve, u zhvillua procesi i hapjes e ofertave. Kanë qenë pjesëmarrës në fazën e minikonkursit me objekt; *Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen*, Bashkia Mirditë me fond limit 106,558,881 (njqint e gjashtë milion e pesqint e pesëdhjetë e tetëmijë e tetëqint e tetëdhjetë e një) Lekë pa TVSH, operatorët si më poshtë.

Nr	Operatori Ekonomik	Oferta		Afati		Çilesia		Shuma	Klasifikimi
		Vlera (lek)	Pike	Muaj	Pike	Metodologjia	Pike	Pike	Renditja
1		103,964,900	59.55	14	24.64	Po	10	94.19	III
2		103,177,350	60	11.5	30	Po	10	100	I
3		103,246,658	59.96	13	26.54	Po	10	96.5	II
4		105,171,710	58.86	14	24.64	Po	10	93.5	IV

Pas shqyrtimit të ofertave, komisioni ka shpallur fitues OE “A...” shpk. Në lidhje me këtë procedurë nuk ka patur ankimime administrative.

Sa më sipër ka fituar oferta me çmimin më të favorshëm ekonomik.

Titulli i gjetjes: Kriteret e kualifikimit të pa argumentuara për pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë.

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “*Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashketa në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit për banesat individuale*”, Bashkia Mirditë me fond limit në shumën 623,224,034 lekë pa tvsh, rezulton se: Përsa i përket numrit 200 të punonjësve, të kërkuar për zbatimin e kontratës, në dosjen e tenderit nuk ka dokument që të vërtetojë konkretisht argumentimin teknik për numrin 200 të punonjësve. Në lidhje me këtë kriter, konstatohet se NjP ka kërkuar një numër të pa-argumentuar teknikisht punonjësish duke mos u bazuar në asnjë analizë konkrete e cila do të mund të përcaktojë numrin minimal të punonjësve të domosdoshëm, për realizimin e punimeve objekt kontrate.

Në rastin konkret, NjP i ngritur për hartimin e kriterëve, duke kërkuar një numër të pabazuar dhe të pa-argumentuar punonjësish, vendosja e këtij kriteri eventualisht sjell kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, me një numër më të ulët punonjësish se ai i vendosur në këtë kriter. Ky kriter me ndjeshmëri në konkurrencën e OE garues, është i pa-argumentuar nga grupi i punës, çka bie në kundërshtim me LPP.

Kriteri: VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, pika 2, neni 78.

Aktit normativ nr. 9 datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore” “Parimet e prokurimit publik për rindërtimin”, Neni 41, pika b 1.

Ndikimi/Efekti: Kufizim i pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm.

Shkaku: Vendosja e kriterëve jo në përputhje me kuadrin ligjor të PP.

Rëndësia: I lartë.

Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, të marrë masat e duhura që në procedurat e prokurimit publik të mbahen parasysh kërkesat ligjore për argumentimin e të gjitha kriterëve të vendosura dhe specifikimeve teknike, të lidhura me procedurën e prokurimit, me qëllim konkurrencën e lirë dhe shmangien e kërkesave diskriminuese, ndaj operatorëve ekonomikë.

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit, me anëtarët si mëposhtë vijon; zj. M. D., zj. A. P.dhe z. B. D.

Viti 2022

Për vitin 2022: Bashkia Mirditë referuar regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit ka zhvilluar gjithsej 36 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 1,150,558,459 lekë pa TVSh, vlerë të kontratës 1,113,407,657 lekë pa TVSh, diferenca midis tyre prej 37,150,802 lekë pa TVSh, ose në masën 3.2 % të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat:

- Blerje me vlerë të vogël, 15 procedura, me fond limit në total prej 7,211,945 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 5,529,281 lekë, duke kursyer shumë prej 1,682,664 lekë;
- E hapur, 1 procedurë, me fondin limit në total prej 26,843,059 lekë pa TVSh, kontrata e lidhur pa TVSh në total prej 22,271,723 lekë, duke kursyer shumë prej 4,571,336 lekë;
- Të kufizuar (Rindërtimi), 10 procedura, me fondin limit në total prej 1,074,380,765 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 1,049,069,487 lekë, duke kursyer shumë prej 25,311,278 lekë;
- E hapur, e thjeshtuar, 10 procedura, me fondin limit në total prej 42,122,690 lekë pa TVSh, kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 36,537,166 lekë, duke kursyer shumë prej 5,585,524 lekë;

Janë audituar tre procedura të hapur, ku ka rezultuar si më poshtë vijon:

10. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtimi I Ujësjellësit qyteti Rubik (Shtesë projekti)”, Bashkia Mirditë

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi I Ujësjellësit qyteti Rubik (shtesë projekti)”, Bashkia Mirditë, Nr. REF-30640, datë 24-05-2022.		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 163, datë 18.05.2022	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Urdhër 163, datë 18.05.2022 Njësia e Prokurimit 1. M.D (Personi përgjegjës), Jurist 2. A.D, Inxhinier 3. A.P, Ekonomiste	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 164, datë 18.05.2022 M.P, Kryetar M.M T.P
2. Lloji i Procedurës – “E hapur, punë”		
5. Fondi Limit (pa TVSh) 26,843,059 lekë.	6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “ASI-2A Co” ShPK me ofertë 22,271,723 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr. 2259/5 prot, dt. 17.08.2022 me afat 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës.	7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 4,571,336 lekë ose 17.03 %
8. Data e hapjes së tenderit Datë 22.06.2022	9. Burimi Financimit Buxheti i Shtetit	10. Operatoret Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 4 OE/BOE b) S’kualifikuar 0 BOE, c) Kualifikuar 4 OE/BOE
11. Ankimime; nuk ka ankesë.	12. Përgjigje Ankesës nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nuk ka

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E Hapur”, me vlerë 126,838,174 lekë pa TVSH, i cili do të financohet nga Buxheti i Shtetit.

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi

Në dosjen e prokurimit administrohet shkresa e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve me nr. 482 prot., datë 14.02.2020, sipas të cilës është bërë ndarja e fondeve për ndërtimin, mbikëqyrjen dhe kolaudimin e objektit.

Mbi projektpreventivin e zbatimit:

- Projekti i zbatimit dhe preventivi i punimeve, i hedhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) është hartuar nga shoqëritë “A...” ShPK & “E...” ShPK në vitin 2017 dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mirditë, z. N. D. Është caktuar afati i përfundimit të punimeve 365 ditë nga fillimi i punimeve.

Në dosjen e prokurimit administrohet Oponenca Teknike, në përputhje me Ligjin Nr. 3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, **për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik...**”.

Situata 1

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit, pa nr. prot, datë 23.03.2020, i cili ka ndryshuar me shtojcën e modifikimeve të hedhur në SPE.

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e veçanta të vendosura në DST nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbalit pa nr prot, pa datë, veprim në përputhje me VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 78, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, sipas të cilës “2. Hartimi i kërkesave për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret për shpalljen e ofertës fituese (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm, bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në varësi të objektit të prokurimit, nëse nuk është vlerësuar e nevojshme caktimi i një specialisti fushe, hartimi i kërkesave si më sipër bëhet nga njësia e prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Seti përfundimtar i dokumenteve të tenderit nënshkruhet në çdo faqe nga anëtarët e njësisë së prokurimit”.

- Nga verifikimi i kriterëve të vendosura, u konstatua se:

1- Është kërkuar qe operatori ekonomik të ketë të punësuar “Mjekun e shoqërisë”, e vërtetuar kjo me Kontrate pune, diploma, license ushtrim profesioni, Urdhër Mjeku. Ky kriter është i paargumentuar teknikisht dhe nuk është në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK.

2- Nuk janë kërkuar makineri/pajisje që janë të nevojshme për realizimin e disa zërave pune, si shtresa betoni, prishje shtrese asfaltike dhe shtresa të ndryshme joasfaltike, për të cilat duhen mjete si betoniera, prerëse asfalti, rul, shtruese asfalti, bitumatriçe, etj..

3- Është kërkuar që Operatori Ekonomik duhet të ketë një punësim mesatar i të paktën 20 (njqind e njezet) punonjës me kohë të plotë pune për një periudhë tremujore. Ky kriter nuk është i argumentuar teknikisht në Procesverbalin e hartimit të KVK.

Përsa sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë **krijuar mundësinë për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar**. Përsa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 4 të nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 78, i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi në cilësinë e specialistit të fushës në Njësinë e Prokurimit, znj. A. D., e cila ka nënshkruar si specialist i fushës.

Mbi përlogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike

Në dosjen e prokurimit administrohet preventivi me çmime i fondit limit në vlerën 26,843,058.7 lekë pa TVSH i hartuar nga ing. A. D., por nuk administrohet relacioni me ndryshimet në objektin bazë me fond limit 126,838,174 lekë pa TVSH, si pasojë e të cilave është bërë prokurimi i këtij objekti. Ky mosveprim ngarkon me përgjegjësi Njësinë e Prokurimit me përbërje M. D., A. D. dhe A. P.

Nga verifikimi i zërave të preventivit të ofertës, rezultoi se çmimet janë vendosur sipas manualeve të miratuara të çmimeve me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.

Situata 2

Mbi vlerësimin e ofertave

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “E hapur”. Në dosje administrohet procesverbali për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, datë 22.06.2022. Nisur nga ky procesverbal dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në procedurë OE, me ofertat e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës
1		25,180,226
2		24,373,112
3		23,501,974
4		22,271,723

Burimi i të dhënave: SPE - Punoi: KLSH

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës me shkresën pa nr. prot, datë 18.07.2022, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. N. D.

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se nga KVO janë kualifikuar të gjithë OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

- Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE fitues “A...” ShPK dhe krahasimi i tij me Formularin e Vetdeklarimit nr. 8, rezulton se nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi:

- Mungon situacioni përfundimtar në objektin e paraqitur si eksperiencë e ngjashme “Ujësjiellësi i fshatit Bishqem Xhami dhe ndërtim pusi”, i kërkuar në DT.

-Nuk ka paraqitur ekstraktin historik, mbi të cilin do të gjykohet se cilat janë bashkitë ku është punuar gjatë vitit 2021.

Sa sipër, kualifikimi i këtij BOE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 82, pika 2 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i

ndryshuar, sipas të cilit “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme”.

Është hartuar Formulari i Njoftimit të Fituesit në datën 15.07.2022, i cili është nënshkruar nga titullari i AK z. N. D. dhe dërguar për publikim, me shkresën nr. 2259/4, datë 15.07.2022.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, KVO nuk do të kishte bërë ftesën për ofertë me këtë BOE. Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 26,526,067.84 lekë pa TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së M. P., Kryetar, M. M. dhe T. P.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kriterëve të kualifikimit dhe vlerësim i ofertave në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kriterëve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit, si dhe për argumentimin e saktë të skualifikimit/kualifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

11. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje karburant, naftë”, Bashkia Mirditë

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje karburant, naftë”, Nr. REF-20614 datë 02-24-2022		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 27, datë 25.01.2022	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Urdhër nr. 27, datë 25.01.2022	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 28, datë 25.01.2022
2. Lloji i Procedurës – “E hapur e thjeshtuar-mallra”	Njësia e Prokurimit 1. M.D, (Personi përgjegjës), Juriste 2. M. M, Juriste 3. K.P, Ekonomiste	M.P, Kryetar A.P T.P
5. Fondi Limit (pa TVSh) 9,990,288 lekë.	6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “K.” ShPK me ofertë 9,890,000 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr. 310/8 prot, dt. 15.03.2022 me afat 4 muaj nga data e lidhjes së kontratës.	7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 100,288 lekë ose 1 %
8. Data e hapjes së tenderit Datë 08.03.2022	9. Burimi Financimit Buxheti i Bashkisë Mirditë	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 1 OE/BOE b) S’kualifikuar 0 BOE, c) Kualifikuar 1 OE/BOE
11. Ankimime; nuk ka ankesë.	12. Përgjigje Ankesës nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nuk ka

Burimi i të dhënave: Bashkia Mirditë
Punoi: KLSH

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E hapur e thjeshtuar”, me vlerë 9,990,288 lekë pa TVSH, i cili do të finanohet nga Buxheti i Bashkisë Mirditë.

Mbi përcaktimin e kryerjes së këtij investimi

Në dosjen e prokurimit administrohen kërkesa për karburant nga sektorë të ndryshëm në varësi të institucionit.

Situata 1

Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit Nr. 1, pa nr. prot, datë 24.02.2022.

-Nga auditimi i dosjes së prokurimit, u konstatua se për kriteret e veçanta të vendosura në DST nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbalit pa nr prot, datë 24.02.2022, veprim në përputhje me VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 2, “Dokumentimi i procesit”, pika 2.2, sipas të cilës “2. Për çdo procedurë prokurimi, autoriteti/enti kontraktor duhet të dokumentojë të paktën:

...

c) *argumentimin e kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike të përcaktuara në procedurën e prokurimit;*”.

- Nga verifikimi i kritereve të vendosura (edhe në shtojcën nr. 1), u konstatua se kriteret e vendosura janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike

Me Urdhrin nr. 50, datë 15.02.2022 të TAK, është ngritur Komisioni i Përlllogaritjes së fondit limit me përbërje Z. M. Kryetar, A.Ll. dhe P. N. Anëtarë.

Në dosje administrohen tre kuponë tatimorë të marrë në datën 18.02.2022 në pikat e shpërndarjes së karburantit “K.”, “K.” dhe “O.” me çmimet respektivë 189 lekë/lt, 191 lekë/lit dhe 192 lekë/lt. Në dosje administrohet gjithashtu një evidencë mbi furnizimet mujore me karburant të mjeteve të bashkisë, nga ku rezulton se bashkia do të furnizojë shkollat për 80 ditë me 36480 litra gjithsej, automjetet e bashkisë për 9 muaj me 17352 litra gjithsej, mjetet zjarrfikës për 12 muaj me 5400 litra gjithsej dhe mjetet e pyjores për 12 muaj me 3600 litra gjithsej. Në total do të blihen 62832 litra naftë, me çmimin 159 lekë/lt, ose 9,990,288 lekë.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezulton se nuk ka asnjë kërkesë nga drejtori/sectorë të administratës për furnizim me karburant;

- janë vënë në dispozicion të Drejtorisë së Pyjeve 3600 lt karburant pa u argumentuar;

- Për gatishmërinë e zjarrfikëseve është llogaritur karburant për 24 muaj, nga 12 muaj që është e shkruar, ose 1800 litra më shumë.

Sa sipër, nga rillogaritja, fondi limit duhet të ishte 286,200 lekë më pak (1800 litra x 159 lekë/lit). Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i përlllogaritjes së fondit limit.

Hartimi i specifikimeve teknike dhe preventivit, janë hartuar nga Njësia e Prokurimit.

Mbi vlerësimin e ofertave

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “E hapur e thjeshtuar”.

Është hartuar Raporti Përmbledhës i prokurimit në datën 10.03.2022, i cili është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor (TAK) z. N. D.

Nisur nga ky Raport dhe verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në këtë procedurë dhe është kualifikuar nga KVO 1 OE, me ofertën e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës
1		9,890,000

Burimi i të dhënave: SPE

Punoi: KLSH

- Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE fitues “K...” ShPK (i cili nuk është marrë me procesverbal dhe është i panumerizuar), dhe krahasimi i tij me Formularin e Vetdeklarimit nr. 8, rezulton se nuk i plotëson kriteret e vendosura ne DT dhe është kualifikuar padrejtësisht, pasi:

- Është kërkuar një automjet bot, i cili rezulton të jetë marrë me qera. Në shkresat e administruara në dosjen e prokurimit, dokumentacioni për këtë automjet është fotokopje, por i pavulosur nga noteri në çdo faqe, ose në faqen lidhëse me shkresën e noterit. Shkresa lidhëse e noterit nuk është për këto dokumente, por për vërtetimin e AKSH-t. Gjithashtu, mungon Certifikata për transport mallrash e dhënë nga Njësia e Vetëeverisjes Vendore dhe Certifikata e Kontrollit Teknik nuk është letër, siç kërkohet në Dokumentet e Tenderit.

Sa sipër, kualifikimi i këtij OE është i padrejtë, në kundërshtim me nenin 82, pika 2 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme”.

Është hartuar Formulari i Njoftimit të Fituesit në datën 10.03.2022, i cili është nënshkruar nga titullari i AK z. N. D.

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 93 “Sigurimi i konkurrencës”, pika 2.b, sipas të cilës “Në rast mungese të sigurimit të konkurrencës, autoriteti/enti kontraktor anulon procedurën, si më poshtë vijon:

a).....

b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re.

Ky mosveprim ka sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 11,868,000 lekë me TVSH me një OE, i cili është shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së M. P., Kryetar, A. P. dhe T. P.

12. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”, Bashkia Mirditë

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”, Nr. REF-40739 datë 09-06-2022		
1. Urdhër Prokurimi Nr. 283, datë 19.08.2022	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Urdhër nr. 283, datë 19.08.2022	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 282, datë 19.08.2022
2. Lloji i Procedurës – “E kufizuar”	Njësia e Prokurimit 1. M.M, (Personi përgjegjës), Jurist 2. B.D, Inxhinier 3. A.P, Ekonomiste	M.P, Kryetar M.D A.D
5. Fondi Limit (pa TVSh) 192,851,638 lekë.	6. Oferta fituese (pa TVSh) OE “U.” ShPK me ofertë 187,417,132 lekë pa tvsh, sipas kontratës nr. 3711/13 prot, dt. 02.12.2022 me afat 10 muaj nga data e lidhjes së kontratës.	7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 5,434,506 lekë ose 2.8 %
8. Data e hapjes së tenderit	9. Burimi Financimit	10. Operatoret Ekonomike

Datë 30.09.2022	Buxheti i Shtetit, Fondet e rindërtimit	a) Pjesëmarrës në tender 2 OE/BOE b) S'kualifikuar 0 BOE, c) Kualifikuar 2 OE/BOE
11. Ankimime; nuk ka ankesë.	12. Përgjigje Ankesës nuk ka	13. Përgjigje Ankesës nuk ka

Burimi i të dhënave: Bashkia Mirditë
Punoi: KLSH

Nga auditimi i dosjes së tenderit ka rezultuar:

Kjo procedurë është “E kufizuar”, me vlerë 192,851,638 lekë pa TVSH. Burimi i Financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga buxheti shtetit sipas VKM Nr.490, date 21.07.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), në Bashkinë Mirditë”..

Situata 1

Mbi përcaktimin e kriterëve të kualifikimit:

Kriteret e kualifikimit janë përcaktuar nga njësia e Prokurimit nëpërmjet Procesverbalit Nr. 1, pa nr. prot, datë 06.09.2022.

- Nga verifikimi i kriterëve të vendosura, u konstatua se:

1- Në pikën 2.3.3 të KVK është vendosur kriteri për staf teknik me përbërje 10 inxhinierë të ndryshëm (2 inxhinierë ndërtimi, 2 arkitektë, inxhinier strukturist, inxhinier elektronik etj.) të jenë në licencë dhe të punësuar për tre muajt e fundit. Këto kriterë janë të paargumentuara teknikisht, pasi, nisur nga preventivi i punimeve, nuk janë në përpjestim me volumin dhe natyrën e punimeve në objektin që prokurohet dhe nuk është e nevojshme që të gjithë inxhinierët t jenë në licencën e shoqërisë.

Në pikën 2.3.14 janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar teknikisht 100 punëtorë,

- Është kërkuar që OE pjesëmarrës të kenë një kontratë të lidhur me një laborator i cili të jetë i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për kryerjen e analizave për llacet, betonet etj. Ky kriter është të paargumentuara teknikisht.

- Janë kërkuar në mënyrë të paargumentuar 4 kamionë 20-25 ton dhe një Konteiner Ndërtimi Stacioner, të cilat, nisur nga preventivi i punimeve, nuk janë në përpjestim me volumin dhe natyrën e punimeve në objektin që prokurohet.

Përsa sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë **krijuar mundësinë për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar**. Përsa sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 4 të nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 78, i ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi në cilësinë e specialistit të fushës në Njësinë e Prokurimit, z. B. D, i cili ka nënshkruar si specialist i fushës.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike

Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike dhe preventivit të përafërt, janë hartuar shoqëtia “E...”, në vitin 2022. Pas këtij preventivi, për shkak të kushteve të kontratës “me çelësa në dorë”, projektpreventivi i zbatimit do të hartohet nga OE fitues.

Nga verifikimi i zërave të preventivit të ofertës, rezultoi se ka zëra pune që janë në manualet e çmimeve në fuqi. Ky veprim ngarkon me përgjegjësi hartuesit e projektidesë dhe preventivit të fondit limit dhe Njësinë e Prokurimit.

Situata 2

Mbi vlerësimin e ofertave

Nga auditimi i dosjes së prokurimit, konstatohet se është përdorur procedurë “E përshpejtuar, rindërtimi” (Procedurë e përshpejtuar-Rindërtimi), Marrëveshje kuadër. Ky prokurim është kryer me dy faza, bazuar në Aktin Normativ nr. 9, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, neni 42, pika 6. Në dosje administrohet procesverbali për hapjen dhe shqyrtimin e ofertave, datë 07.10.2022. Nisur nga verifikimi në SPE, ka paraqitur interes dhe kanë marrë pjesë në procedurë OE, me ofertat e mëposhtme:

Nr.	OE pjesëmarrës	Vlera e Ofertës	Afati
1		187,417,132	10 muaj
2		190,608,283	12 muaj

Burimi i të dhënave: SPE
Punoi: KLSH

Nga auditimi rezulton se nga KVO është hartuar Raporti Përmbledhës, datë 10.10.2022. Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, u konstatua se në fazën e parë, atë të vlerësimit të dokumentacionit teknik, janë kualifikuar të dy OE pjesëmarrës.

-Autoriteti Kontraktor, u ka bërë ftesë për paraqitjen e ofertave ekonomike, datë 18.10.2022. Me Procesverbalin e datës 22.11.2022 është bërë minikonkursi (llogaritja e pikëzimit sipas kritereve të përcaktuara në DT).

Nga verifikimi i këtij Procesverbali, rezultoi se OE “U...” ShPK dhe “H...” ShPK janë vlerësuar përkatësisht me 100 pikë dhe 84 pikë. OE “H...” nuk ka paraqitur metodologjinë e punimeve.

Nga verifikimi në SPE dhe në formatin letër të dokumentacionit të OE fitues “U...”, rezultoi se i plotëson kriteret e vendosura në DT dhe është kualifikuar me të drejtë.

Ndikimi/efekti: Vendosja e kritereve të kualifikimit në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të PP.

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP.

Rëndësia: E lartë

Rekomandim: Nga ana e Bashkisë Mirditë, strukturave të përcaktuara për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të merren masa për vendosjen e kritereve të kualifikimit në përputhje me volumin dhe natyrën e objekti të prokurimit.

Blerjet e vogla

Me analizë të hollësishme për blerjet e realizuara me procedurë “Vlerë e vogël”, për secilin urdhër prokurimi dhe urdhër shpenzim në periudhën raportuese ushtrimore (nga data 01 janar 2019 deri 31 dhjetor 2022), periudhë objekt auditimi në lidhje me dokumentacioni autorizues dhe vërtetues bashkëlidhur procedurës së prokurimit e urdhër shpenzimit në mënyrë kronologjike u konstatua sa më poshtë;

1. Me urdhër prokurimi nr. 243, datë 26.08.2019, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 500,000 leke pa TVSh me objekt; “Blerje materiale të ndryshme për lyerjen e institucioneve shkollorë dhe parashkollorë, bashkia Mirditë”, në datën 27.08.2019 ora 10⁰⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 01, datë 04.01.2019 është ngritur KBVV i përbërë nga zj. M. M., zj. E. V. dhe zj. E. P., kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **21 OE**

konkurrues dhe në procesverbalin datë 27.08.2019 ka kualifikuar 13 OE, ndërsa ka skualifikuar 8 OE me argumentin se, vlera e ofertës është më e madhe se vlera limit, në përfundim pas tërheqjeve dhe mos paraqitjeve të OE, me procesverbalin datë 27.08.2019 është shpallur fituese oferta nga OE “A.” ShPK me vlerë oferte për **398,000 lekë pa TVSh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; (*urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.*). Për këtë nuk është sjellë faturë nga OE dhe nga Drejtoria e Financës nuk ka pasur asnjë veprim.

2. Me urdhër prokurimi nr. 148, datë 14.07.2020, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 786,954 leke pa TVSh me objekt; “Blerje materiale të ndryshme elektrike, hidraulike, vegla pune, Bashkia Mirditë”, në datën 16.07.2020 ora 12⁰⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 11, datë 17.01.2020 është ngritur KBVV i përberë nga zj. M. M., zj. E. V. dhe zj. E. P., kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **17 OE** konkurrues dhe në procesverbalin datë 16.07.2020 ka kualifikuar 16 OE, ndërsa ka skualifikuar 1 OE me argumentin se, vlera e ofertës është më e madhe se vlera limit, në përfundim pas tërheqjeve dhe mos paraqitjeve të OE, me procesverbalin datë 16.07.2020 është shpallur fituese oferta nga OE “M...” ShPK me vlerë oferte për **748,900 lekë pa TVSh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; (*urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.*).

Me Urdhër Shpenzimin nr. 889, datë 11.08.2021 është likuiduar subjekti “M...I” ShPK me vlerën e kontratës **898,680 lekë me TVSh** për shpenzimin realizuar me procedurë “vlerë e vogël”, bashkëlidhur së cilit janë dokumentet autorizuese sipas natyrës së shpenzimit të administruara nga Financa përfshirë; (*urdhër prokurimi; ftesa për ofertë; njoftimi fituesit; kërkesa për mallin, QKB, Kontratë, fatura tatimore e shitjes e furnitorit nr. 159, datë 18.08.2020; fletë hyrja e magazinës nr. 8-13, datë 18.08.2020 për artikujt, për fletë hyrjen nr. 8-12 mungon firma e personit përgjegjës*). Mungon komisioni i marrjes në dorëzim.

1.

3. Me urdhër prokurimi nr. 101, datë 12.04.2021, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 799,940 leke pa TVSh me objekt; “Blerje buke për institucionet shkollore dhe parashkollore të Bashkisë Mirditë”, në datën 13.04.2021 ora 15⁰⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 27, datë 02.02.2021 është ngritur KBVV i përberë nga zj. A. P., zj. E.Gj. dhe zj. D. K. kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **5 OE** konkurrues dhe në procesverbalin datë 12.08.2021 ka kualifikuar 1 OE, ndërsa ka skualifikuar 4 OE me argumentin se, OE nuk ka si objekt të veprimtarisë sipas QKB objektin e prokurimit, në përfundim me procesverbalin datë 14.04.2021, është shpallur fituese oferta nga OE “S...ShPK me vlerë oferte për **782,550 lekë pa tvsh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; (*urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.*).

Është likuiduar subjekti “S...” ShPK me vlerën e kontratës **926,042 lekë me TVSh** për shpenzimin realizuar me procedurë “vlerë e vogël”, bashkëlidhur së cilit janë dokumentet autorizuese sipas natyrës së shpenzimit të administruara nga Financa përfshirë; (*urdhër prokurimi; ftesa për ofertë; njoftimi fituesit; kërkesa për mallin, QKB, Kontratë, fatura tatimore e shitjes e furnitorit; fletë hyrja e magazinës për artikujt*). Mungon komisioni i marrjes në dorëzim. Likuidimet e OE si më poshtë:

Nr.	Urdhër Shpenzim			Faturë		Fletë Hyrje	
	Nr.	Datë	Vlerë	Nr.	Datë	Nr.	Datë
1	1229	25.10.2021	33,588	141/2021	07.06.2021	18	30.05.2021
2	1230	25.10.2021	36,828	142/2021	07.06.2021	13	07.06.2021
3	270	25.02.2022	3,024	112/2021	02.09.2021	21	30.08.2021
4	271	25.02.2022	4,320	113/2021	02.09.2021	23	30.08.2021
5	283	01.03.2022	16,200	167/2021	01.10.2021	27	30.09.2021
6	284	01.03.2022	8,316	168/2021	01.10.2021	29	30.09.2021
7	285	01.03.2022	29,592	211/2021	29.10.2021	36	30.10.2021
8	286	01.03.2022	32,400	212/2021	29.10.2021	31	30.10.2021
9	367	10.03.2022	21,600	274/2021	30.11.2021	40	30.11.2021
10	368	10.03.2021	28,080	275/2021	30.11.2021	32	01.11.2021
11	447	05.04.2022	29,268	372/2021	31.12.2021	35	01.12.2021
12	448	05.04.2022	23,112	371/2021	31.12.2021	42	30.12.2021
13	595	27.04.2022	26,028	48/2022	01.02.2022	3	05.01.2022
14	596	27.04.2022	20,088	47/2022	01.02.2022	1	31.01.2022
15	600	27.04.2022	37,908	93/2022	28.02.2022	5	01.02.2022
16	601	27.04.2022	16,200	94/2022	28.02.2022	4	28.02.2022
17	875	16.06.2022	41,299	159/2022	04.04.2022	9	31.03.2022
18	876	16.06.2022	19,440	160/2022	04.04.2022	8	30.03.2022
19	914	27.06.2022	36,936	202/2022	02.05.2022	11	30.04.2022
20	915	27.06.2022	21,600	201/2022	02.05.2022	10	30.04.2022
21	1095	27.07.2022	41,731	287/2022	02.06.2022	15	31.05.2022
22	1485	26.10.2022	23,220	286/2022	02.06.2022	15	30.05.2022
23	1490	26.10.2022	16,200	472/2022	25.08.2022	16	30.06.2022
24	1491	26.10.2022	30,996	388/2022	25.08.2022	19	05.08.2022
25	1505	27.10.2022	6,912	524/2022	10.09.2022	24	10.09.2022
26	1506	27.10.2022	4,860	525/2022	10.09.2022	21	10.09.2022
27	1714	12.12.2022	4,860	533/2022	19.09.2022	20	30.07.2022
28	1728	13.12.2022	29,106	597/2022	06.10.2022	27	30.09.2022
29	1729	13.12.2022	20,952	58/2022	06.10.2022	24	31.09.2022
30	1815	19.12.2022	20,520	762/2022	06.12.2022	28	30.10.2022
31	1816	19.12.2022	37,800	765/2022	08.12.2022	33	08.12.2022
32	1817	19.12.2022	39,906	761/2022	06.12.2022	28	31.10.2022
33	1874	22.12.2022	17,820	766/2022	08.12.2022	30	30.11.2022
34	150	24.02.2023	32,400	7/2023	06.01.2023	36	30.12.2022
35	151	24.02.2023	17,280	8/2023	06.01.2023	35	30.12.2022
36	231	17.03.2023	17,820	62/2023	07.02.2023	3	30.01.2023
37	232	17.03.2023	35,208	63/2023	07.02.2023	2	31.01.2023
38	325	13.04.2023	29,160	141/2023	27.03.2023	8	28.02.2023
39	326	13.04.2023	13,464	143/2023	27.03.2023	9	28.02.2023

4. Me urdhër prokurimi nr. 203, datë 11.08.2021, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 975,000 leke pa TVSh me objekt; “*Blerje kompjuteri dhe pajisje kompjuterike në funksion të zyrës me një ndalesë dhe për nevoja të Bashkisë Mirditë*”, në datën 12.08.2021 ora 14³⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 27, datë 02.02.2021 është ngritur

KBVV i përberë nga zj. A. P., zj. E. G. dhe zj. D. K., kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **15 OE** konkurrues dhe në procesverbalin datë 12.08.2021 ka kualifikuar 11 OE, ndërsa ka skualifikuar 4 OE me argumentin se, vlera e ofertës është më e madhe se vlera limit dhe OE nuk ka si objekt të veprimtarisë sipas QKB objektin e prokurimit, në përfundim me procesverbalin për kalimin tek operatori i radhës datë 20.08.2021, është shpallur fituese oferta nga OE “...” ShPK me vlerë oferte për **933,333 lekë pa TVSh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; (*urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.*).

Me Urdhër Shpenzimin nr. 1355, datë 17.11.2021 është likuiduar subjekti “J...” ShPK me vlerën e kontratës **1,120,000 lekë me TVSh** për shpenzimin realizuar me procedurë “vlerë e vogël”, bashkëlidhur së cilit janë dokumentet autorizuese sipas natyrës së shpenzimit të administruara nga Financa përfshirë; (*urdhër prokurimi; ftesa për ofertë; njoftimi fituesit; kërkesa për mallin, QKB, Kontratë, fatura tatimore e shitjes e furnitorit nr. 350/2021, datë 12.11.2021; fletë hyrja e magazinës nr. 41, datë 12.11.2021 për artikujt*). **Mungon komisioni i marrjes në dorëzim.**

5. Me urdhër prokurimi nr. 124, datë 12.04.2022, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 715,091 leke pa TVSh me objekt; “*Blerje tonera dhe kancelari, Bashkia Mirditë*”, në datën 12.04.2022 ora 12³⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 88, datë 15.03.2022 është ngritur KBVV i përberë nga zj. M. M., zj. A.P. dhe zj. M. T., kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **23 OE** konkurrues dhe në procesverbalin datë 14.04.2022 ka kualifikuar 18 OE, ndërsa ka skualifikuar 5 OE me argumentin se, vlera e ofertës është më e madhe se vlera limit dhe OE nuk ka si objekt të veprimtarisë sipas QKB objektin e prokurimit, në përfundim me procesverbalin për kalimin tek operatori i radhës datë 15.04.2022, është shpallur fituese oferta nga OE “...” ShPK me vlerë oferte për **697,000 lekë pa TVSh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; (*urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.*).

Me Urdhër Shpenzimin nr. 166, datë 2.12.2022 është likuiduar subjekti “I...” ShPK me vlerën e kontratës **836,400 lekë me TVSh** për shpenzimin realizuar me procedurë “vlerë e vogël”, bashkëlidhur së cilit janë dokumentet autorizuese sipas natyrës së shpenzimit të administruara nga Financa përfshirë; (*urdhër prokurimi; ftesa për ofertë; njoftimi fituesit; kërkesa për mallin, QKB, Kontratë, fatura tatimore e shitjes e furnitorit nr. 7378/2022, datë 03.06.2022; fletë hyrja e magazinës nr. 18, datë 03.06.2022 për artikujt*). **Mungon komisioni i marrjes në dorëzim.**

6. Me urdhër prokurimi nr. 299, datë 28.06.2022, është kryer procedura blerje “vlerë e vogël” me fond limit 537,500 leke pa TVSh me objekt; “*Blerje materiale pastrimi, shërbimi dhe dizinfektante, Bashkia Mirditë*”, në datën 29.06.2022 ora 10⁰⁰. Me urdhër të brendshëm nr. 88, datë 15.03.2022 është ngritur KBVV i përberë nga zj. M. M., zj. A. P. dhe zj. M. T., kanë paraqitur interes me pjesëmarrje gjithsej **29 OE** konkurrues dhe në procesverbalin datë

29.06.2022 ka kualifikuar 22 OE, ndërsa ka skualifikuar 7 OE me argumentin se, vlera e ofertës është më e madhe se vlera limit dhe OE nuk ka si objekt të veprimtarisë sipas QKB objektin e prokurimit, në përfundim me procesverbalin për kalimin tek operatori i radhës datë 29.06.2022, është shpallur fituese oferta nga OE “B...” ShPK me vlerë oferte për **441,300 lekë pa TVSh**. Në dokumentet vërtetues të administruara nga NJP në dosjen fizike të kësaj procedure janë përfshirë; *(urdhër prokurimi, kërkesa për blerje artikuj, preventivi përlllogaritjes së vlerës së fondit limit, ftesa për ofertë me specifikime teknike, ofertat konkurruese të printuara të deklaruara në SPE, raporti përmbledhës, procesverbali me operatorët konkurrues dhe operatori ekonomik i shpallur fitues, oferta fituese, etj.)*.

Me Urdhër Shpenzimin nr. 1712, datë 12.12.2022 është likuiduar subjekti “B...” ShPK me vlerën e kontratës **52,560 lekë me TVSh** për shpenzimin realizuar me procedurë “vlerë e vogël”, bashkëlidhur së cilit janë dokumentet autorizuese sipas natyrës së shpenzimit të administruara nga Financa përfshirë; *(urdhër prokurimi; ftesa për ofertë; njoftimi fituesit; kërkesa për mallin, QKB, Kontratë, fatura tatimore e shitjes e furnitorit nr. 50/2022, datë 15.09.2022; fletë hyrja e magazinës nr. 40, datë 15.09.2022 për artikujt)*. **Mungon komisioni i marrjes në dorëzim.**

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i kërkesave ligjore mbi marrjen në dorëzim të mallrave.

Situata: Në përfundim të procesit të auditimit në lidhje me 6 procedurat e prokurimit të marra me zgjedhje, dhe të realizuara me “vlerë e vogël” u konstatua se; Në të gjitha rastet e blerjeve mall, shërbime e punë publike, me OE i shpallur fitues, është lidhur kontrata e shërbimit dhe blerjes me afate dhe kushte të realizimit ndërsa në rastet për procesin e marrjes në dorëzim të mallrave nuk është ngritur komision nga titullari dhe në përputhshmëri me kërkesat ligjore. Mallrat e blera kanë kaluar nga furnitori duke u bërë hyrje në magazinë pa pasur një hallkë kontrolli mbi sasinë, llojin dhe cilësinë e kërkuar sipas kërkesave së procedurës e prokuruar.

Kriteri: Veprime në mospërputhje me Pikën 42, 43, 52, 53, 54 të UMF 30 datë 27.11.2011 **ku qartësisht citohet se; Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Komisioni përbëhet nga specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevojë, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjës të përgjegjës material.**

Veprimet që kryejnë strukturat e Nëpunësit Zbatues:

52. *Strukturat e Nëpunësit Zbatues para marrjes në dorëzim të dokumenteve nga personat me përgjegjësi materiale, kryejnë kontrollin paraprak të tyre. Ky kontroll përfshin kontrollin e rregullshmërisë së jashtme, kontrollin nga pikëpamja e zbatimit të ligjshmërisë dhe kontrollin e saktësisë së veprimeve aritmetike.*

53. *Kontrollohet numri rendor i dokumentit, si për flete hyrje dhe flete dalje, të cilat duhet të ndjekin rendin kronologjik dhe të mos kenë kapërcim numri, të ketë adresën nga vjen dhe kujt i dërgohet malli. Kur konstatohet kapërcim i numrit rendor apo data jo kronologjike, nëpunësi zbatues mban procesverbal me personat me përgjegjësi materiale, dokumenton dhe sinjalizon çdo parregullsi.*

54. *Për hyrjet që bëhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për financat duhet të kontrollojnë në se flete hyrja ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues përkatës që vërteton marrjen në dorëzim të aktiveve sipas kushteve të kontratës si proces verbal i firmosur nga komisioni, fatura e furnitorit, situacione të shpenzimeve për investimet, fletë hyrje origjinale, proces-verbal i marrjes në dorëzim të mallit, etj.*

Ndikimi/efekti: Ka rritur nivelin e riskut të keqpërdorimit kundrejt humbjeve apo abuzimeve të mundshme me mallrat e blera me fonde publike.

Shkaku: Mos ngritja e komisioneve për marrjen e mallrave në dorëzim.

Rëndësia: E Mesme

Rekomandimi: Titullari i njësisë vendore apo personi i autorizuar prej tij të miratojë për çdo rast urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Komisioni të përbëhet nga specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevojë, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision duhen të bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi material.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi z. N.D., me detyrë Kryetar Bashkie.

2.4.1 Mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike.

Në zbatim të programit të auditimit, në Bashkinë Mirditë, u analizua regjistri i realizimit të investimeve që i përket periudhës së auditimit të përputhshmërisë 01.01.2019 deri me datën 31.12.2022.

Nga grupi i auditimit, u arsyetua, për t'u audituar kontrata për punë publike, pasqyruar në tabelën nr. 1, me vlerë **260,920,634.16 lekë pa TVSH ose 313,104,761 lekë me TVSH**, mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit në investimet publike, përputhshmërinë me projektet e zbatimit, kushteve teknike të zbatimit, kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, kolaudimi, zbatimi i afateve të kontratave si dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera.

Tabela nr. 1. Kontrata zbatimi të audituara

Nr	Objekti	Kontraktori Sipërmarrës	Vlera e kontratës me TVSH
1	2	3	4
A	2018		-
1	“Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”		63,269,169
	Viti 2019		
1	Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”		69,805,421
2	“Rehabilitimi i skemës ujitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)” Rrëshen”		47,196,085
B	Viti 2021		-
1	Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen”		103,177,350
2	Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3)”		42,261,108
3	Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”		97,860,882
C	Viti 2022		-
1	“Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”		187,417,132
2	“Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Rept, Nj.A. Orosh”		183,991,365
3	“Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate)		362,526,402

në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”	
Shuma në lekë me TVSH	1,157,504,914

Burimi: Bashkia Mirditë , përpunuar nga grupi i auditimit.

Nga auditimi mbi zbatimin e kontratave për punë publike, në vijim po trajtojmë problematikat e konstatuara:

1. Nga auditimi i zbatimit të punimeve për kontratën me objekt: “**Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3)**”, me të dhëna të përgjithshme pasqyruar në tabelën e mëposhtme,

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë”.		
14. Lidhja e kontratës Nr. 760 prot., datë 06.05.2021 OE “L...” SHPK	15. Vlera e kontratës VI e prev ofertues 42,261,108 lekë me TVSH	16. Likuiduar: Sit. 1 në vlerën 2,445,396 lekë me TVSH Sit. 2 në vlerën 4,585,988.73 lekë me TVSH Sit. 3 në vlerën 11,348,619.27 lekë me TVSH Sit. 4 në vlerën 13,086,751.20 lekë me TVSH
17. Situacioni Përfundimtar -Vlera 10,785,957.25 lekë me TVSH.	18. Afati i kontratës në dite Fillimi punimeve: 10.06.2021 Përfundimi punimeve sipas kontratës: 09.06.2022 Sipas amendimit, përfundimi bëhet me datë 26.02.2022. Përfundimi punimeve sipas faktit: 18.02.2022	19. Zgjatja e kontratës Amendim kontrate
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE “A” SHPK	Licenca MK.3503/1	Kontratë me nr. 1406/6 prot., datë 08.06.2021
21. Kolaudatori i punimeve JV “T. & S” SHPK	Licenca Nr: MK.--- dhe nr. MK. 2272/2	Kontratë nr. 4679/3 prot, datë 26.11.2021
22. Akt Kolaudimi Datë: 24.02.2022 (Prot në AK me nr. 835/2 prot., datë 24.02.2022)	23. Akt i marrjes në dorëzim: Me datë 25.03.2022 (Nr. 1302 prot).	

ku rezultoi me gjetjet dhe rekomandimet, si vijon:

Titulli i Gjetjes: Punime ndërtimi të pa kryera në volumet e situacionuara në objektin Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3)”.

Përshkrimi i situatave:

Situata 1:

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan punime të pa kryera në volumet e situacionuara në gërmime, me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të shtetit, në vlerën **107,375 lekë pa TVSH**, argumentuar si vijon:

Nga auditimi i zbatimit për zërin: “2(3.25/b) Gërmim me krah, tok e zakonshme”, u konstatua:

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 3,032.39 m3 gërmim dheu me krah me çmim 725 lekë.

Libreza e masave pasqyron në mënyrë analitike volumin 3,032.39 m3. Nga auditimi i pasqyrimin në librezë sipas piketave dhe seksioneve konstatohet, se zëri është realizuar në volumin 2,797.39 m3 dhe jo në volumin 3,032.39 m3. Sa më sipër, diferenca prej 235 m3 është librezuar dhe situacionuar më tepër, në vlerën **170,375 lekë pa TVSH** (235 m3 x 725 lekë).

Situata 2:

-Projekti i zbatimit është hartuar në shtator 2016 nga shoqëria JV “A. & E.” SHPK. Relacioni teknik për Projektin e Zbatimit si dhe Specifikimet Teknike janë hartuar nga Ing. B. H.

- Për projektin e zbatimit me objekt: “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3)” nga Titullari i Bashkisë Mirditë z. N. D. është lëshuar Leje Ndërtimi Infrastrukturore me nr. 589/4 prot., datë 10.06.2021, bazuar në nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.

Problematikë e konstatuar:

-Për projektin e zbatimit të objektit: “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3)” nuk është kryer oponencë teknike nga Bashkia Mirditë. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, **neni 6, germa (a)** për ndërtimet publike, i ndryshuar me ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ku theksohet: “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimit, për të gjitha:

a) ndërtimet publike;

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventivuar së paku 100 (njëqind milionë) lekë;

c) objektet me akses publik”.

Kriteri:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 760 prot., datë 06.05.2021.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1406/6 prot., datë 26.11.2021.

Ndikimi/Efekt: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negativ në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Mos realizim zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara.

Rëndësia: I lartë.

Rekomandim 1: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **170,375 lekë pa TVSH** nga OE “L...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 760 prot., datë 06.05.2021, me objekt “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë”, Bashkia Mirditë”.

Rekomandim 2: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me **Oponencë Teknike** për çdo projekt zbatimi për ndërtimet publike dhe me akses publik, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi:

1. Z. A. B., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve (**Situata 1**).

2. Z. N. D., në cilësinë e ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë (**Situata 2**).

2. Nga auditimi i zbatimit të punimeve për kontratën me objekt: “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”, me të dhëna të përgjithshme pasqyruar në tabelën e mëposhtme,

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë, Mirditë”.		
14. Lidhja e kontratës Nr. 3072 prot., datë 29.07.2019 OE “K. . .” SHPK	15. Vlera e kontratës VI e prev ofertues 69,805,421 lekë me TVSH	16. Likuiduar: Sit. 1 në vlerën 7,080,670 lekë me TVSH Sit. 2 në vlerën 18,901,482 lekë me TVSH
17- Situacioni Përfundimtar -Vlera 43,819,248 lekë me TVSH.	18. Afati i kontratës në dite Fillimi punimeve: 14.08.2019 Përfundimi punimeve sipas faktit: 24.01.2020.	19. Zgjatja e kontratës Amendim kontrate
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE “A. . .” SHPK	Licenca MK.2643/4	Kontratë me nr. 2642 prot., datë 24.06.2019
21. Kolaudatori i punimeve OE “A. . .” SHPK	Licenca Nr: MK.3503	Kontratë nr. 2567 prot, datë 14.08.2020
22. Akt Kolaudimi Datë: 18.08.2020	23. Akt i marrjes në dorëzim: Me datë 18.08.2020 (Nr. 2599 prot). Titullari i AK me urdhër nr. 4830 prot., datë 23.11.2021 ka ngritur grupin e marrjes në dorëzim me përbërje: A. D., R. B. dhe F.L..	

ku rezultoi me gjetjet dhe rekomandimet, si vijon:

Titulli i Gjetjes: Punime ndërtimi të pa kryera në volumet e situacionuara në objektin: “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”.

Përshkrimi i situatave:

Situata 1:

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan punime të pa kryera në volumet e situacionuara për zërat e punimeve: “19(2.37/5a). Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km”, “9(2.37/5a). Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km”, “5(2.264). Shtresë llustër çimento 2 cm nën pllaka (Kati përdhe + kati I), seksioni: IV. Punime shtresash dhe hidroizolim”, me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të shtetit, në vlerën **442,494 lekë pa TVSH.**

Situata 2:

-Projekti i zbatimit është hartuar në shtator 2017 nga shoqëria “A. . .” SHPK me përbërje të grupit të projektimit: Ing. F. B., Ing. A. S., Ing. I. T., Ing. I. M., Ing. A. S., Ark. Gj. T., Ing. P. M., Arkitekt. A. M.

- Për projektin e zbatimit me objekt: “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë” nga Titullari i Bashkisë Mirditë z. N.D. është lëshuar Leje Ndërtimi për objektin “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë” Nr. 1930, datë 02.05.2019.

Problematikë e konstatuar:

1-Për projektin e zbatimit të objektit: “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë” nuk është kryer oponentë teknike nga Bashkia Mirditë. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, **neni 6, germa (a)** për ndërtimet publike, i ndryshuar me ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ku theksohet: “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimit, për të gjitha:

a) ndërtimet publike;

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventivuar së paku 100 (njëqind milionë) lekë;

c) objektet me akses publik”. *Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë.*

Situata 3: Kolaudimi i objektit është bërë me datë 18.08.2020 (Prot në AK Bashkinë Mirditë me nr. 2599 prot., datë 18.08.2020). Akti i kolaudimit është nënshkruar nga palët: Sipërmarrësi i punimeve shoqëria “K...” SHPK përfaqësuar nga Z. P. N., Mbikëqyrësi i punimeve shoqëria “A. ...” SHPK përfaqësuar nga Ing. A. Sh., nga Kolaudatori i punimeve shoqëritë “A...” SHPK përfaqësuar nga Ing. A. B., si dhe, nga Investitori Bashkia Mirditë përfaqësuar nga Kryetari Z. N. D.

Nënshkrimi i aktit të kolaudimit nga Investitori Bashkia Mirditë përfaqësuar nga Kryetari Z. N. D., është në kundërshtim me nenin 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” ku thekon se: “...Procesverbali firmoset nga kolaudatori, zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve...”.

-Gjithashtu, nga auditimi i dokumentacionit të kolaudimit të punimeve, konstatojmë këtë mangësi:

Kolaudimi i objektit “Rikonstrukcion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë” është bërë me datë 18.08.2020 ndërkohë që punimet e ndërtimit kanë përfunduar me datë 24.01.2020, pra, rreth 7 (shtatë) muaj me vonesë, veprim ky në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12 ku citon se: “Emërimi i kolaudatorit apo i grupit të kolaudimit është detyrë e investitorit, i cili duhet që këtë t’ia komunikojë personit, institucionit që do të merret me kolaudimin dhe seksionit ose zyrës së urbanistikës të rretheve apo bashkive, **brenda 30 ditëve nga përfundimi i punimeve të ndërtimit**” si dhe neni 15, ku citon se: “Shkeljet e neneve 12 e 14 të këtij ligji. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi Kryetari i Bashkisë Mirditë.

Kriteri:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3072 prot., datë 29.07.2019.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2642 prot., datë 14.08.2020.

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negativ në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Mos realizim zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara dhe

Rëndësia: I lartë.

Rekomandim 1: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **442,494 lekë pa TVSH** nga shoqëria “K...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3072 prot., datë 29.07.2019, me objekt “Rikonstrukcion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”, Mirditë”, Bashkia Mirditë”.

Rekomandim 2: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me **Oponencë Teknike** për çdo projekt zbatimi për ndërtimet publike dhe me akses publik, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Rekomandimi 3: Titullari i Bashkisë Mirditë për zbatimin e kontratave për punë publike, të bëjë emërimin e kolaudatorit apo grupit të kolaudimit, brenda **30 ditëve** nga përfundimit i punimeve të ndërtimit për të hapur rrugën e periudhës së garancisë së defekteve të punimeve.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi:

- Z. A. Sh.**, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve (**Situata 1**).
- Z. N. D.**, në cilësinë e ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë (**Situata 2, 3**).

3. Nga auditimi i zbatimit të punimeve për kontratën me objekt: **“Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë**, me të dhëna të përgjithshme pasqyruar në tabelën e mëposhtme,

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”.		
14. Lidhja e kontratës Nr. 3974 prot., 13.10.2021 OE “U...” SHPK	15. Vlera e kontratës VI e prev ofertues 97,860,882 lekë pa TVSh.	16. Likuiduar: Sit. 1 në vlerën 16,947,623 lekë me TVSH Sit. 2 në vlerën 25,463,475 lekë me TVSH Sit. 3 në vlerën 14,576,055 lekë me TVSH Sit. 4 në vlerën 20,854,240 lekë me TVSH
17- Situacioni Përfundimtar -Sit nr. 5 (përfundimtar) në vlerën 6,219,702 lekë me TVSH.	18. Afati i kontratës në dite Fillimi punimeve: 20.10.2021 Përfundimi punimeve: 31.08.2022	19. Zgjatja e kontratës S’ka
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE “N...” SHPK	Licenca MK.1846/7	Kontratë me nr. 3975 prot., datë 13.10.2021
21. Kolaudatori i punimeve OE “...” SHPK	Licenca Nr: MK.2720/7	Kontratë nr. 3783/7 prot., datë 02.11.2022
22. Akt Kolaudimi . Datë: ---.2022	23. Akt i marrjes në dorëzim: Me datë 19.12.2022. Nga Kryetari i Bashkisë Rrëshen është ngritur Komision për marrjen në dorëzim të objektit me nr.---, datë ----. Akti i marrjes në dorëzim të përkohshëm është firmosur nga sipërmarrësi i punimeve, mbikëqyrësi i punimeve, kolaudatori i punimeve, si dhe nga komisioni me përbërje: D. T., B. D., E. D..	

ku rezultoi me gjetjet dhe rekomandimet, si vijon:

Titulli i Gjetjes: Punime ndërtimi të pa kryera në volumet e situacionuara në objektin: *“Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë.*

Përshkrimi i situatave:

Situata 1:

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan punime të pa kryera në volumet e situacionuara për zërat e punimeve: “Zëri 3(2.37/5a). Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km”, “Zëri 7(2.262/1). Shtresë betoni C 12/15”, “Zëri 19 (2.375/1. F.V Dritare d/alumini plastike me dopio xham”, “Zëri 23 (2.395/1. F.V Dyer d/alumini plastike me dopio xham”, me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të Bashkisë Mirditë, në vlerën **277,004.8 lekë pa TVSH.**

Situata 2:

-Projekti i zbatimit është punuar nga shoqëria “E...” SHPK në vitin 2020.

- Për ndërtimin e investimit me objekt: “Rikonstrukcion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” nga Titullari i Bashkisë Rrëshen është lëshuar Leje Rindërtimi me Nr. 3974, datë 18.10.2021, veprim ky sipas, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.

-Për projektin e zbatimit të objektit: “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”, nuk është kryer oponente teknike nga Bashkia Rrëshen. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, neni 6, pika 1, ku theksohet: “Oponenta teknike për projektet e ndërtimit të objekteve kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimit, për të gjitha:

a) ndërtimet publike;

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar së paku 100 (njëqind milionë) lekë;

c) objektet me akses publik”. Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë Mirditë.

Kriteri:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3974 prot., datë 13.10.2021.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3783/7 prot., datë 02.11.2022.

Ndikimi/Efekt:

Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negativ në fondet e Bashkisë Mirditë si dhe zbatimi i projektit pa kryer oponenten teknike.

Shkaku:

Mos realizim zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara dhe neglizhencë nga AK për kryerjen e oponentes teknike.

Rëndësia:

I lartë.

Rekomandim 1: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **277,004.8 lekë pa TVSH** nga shoqëria “U.” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3974 prot., datë 13.10.2021, me objekt “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë, Mirditë”, Bashkia Mirditë”.

Rekomandim 2: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me **Oponente Teknike** për çdo projekt zbatimi për ndërtimet publike dhe me akses publik, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi:

1. Z. E. N., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve (**Situata 1**).

2. Z. N. D., në cilësinë e ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë (**Situata 2**).

4. Nga auditimi i zbatimit të punimeve për kontratën me objekt: “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë, me të dhëna të përgjithshme pasqyruar në tabelën e mëposhtme,

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë.		
14.Lidhja e kontratës Nr. 39746 prot., 13.10.2021 BOE “...” SHPK & “...” SHPK	15.Vlera e kontratës VI e prev ofertues 103,177,350 lekë pa TVSH.	16.Likuiduar: Sit. 1 në vlerën 24,320,200 lekë pa TVSH Sit. 2 në vlerën 24,366,880 lekë pa TVSH Sit. 3 në vlerën 23,254,491 lekë pa TVSH
17- Situacioni Përfundimtar -Sit nr. 5 (përfundimtar) në vlerën 103,174,000 lekë pa TVSH.	18.Afati i kontratës në dite Fillimi punimeve: 21.10.2021 Përfundimi punimeve: 19.09.2022	19. Zgjatja e kontratës S’ka
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE “A...” SHPK	Licenca MK.2463/6	Kontratë me nr. 3977 prot., datë 13.10.2021

21. Kolaudatori i punimeve OE “...” SHPK	Licenca Nr: MK.2720/7	Kontratë nr. 3783/7 prot., datë 02.11.2022
22.Akt Kolaudimi . Datë: 28.10.2022	23.Akt i marrjes në dorëzim: Me datë 19.12.2022. Nga Kryetari i Bashkisë Rrëshen është ngritur Komision për marrjen në dorëzim të objektit me nr.----, datë ----. Akti i marrjes në dorëzim të përkohshëm është firmosur nga sipërmarrësi i punimeve, mbikëqyrësi i punimeve, kolaudatori i punimeve, si dhe nga komisioni me përbërje: D.T.i, B. D., E. D..	

ku rezultoi me gjetjet dhe rekomandimet, si vijon:

Titulli i Gjetjes: Punime ndërtimi të pa kryera në volumet e situacionuara në objektin: “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” *Bashkia Mirditë*.

Përshkrimi i situatave:

Situata 1: Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan punime të pa kryera në volumet e situacionuara për zërat e punimeve: (Zëri 3(2.37/5a). *Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km; Instalimi i mbrojtjes atmosferike; Zëri 23 (2.395/1. F.V Dyer d/alumini plastike me dopio xham për objektin “Rikonstruksion pas dëmtimit nga tërmeti, Muzeu Historik, Bashkia Mirditë”;* Zëri 23 (2.395/1. F.V Dyer d/alumini plastike me dopio xham për objektin “Rikonstruksion pas dëmtimit nga tërmeti, Qendra Kulturore e Fëmijëve, Bashkia Mirditë”; Zëri 24 (2.395/1. F.V Dyer d/alumini plastike me dopio xham për objektin “Rikonstruksion pas dëmtimit nga tërmeti, Godina e Bashkisë Rrëshen”), në vlerën **232,590 lekë** pa TVSH me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të Bashkisë Rrëshen.,

Situata 2: Projekti i zbatimit është punuar nga shoqëria “E...” SHPK në vitin 2020. Për ndërtimin e investimit me objekt: “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” nga Titullari i Bashkisë Rrëshen është lëshuar Leje Rindërtimi me Nr. 3163/2, datë 20.10.2021, veprim ky sipas, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.

-Për projektin e zbatimit të objektit: “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen”, nuk është kryer oponencë teknike nga Bashkia Mirditë. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, neni 6, pika 1, ku theksohet: “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimit, për të gjitha:

a) ndërtimet publike;

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar së paku 100 (njëqind milionë) lekë;

c) **objektet me akses publik**”. Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë Rrëshen.

Kriteri: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 39746 prot., datë 13.10.2021.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3977 prot., datë 13.10.2021.

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negativ në fondet e Bashkisë Mirditë si dhe zbatimi i projektit pa kryer oponencën teknike.

Shkaku: Mos realizim zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara dhe neglizhencë nga AK për kryerjen e oponencës teknike.

Rëndësia: I lartë.

Rekomandim 1: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **232,590 lekë pa TVSH** nga sipërmarrësi i punimeve JV “A...” SHPK & “G.” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 39746 prot., datë 13.10.2021, me objekt “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë.

Rekomandim 2: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me **Oponencë Teknike** për çdo projekt zbatimi për ndërtimet publike dhe me akses publik, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi:

- Z. A. Sh.**, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve (**Situata 1**).
- Z. N. D.**, në cilësinë e ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë (**Situata 2**).

5. Nga auditimi i zbatimit të punimeve për kontratën me objekt: “**Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)**”, me të dhëna të përgjithshme pasqyruar në tabelën e mëposhtme:

13. Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë.		
14.Lidhja e kontratës Nr. 3711/3 Prot., datë 02.12.2022 OE “U...” SHPK	15.Vlera e kontratës Vl e prev ofertues 187,417,132 lekë pa TVSh.	16.Likuiduar: Sit paradhënie në vlerën 18,741,713.20 lekë pa TVSH Sit. 1 në vlerën 27,172,917 lekë pa TVSH Sit. 2 në vlerën 56,768,130 lekë pa TVSH Sit. 4 (përfundimtar) në vlerën 36,253,288 lekë pa TVSH
17- Situacioni Përfundimtar -Sit përf në vlerën 187,415,000 lekë pa TVSH.	18.Afati i kontratës në ditë Fillimi punimeve: 27.12.2022 Përfundimi punimeve: 30.05.2022	19. Zgjatja e kontratës S’ka
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE “...” & “Instituti i Konsulencës në ...” SHPK	Licenca MK.1308/1/6	Kontratë me nr. 3790/19 prot., datë 13.12.2022
21. Kolaudatori i punimeve OE “...” SHPK	Licenca Nr: MK.1846/7	Kontratë nr. 2228/4 prot., datë 23.06.2023
22.Akt Kolaudimi. Datë: 23.06.2023	23.Akt i marrjes në dorëzim: Me datë 26.06.2023. Nga Kryetari i Bashkisë Rrëshen është ngritur Komision për marrjen në dorëzim të objektit me nr.----, datë ----. Akti i marrjes në dorëzim të përkohshëm është firmosur nga sipërmarrësi i punimeve, mbikëqyrësi i punimeve, kolaudatori i punimeve, si dhe nga komisioni me përbërje: A. D., D. T., B. D..	

ku rezultoi me gjetjet dhe rekomandimet, si vijon:

Titulli i Gjetjes: Punime ndërtimi të pa kryera në volumet e situacionuara në objektin: “**Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)**” *Bashkia Mirditë*.

Përshkrimi i situatave:

Situata 1: Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan punime të pa kryera në volumet e situacionuara, për zërat e punimeve (Zëri 3(An-3). Prishje çatie me llamarinë; Zëri 34(An-21). Skeleri metalike me tubo në fasadë >12 m), me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të Bashkisë Rrëshen, në vlerën **178,102 lekë** pa TVSH, me pasojë efekt negativ ndaj buxhetit të Bashkisë Rrëshen,.

Situata 2: Projekti i zbatimit (projekt ide) është hartuar nga AK Bashkia Mirditë dhe, projekti i zbatimit në fakt është hartuar nga shoqëria “U...” SHPK.

- Për ndërtimin e investimit me objekt: “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” nga Titullari i Bashkisë Mirditë është lëshuar Leje Rindërtimi me Nr. 5404/4 prot, datë 27.12.2022, veprim ky sipas, nenet 27, 29 dhe 39 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, dhe nenet 11, 14, 15, 16, 22 dhe 23 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.

-Për projektin e zbatimit të objektit: “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”, nuk është kryer oponente teknike nga Bashkia Mirditë. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, neni 6, pika 1, ku theksohet: “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimit, për të gjitha:

a) ndërtimet publike;

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar së paku 100 (njëqind milionë) lekë;

c) **objektet me akses publik**”. Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi ish Kryetarin e Bashkisë Rrëshen.

Situata 3: Për kryerjen e shërbimit të kolaudimit të punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata e shërbimit me nr. 2228/4 prot., datë 23.06.2023 ndërmjet Bashkisë Mirditë, përfaqësuar nga Titullari N. D. dhe, shoqërisë “N...” SHPK përfaqësuar nga Drejtuesi Ligjor Z. ..., me nr. lic. MK. 1846/7.

Ngritja e grupit të kolaudimit është bërë rreth **1(një) vit** me vonesë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12 ku citohet “Emërimi i kolaudatorit apo grupit të kolaudimit... brenda 30 ditëve nga përfundimit i punimeve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi Titullarin e institucionit.

Kriteri: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3790/19 prot., datë 13.12.2022.

Ndikimi/Efekt: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negativ në fondet e Bashkisë Mirditë si dhe zbatimi i projektit pa kryer oponente teknike.

Shkaku: Mos realizim zëra pune ndërtimi në volumet e situacionuara dhe neglizhencë nga AK për kryerjen e oponentëve teknike.

Rëndësia: I lartë.

Rekomandim 1: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **178,102 lekë pa TVSH** nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “U...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë.

Rekomandim 2: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me **Oponentë Teknike** për çdo projekt zbatimi për ndërtimet publike dhe me akses publik, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Rekomandim 2: Titullari i Bashkisë Mirditë për zbatimin e kontratave për punë publike, të bëjë emërimin e kolaudatorit apo grupit të kolaudimit, brenda **30 ditëve** nga përfundimit i punimeve të ndërtimit për të hapur rrugën e periudhës së garancisë së defekteve të punimeve.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me përgjegjësi:

- 1. Z. P. P.,** në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve (**Situata 1**).
- 2. Z. N. D.,** në cilësinë e ish-Kryetari i Bashkisë Mirditë (**Situata 2, 3**).

6. “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë.

Kontratat

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës me nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, të përfaqësuar nga Kryetari z. N.D. dhe të BOE “L...” SHPK & “K...” ShPK, me përfaqësues ligjor znj. R. K. me licencë profesionale përkatësisht NZ 4800/23 dhe 2275/22. Vlera e kontratës është 184,001,854 lekë pa TVSH. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 7.5 muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. Pas kërkesave së sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve për shkak të mospagesës në kohë, probleme me banorët dhe moti me rreshje të shumta, është hartuar Amendamenti me nr. 3781/6 prot., datë 08.11.2022, i cili miraton shtyrjen e afatit të punimeve deri në datën 31.12.2022 (1.8 muaj).

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1043/2, datë 15.03.2022, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me BOE “...” SHPK & “I...” ShPK, me përfaqësues z. E. Q., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh përkatësisht MK. 3730/1 dhe MK 2406/1 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 2,346,313 lekë pa tvsh.

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1043/8 prot., datë 23.12.2022, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “P. C.” SHPK, me drejtues ligjor znj. V. G., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 0899/19 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 216,674 lekë pa tvsh. Akti i kolaudimit është hartuar në datën 28.12.2022.

Në dosjen teknike administrohet certifikata për marrjen provizore në dorëzim me datë 29.12.2022, e nënshkruar nga përfaqësuesit e sipërmarrësit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit, si dhe nga përfaqësuesit e autorizuar të investitorit me Urdhrin nr. 416, datë 28.12.2022, znj A. D. Inxhinieri, B. D. inxhinier dhe D. P. me profesion mësues dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë z. N. D.

Projektpreventivi

- Për këtë objekt, me Vendimin nr. 22, datë 19.03.2022 të Bashkisë Mirditë është miratuar leje ndërtimi me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”.

- Projekti i zbatimit dhe preventivi është hartuar nga shoqëria “E...” ShPK në vitin 2018 dhe vulosur nga Bashkia Mirditë.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 23.03.2022 (Akti i dorëzimit të sheshit) dhe kanë përfunduar me datë 23.12.2022, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.

- Nga auditimi i dosjes teknike, rezulton se pas kërkesë propozimit të Mbikëqyrësit të punimeve, protokolluar me nr.3781/2 prot., datë 30.08.2022, nisur nga krahasimi i preventivit me faktin, është hartuar procesverbali për ndryshime volumesh, me punime që shtohen/pakësohen prej 3,632,471 lekë pa TVSH, duke përdorur edhe fondin rezervë në vlerën prej 8,751,504 lekë pa TVSH.

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Projekt i zbatimit, projekti i azhurnuar,
2. Preventivi bazë dhe i ndryshuar,
3. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,
4. Libreza e masave,
5. Ditarit të punimeve, etj.

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë				
14.Lidhja e kontratës Nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 184,001,854 lekë pa TVSh BOE fitues “L...” SHPK & “K...” ShPK		16.Likuiduar	
17- Situacioni Përfundimtar Vlera pa tvsh 183,991,365 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 7.5 muaj, Zbatuar 275 ditë. Fillimi punimeve: 23.03.2022 Përfundimi punimeve 23.12.2022		19. Zgjatja e kontratës Amendamenti nr. 1, me nr. 3781/6 prot., datë 08.11.2022 shtyrja 1.8 muaj, deri në datën 31.12.2022.	
20. Mbikëqyrësi i punimeve BOE “...” SHPK & “I...” ShPK	Licenca Nr: MK 3730/1 MK 2406/1	Kontrata nr. 1043/2, datë 15.03.2022	Likuiduar lekë	Pa likuiduar
21. Kolaudatori i punimeve OE “P...” SHPK	Licenca Nr: MK 0899/19	Kontrata nr. 1043/8 prot., datë 23.12.2022	Likuiduar (.....lekë)	Pa likuiduar (..... lekë)
22.Akt Kolaudimi Datë 28.12.2022	23.Akt i marrjes në dorëzim dt 29.12.2022		24. Fletë Hyrja Nr.... datëlekë(për mallrat)	

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume/çmime apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **540,416 lekë pa tvsh**.

Titulli i Gjetjes: Diferenca në çmime për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, nga zbatuesi i punimeve BOE “L...” SHPK & “K...” SHPK.

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca në çmime në zërat e punës “FV përcjellës shirit zinku tokëzimi Zn 40 x 3 mm, çmimi” dhe “FV elektroda tokëzimi, profil zingato e bakerizuar, L=2-2.5 m”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1043/2, datë 15.03.2022.

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 1043/8 prot., datë 23.12.2022.

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.

Rëndësia: E ulët

Rekomandime: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **540,416** lekë pa tvsh nga BOE “L...” SHPK & “K...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022 me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se **i janë likuiduar tepër në vlerën 540,416 lekë pa tvsh** sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. E. Q., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;

2. Znj. V. G., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

7. “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë.

Kontratat

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, të përfaqësuar nga Kryetari z. N. D. dhe të BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, me përfaqësues ligjor z. Z.K. Vlera e kontratës është 63,269,169 lekë me TVSh. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Pas kërkesave së sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve për shkak të motit me rreshje të shuta shirash dhe bore dhe temperaturave shumë të ulëta, është hartuar Amendamenti me nr. 2085 prot., datë 13.05.2019, i cili miraton shtyrjen e afatit të punimeve deri në datën 24.08.2019 (4 muaj).

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 4465/1, datë 11.10.2018, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “E...” SHPK, me përfaqësues z. G. I., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1015/12 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 831,506 lekë me tvsh.

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “G...” SHPK (e cila nuk administrohet në dosjen teknike), me drejtues ligjor znj. D. P., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1945/12. Akti i kolaudimit është hartuar në datën 25.11.2019.

Në dosjen teknike administrohet certifikata për marrjen provizore në dorëzim me datë 08.12.2019, e nënshkruar nga përfaqësuesit e sipërmarrësit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit, si dhe nga përfaqësuesit e autorizuar të investitorit me Urdhrin nr. 352, datë 05.02.2019, znj. A. D. Inxhinier, B. D. inxhinier dhe Gj. K. me profesion mësues dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë z. N. D.

Projektpreventivi

- Për këtë objekt, me Vendimin nr. 4727, datë 23.11.2018 të Bashkisë Mirditë është miratuar Leja e zhvillimit të objektit. Në dosjen teknike nuk administrohet leje ndërtimi. Sa sipër ngarkohet me përgjegjësi Kryetari i Bashkisë z. N. D.

- Projekti i zbatimit dhe preventivi është hartuar nga shoqëria “E...” ShPK në vitin 2018 dhe vulosur nga Bashkia Mirditë.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 27.11.2018 dhe kanë përfunduar me datë 24.08.2019, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.

- Nga auditimi i dosjes teknike, rezulton se sasitë në situacionin përfundimtar nuk janë të njëjta me ato të ofertës. Ky fakt, presupozon që janë/duhet të jenë bërë ndryshime nga kontrata bazë. Pra, duhet të jetë hartuar projekti i rishikuar dhe preventivi i ripunuar. Në dosjen teknike nuk administrohet asnjë dokument që të ketë iniciuar ndryshimet në projektin bazë, mungon tabela e ndryshimit të volumeve dhe procesverbali i punimeve që shtohen/hiqen (+/-), të cilat duhet të ishin miratuar nga Investitori. Sa sipër, ngarkohen me përgjegjësi Investitori (Bashkia Mirditë), mbikëqyrësi dhe sipërmarrësi i punimeve.

Nga verifikimi në terren, u konstatua se zëri i punës “FV stola dryri me tapiceri në sallën e lojrave për ekipet gjatë ndeshjeve”, nuk ishin vendosur sipas specifikimeve teknike, pasi nuk ishin me tapiceri. Vlera prej 1,030,400 lekë e këtij zëri pune, është përdorim pa efikasitet dhe fondeve dhe ngarkon me përgjegjësi Investitorin (Grupin e marrjes së përkohshme në dorëzim nga Bashkia Mirditë), mbikëqyrësin, kolaudatorin dhe sipërmarrësin i punimeve.

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Projekt i zbatimit, projekti i azhurnuar,
2. Preventivi bazë dhe i ndryshuar,
3. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,
4. Libreza e masave,
5. Ditarit të punimeve, etj.

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë		
14.Lidhja e kontratës Nr. 4616 prot., datë 23.10.2018	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 63,269,169 lekë BOE fitues “A...” SHPK & “J...” ShPK	16.Likuiduar
17- Situacioni Përfundimtar Vlera me tvsh 63,275,876 lekë Vlera pa tvsh 52,729,897 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 6 muaj, Zbatuar 305 ditë. Fillimi punimeve: 27.11.2018 Përfundimi punimeve : 24.08.2019	19. Zgjatja e kontratës Amendamenti nr. 1, me nr. 2085 prot., datë 13.05.2019 shtyrja 4 muaj.

20. Mbikëqyrësi i punimeve OE E...” SHPK	Licenca Nr: MK 1015/12	Kontrata nr. 4465/1, datë 11.10.2018	Likuiduar lekë	Pa likuiduar
21. Kolaudatori i punimeve OE “G...” SHPK	Licenca Nr: MK 1945/12	Kontrata nuk ka	Likuiduar (.....lekë)	Pa likuiduar (..... lekë)
22. Akt Kolaudimi Datë 25.11.2019	23. Akt i marrjes në dorëzim dt 08.12.2019		24. Fletë Hyrja Nr.... datëlekë (për mallrat)	

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **638,120 lekë pa tvsh.**

Titulli i Gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, nga zbatuesi i punimeve BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, për zërat e punimeve A-2/23, 24 E-2/11 dhe F-1/7.

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Suva me grafiato h>4 m”, “FV dritare alumini dyfish xham”, “Shtresë betoni M-150 t = 10 cm” dhe “FV Dollap Garderobë”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018.
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 4465/1, datë 11.10.2018.
- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, nëse është lidhur.

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **638,120** lekë pa tvsh nga BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018 me objekt “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. G. I., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Znj. D.P, me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

8. “Rehabilitimi i skemës ujitëse të ujëmbledhësit Malaj-2, Faza III” Rrëshen”, Bashkia Mirditë.

Kontratat

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës me nr. 3196 prot., datë 06.08.2019, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, të përfaqësuar nga Kryetari z. N. D. dhe të OE “A...” SHPK, me përfaqësues ligjor z. Z. K. me licencë profesionale NZ 2802/19. Vlera e kontratës është 47,196,085 lekë me TVSh. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 3 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Pas kërkesave të sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve për shkak të pengimit të punimeve nga ana e banorëve gjatë punës në segmentin nga pik. 559 – pik. 589 (me datë 25 dhe 26.11.2019), është hartuar Amendamenti me nr. 4432 prot., datë 30.10.2019 (ose 25 ditë para ardhjes së kërkesave nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi), i cili miraton shtyrjen e afatit të punimeve deri në datën 05.02.2020 (3 muaj). Shtyrja e afatit të punimeve me 3 muaj, aq sa është edhe afati i përfundimit të punimeve (sikur të mos jetë punuar asnjë ditë deri në miratimin e Amendamentit) dhe para kërkesës zyrtare nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi, është fiktive dhe e paargumentuar teknikisht nga ana e Investitorit. Ky veprim, ngarkon me përgjegjësi titullarin e Bashkisë Mirditë z. N. D., pasi me veprimin e mësipërm është shmangur zbatimi i mundshëm i nenit 34, pika a të Kontratës (Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e punimeve).

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 2706, datë 27.06.2019, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me BOE “A...” ShPK & “E...” SHPK, me përfaqësues z. B. H., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1997/2 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 1,119,139 lekë me tvsh.

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, nuk administrohet asnjë dokument për kryerjen e këtij shërbimi me ing. B. M. PF, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1127/2, i cili ka firmosur aktin e kolaudimit. Akti i kolaudimit është hartuar në datën 14.12.2020.

Në dosjen teknike administrohet certifikata për marrjen provizore në dorëzim me datë 08.12.2019, e nënshkruar nga përfaqësuesit e sipërmarrësit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit, si dhe nga përfaqësuesit e autorizuar të investitorit me Urdhrin nr. 352, datë 05.02.2019, znj A. D. Inxhinier, B.D. inxhinier dhe E. D. me profesion ekonomiste dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë z. N. D.

Projektpreventivi

- Për këtë objekt, me Vendimin nr. 61, datë 07.07.2022 të Bashkisë Mirditë është miratuar Leje ndërtimi Infrastrukturore me objekt “ Plotësimi i rrjetit të dytë ujitës të ujëmbledhësit Malaj – 2, Fshati Kodër Rrëshen”, .

- Projekti i zbatimit dhe preventivi është hartuar nga Bashkimi i Shoqërive “A.” ShPK dhe “E.” ShPK në vitin 2016 dhe vulosur nga Bashkia Mirditë.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 13.08.2019 dhe kanë përfunduar me datë 05.02.2020, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.

- Nga auditimi i dosjes teknike, rezulton se është mbajtur një proceverbal në datën 31.01.2020 “Për sistemim volume pune për objektin”, i nënshkruar nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve dhe jo nga Investitori (është emri i TAK, por pa firmë), në të cilën janë situacionuar ndryshime në 9 volume pune. Ky procesverbal nuk është i shoqëruar nga tabela e ndryshimeve (+/-), e cila do të saktësonte këto ndryshime me vlerat përkatëse dhe do

të ishte bazë për preventivin e ripunuar, i cili gjithashtu nuk administrohet në dosjen teknike. Sa sipër, ngarkohen me përgjegjësi Investitori (Bashkia Mirditë), mbikëqyrësi dhe sipërmarrësi i punimeve.

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Projekt i zbatimit, projekti i azhurnuar,
2. Preventivi bazë dhe i ndryshuar,
3. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,
4. Libreza e masave,
5. Ditarit të punimeve, etj.

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitimi i skemës ujtitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)” Rrëshen”, Bashkia Mirditë				
14.Lidhja e kontratës Nr. 3196 prot., datë 06.08.2019	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 47,196,085 lekë OE fitues “A...” SHPK		16.Likuiduar	
17- Situacioni Përfundimtar Vlera me tvsh 47,183,366 lekë Vlera pa tvsh 39,319,472 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 3 muaj, Zbatuar 174 ditë. Fillimi punimeve: 13.08.2019 Përfundimi punimeve : 05.02.2020		19. Zgjatja e kontratës Amendamenti nr. 1, me nr. 4432 prot., datë 30.10.2019 shtyrja 3 muaj.	
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE ...” ShPK & “...” SHPK	Licenca Nr: MK 1997/2	Kontrata nr. 2706, datë 27.06.2019	Likuiduar lekë	Pa likuiduar
21. Kolaudatori i punimeve Bashkim Mata PF	Licenca Nr: MK 1127/2	Kontrata nuk ka	Likuiduar (.....lekë)	Pa likuiduar (..... lekë)
22.Akt Kolaudimi Datë 14.12.2020	23.Akt i marrjes në dorëzim dt 14.12.2020		24. Fletë Hyrja Nr.... datëlekë (për mallrat)	

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **300,924 lekë pa tvsh.**

Titulli i Gjetjes: Diferencë në çmim në objektin “Rehabilitimi i skemës ujtitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, nga zbatuesi i punimeve BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, për zërin e punimeve 2.

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca në çmim në zërin e punës “Gërmim ekskavator shkëmb i butë për trase”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 3196 prot., datë 06.08.2019.

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2706, datë 27.06.2019.

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, nëse ka.

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.

Rëndësia: E ulët

Rekomandime: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 300,924 lekë pa tvsh nga BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018 me objekt “Rehabilitimi i skemës ujitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)”, Bashkia Mirditë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. B. H., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. B. M., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

9. “Rikonstrukcion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”, Bashkia Mirditë.

Kontratat

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës me nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë, të përfaqësuar nga Kryetari z. N.D.dhe të OE “U...” ShPK, me përfaqësues ligjor z. N. Sh. me licencë profesionale NZ 1718/13. Vlera e kontratës është 362,526,402 lekë pa TVSh. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 11 muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (sheshi i ndërtimit është dorëzuar në 22.08.2022).

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1474/26, datë 15.07.2022, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “E...” SHPK, me përfaqësues z. G.I., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1015/14 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 4,272,798 lekë me tvsh.

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1894/7 prot., datë 21.06.2023, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “N...” SHPK, me përfaqësues z. E. N., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1846/7 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 426,000 lekë me tvsh. Akti i kolaudimit është hartuar në datën 20.07.2020.

Në dosjen teknike administrohet certifikata për marrjen provizore në dorëzim me datë 23.06.2023, e nënshkruar nga përfaqësuesit e sipërmarrësit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit, si dhe nga përfaqësuesit e autorizuar të investitorit me Urdhrin nr. 352, datë 05.02.2019, znj A. D. Inxhinieri, B. D. inxhinier dhe D.T. me profesion arkitekt dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë z. N. D.

Projektpreventivi

- Për këtë objekt, me Vendimin nr. 67, datë 22.08.2022 të Bashkisë Mirditë është miratuar leja e ndërtimit për këtë objekt.

- Projekti i zbatimit dhe preventivi është hartuar nga shoqëria fituese e zbatimit, për shkak të përzgjedhjes së kontratës “me çelësa në dorë” në vitin 2022 dhe miratuar nga Bashkia Mirditë.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 22.08.2022 dhe kanë përfunduar me datë 25.05.2023, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.

- Në dosjen teknike administrohet procesverbalet e punimeve që shtohen/hiqen (+/-), të cilat janë miratuar nga Investitori. Nga ndryshimet në projekt, dhe verifikimi i procesverbalit (+/-), rezultojnë punime që shtohen/hiqen në vlerën 42,974,976 lekë. Ky ndryshim ka ndodhur për shkak të heqjes nga preventivi të dy objekteve private dhe shtimit të dy objekteve të tjera.

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Projekt i zbatimit
2. Preventivi bazë dhe i ndryshuar,
3. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,
4. Libreza e masave,
5. Ditarit të punimeve, etj.

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”, Bashkia Mirditë				
14. Lidhja e kontratës Nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022	15. Vlera e kontratës (me tvsh) 362,526,402 lekë OE fitues “U...” SHPK		16. Likuiduar	
17- Situacioni Përfundimtar Vlera pa tvsh 362,526,402 lekë	18. Afati i kontratës në dite Parashikuar 11 muaj, Zbatuar 185 ditë. Fillimi punimeve: 22.08.2022 Përfundimi punimeve : 25.05.2023		19. Zgjatja e kontratës Nuk ka	
20. Mbikëqyrësi i punimeve OE ...” SHPK	Licenca Nr: MK 1015/10	Kontrata nr. 1474/26, datë 15.07.2022	Likuiduar lekë	Pa likuiduar
21. Kolaudatori i punimeve OE “N...” SHPK	Licenca Nr: MK 1846/7	Kontrata nr. 1894/7 prot., datë 21.06.2023	Likuiduar (.....lekë)	Pa likuiduar (..... lekë)
22. Akt Kolaudimi Datë 23.06.2023	23. Akt i marrjes në dorëzim dt 23.06.2023		24. Fletë Hyrja Nr.... datëlekë (për mallrat)	

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **326,400 lekë pa tvsh**.

Titulli i Gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”, Bashkia Mirditë, nga zbatuesi i punimeve OE “U...” SHPK.

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca në volume në zërin e punës “Veshje fasade me polisterol t=5 cm + rrjetë+suva”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.
- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.
- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022.
- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1474/26, datë 15.07.2022.

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 1894/7 prot., datë 21.06.2023.

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Mirditë.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.

Rëndësia: E ulët

Rekomandime: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **326,400** lekë pa tvsh nga OE “U...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022 me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”, Bashkia Mirditë, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. G. I., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. E.N., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

2.5 Mbi organizimin dhe funksionimin e planifikimit dhe zhvillimit të territorit.

Bashkia Mirditë ka të miratuar **Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Rregulloren e Planit të Përgjithshëm të Territorit** me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), nr. 2, datë 20.06.2018 (e rishikuar me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020).

Lejet e ndërtimit dhe zhvillimit për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2022

Referuar të dhënave në sistemin elektronik *e-lejet* për Bashkinë Mirditë, rezulton se për afatin e auditimit **01.01.2019 deri në 31.12.2022**, ka pasur **383 aplikime në sistem për lloje të ndryshme lejesh** si: leje zhvillimi, leje ndërtimi, deklarata për kryerje punimesh, leje për ndryshim funksioni, leje për shtesa në objekte ekzistuese, rikonstruksione dhe çertifikata përdorimi, etj., përkatësisht 59 aplikime për leje zhvillimi, 88 për leje ndërtimi, 18 çertifikata përdorimi, 8 shtyrje afati leje ndërtimi, 96 deklarata paraprake për kryerje punimesh, 3 ndryshime funksioni, 4 rikonstruksione dhe 16 leje infrastrukture, të evidentuara në tabelën përmbledhëse në **Aneksin 1**.

Aneksi 1: Tabela mbi aplikimet e kryera në sistemin e-lejet për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2021

Lloji i lejes	Total	Miratuar	Refuzuar
Leje zhvillimi	59	34	25
Leje ndërtimi mbi 250m ²	11	5	6
Leje ndërtimi deri 250m ²	77	26	51
Deklaratë paraprake për kryerje punimesh	96	66	30
Rikonstruksion	4	1	3
Çertifikatë përdorimi	18	13	5
Shtesë në objekt ekzistues deri në 250 m ²	22	13	9
Ndryshim projekti gjatë zbatimit	4	4	-
Ndryshim funksioni	3	3	-
Njoftim fillim punimesh	40	39	1
Shtyrje afati leje ndërtimi	8	4	4
Leje infrastrukture	16	12	4

Burimi: DPKZHT, Bashkia Mirditë

Përpunoi: Grupi i auditimit

Duke u bazuar tek të dhënat e vëna në dispozicion nga DPKTZH e Bashkisë Mirditë, leje për ndërtim të ri me sipërfaqe më të madhe se 250 m² janë miratuar **5 leje**, leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe me të madhe se 250 m² është miratuar **13 leje**, leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe deri në 250 m² janë miratuar **26 leje**, ndërsa leje ndërtimi për ndërtim të ri deri në 250 m² janë miratuar **26 leje**, të pasqyruara në tabelën e mësipërme.

Në bazë të analizës së riskut dhe me shqyrtimin rast pas rasti të tipologjive të ndryshme të ndërtimit janë përzgjedhur për tu audituar rastet e mëposhtme të lejeve të ndërtimit për ndërtime me sipërfaqe deri ose më të madhe se 250 m²:

Nr.	Objekti	Zhvilluesi	Data e lëshimit të lejes	Preventivi
1	Leje ndërtimi për ndërtim restorant dhe hotel, nr. pas 511, Zona Kadastrale 2125, në pronësi të "A. K." sh.p.k, me sipërfaqe të përgjithshme prone prej 4000 m ² , Katund i Vjetër, 4603, Nj. Adm Rubik, Bashkia Mirditë		28.09.2022	19.908.445,00 lekë
2	Leje ndërtimi për kompleks shërbimesh në funksion të agroturizmit, nr. pas 352/1, Zona Kadastrale 2768, me sipërfaqe të përgjithshme prone prej 9998 m ² , të marrë me kontratë noteriale qiraje nr. 599 rep, nr. 319 kol, datë 13.08.2021, adresë Ndërfanë, 4602, Nj. Adm. Rrëshen, Bashkia Mirditë		29.10.2021	19.998.945,00 lekë
3	Leje ndërtimi për godinë banimi 2 kat, në pasurinë nr. pas 71/3, Vol 1, faqe 222, Zona Kadastrale nr. 3219, Rreja e Zezë, Nj. Adm. Rubik, 4603, Bashkia Mirditë		08.10.2021	14.345.306,09 lekë
4	Leje ndërtimi për bujtinë, rikonstrukcion dhe shtesë 2 kat + papafingo, në pasurinë nr. pas 307/1, Vol 2, faqe 171, Zona Kadastrale nr. 1513, Domgjon, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë.		09.11.2021	10.752.987,00 lekë
5	Leje ndërtimi për strukture për impiant uji 1 kat me mexaninë, në pronë të shoqërisë Z. – F. sh.p.k, nr. pas 287, vol 1, faqe 216, zona kadastrale 2943, fshati Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë		30.04.2021	32.886.137,00 lekë
6	Çertifikatë përdorimi për strukturë 2 kat, shërbim kati I – rë, bujtine kati II – të, në adresën fshati Katundi Vjetër, Nj. Adm. Rubik, 4603, Bashkia Mirditë		04.02.2021	-

Në lidhje auditimin e procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit, vërehen parregullsitë si më poshtë:

Titulli i gjetjes 1: Mosrespektimi i kondicioneve urbane.

Situata: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste nuk janë respektuar kondicionet urbane të parashikuara në ligj, siç janë, distancat urbane ndërtesë – kufi prone, lartësia maksimale e lejuar e matur me metra dhe numër katesh, intensiteti i ndërtimit dhe koeficienti i shfrytëzimit të territorit. Më konkretisht, këto anomali janë konstatuar në rastet e mëposhtme:

1. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "Ndërtim restorant dhe hotel", me adresë Katund i Vjetër,

4603, Nj. Adm. Rubik, Bashkia Mirditë, me zhvillues "A..." ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- Duke qenë se objekti në zhvillim nuk klasifikohet ai agroturizëm, ai duhet të respektojë parametrat urban sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit", i ndryshuar, Neni 35. Nga sa më sipër cituar, konstatohet se objekti me funksion restorant do të duhej të respektonte distancën minimale të përlllogaritur sipas formulës $d = nr. k + 1m$, pra $1k + 1m = 2m$. Nga informacioni i marrë nga projekti ndërtimor, shprehemi se DPKZHT ka miratuar një leje ndertimi në kushtet e mosrespektimit të distancës minimale të lejuar, ($D_{lejuar} = 2m$; $D_{miratuar} = 1.3; 1.6 m$). Gjithashtu, objekti me funksion bujtinë nuk i respekton këto parametra, duke miratuar distancën $D_{miratuar} = 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.2m$;, ndërkohë $D_{lejuar} = 3m$.

2. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "Ndërtim godinë banimi 2 kat", me adresë Rreja e Zezë, Nj. Adm. Rubik, 4603, Mirditë, me subjekt zhvillues z. N.N., me problematika si më poshtë vijon:

- Objekti i miratuar nuk respekton Intenistetin maksimal të lejuar (I) dhe Koeficientin e Shfrytëzimit të Territorit (KSHT). Parcela e marrë në studim bën pjesë në dy njësi strukturore, MR_UB_A2_183/1 dhe MR_B_BA1_498/1. Duke qenë se më shumë se 50% e sipërfaqes së saj i përket njësisë strukturore MR_B_BA1_498/1, objekti ka detyrimin e respektimit të parametrave urban të kësaj njësie. Nga informacioni i marrë nga pasaporta e njësisë strukturore, pjesë e PPV-së Bashkia Mirditë, rezulton se $I_{lejuar} = 0.25$, ndërsa $I_{miratuar} = 0.6$; $KSHT_{lejuar} = 25\%$; $KSHT_{miratuar} = 30.42\%$. Si përfundim, shprehemi se ky objekt nuk respekton asnjërin prej këtyre kondicioneve urbane, I dhe KSHT, në kundërshtim me Nenin 38, pika 1 i VKM-së nr. 408, datë 13.5.2015, "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit", i ndryshuar, Ligjin 107/2014, "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", i ndryshuar, Neni 38, pika 1, si dhe në kundërshtim me pasaportën e njësisë strukturore MR_B_BA1_498/1, sipas Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Mirditë.

3. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 100, nr. 4459 prot; datë 09.11.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "Bujtina Gj.Ll.i, rikonstruksion + shtesë 2 kt + p/fingo", me adresë në Domgjon, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues z. V.G. Ll., me problematika si më poshtë vijon:

- Nga këqyrja e projektit ndërtimor dhe krahasimi i parametrave të tij urban me ato të lejuara sipas Planit të Përgjithshëm Vendor dhe pasaportës së njësisë strukturore, konstatohet se ky objekt nuk respekton lartësinë maksimale të lejuar, e matur me metra dhe numër katesh. Më konkretisht, lartësia maksimale e lejuar për njësinë strukturore është $H_{lejuar} = 2 \text{ kate} / 8 \text{ metra}$, ndërsa lartësia e objekti të miratuar është $H_{miratuar} = 3 \text{ kate} / 10.2 \text{ metra}$, pa marrë në konsideratë çatinë, kjo në kundërshtim me kriteret urbane sipas Planit të Përgjithshëm Vendor për njësinë strukturore MR_UB_A2_343/2.

- Nga këqyrja e projektit ndërtimor dhe krahasimi i parametrave të tij urban me ato të lejuara sipas Planit të Përgjithshëm Vendor dhe pasaportës së njësisë strukturore, konstatohet se ky objekt nuk respekton Intensitetin maksimal të lejuar. Më konkretisht, Intensiteti maksimal i lejuar për njësinë strukturore është $I_{lejuar} = 1$, ndërsa $I_{miratuar} = 1.3$. Kjo vlerë është rrillogaritur duke marrë në konsideratë projektin ndërtimor, pasi vlera e Intensitetit e përcaktuar në dokumentat e procedurës së aplikimit është 1.15, dhe do të konsiderohet jo – e saktë, kjo në kundërshtim me kriteret urbane sipas Planit të Përgjithshëm Vendor për njësinë strukturore MR_UB_A2_343/2.

4. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin "Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe

mure rrethues", me adresë në fshatin Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues "Z..." ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- *Objekti i miratuar zhvillohet në njësinë strukturore MR_B_BA1_893/2, në të cilën lejohen të ndërtohen struktura në funksion të banimit, bujqësisë, ekonomisë bujqësore, agroturizëm dhe struktura në funksion të bujqësisë. Në funksion të tyre, në Planin e Përgjithshëm Vendor janë parashikuar Intensitetet maksimale të lejuara për secilën nga këto funksione, më konkretisht I_{max} për bujqësi dhe banim = 0.25; I_{max} për agroturizëm = 0.15; I_{max} për struktura në funksion të bujqësisë = 0.2. Referuar rishikimit të PPV-së, me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020, shtohet një nënkategori e re, e cila lejon ndërtimin e objekteve që lidhen pazgjidhshmërisht me resurset, kategori tek e cila bën pjesë objekti në fjalë. Për këtë kategori nuk ka përcaktime të reja për Intensitetin maksimal të lejuar. Duke qenë në këto kushte, shprehemi se objekti i miratuar nuk respekton Intensitetin maksimal të lejuar për njësinë strukturore, më konkretisht $I_{lejuar} = 0.25$, $I_{miratuar} = 0.56$.*

- *Për të njëjtat arsye si më sipër, shprehemi se objekti i miratuar nuk respekton KSHT maksimal të lejuar për njësinë strukturore, më konkretisht $KSHT_{lejuar} = 25\%$, $KSHT_{miratuar} = 53\%$.*

Kriteri: VKM nr. 408, datë 13.5.2015, "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit", i ndryshuar, Neni 35; Neni 38, pika 1; Ligji 107/2014, "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", i ndryshuar, Neni 38, pika 1; Rregullorja e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Mirditë, e ndryshuar, pasaportat e njësive strukturore MR_B_BA1_498/1, MR_UB_A2_343/2, MR_B_BA1_893/2.

Ndikimi/Efekti: Mosrespektimi i parametrave urban ndikon në zhvillimin e kontrolluar urban, duke çenuar parametra të përcaktuar në legjislacionin dhe rregulloret, si dhe duke ndikuar negativisht në stantartet ndërtimore, kushtet e sigurisë, higjenës, ato mjedisore dhe urbanistike.

Shkaku: Neglizhencë dhe mosrespektim i kuadrit ligjor nga ana e DPKZHT, Bashkia Mirditë.

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: Nga DPKZHT, Bashkia Mirditë të merren masa për të respektuar të gjitha kushtet dhe kondicionet urbane të përcaktuara në legjislacionin dhe rregulloret mbi të cilat ky institucion funksionon, të kërkohen të kryhen të gjitha ndryshimet e nevojshme mbi projektet ndërtimore deri në përputhjen e plotë sipas ligjit, në të kundërt, të mos miratohet asnjë leje ndërtimi që nuk i plotëson të gjitha kondicionet urbane të parashikuara në dispozitat ligjore.

Për gjetjet e konstatuara në procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit të trajtuar më sipër, ngarkohen me përgjegjësi:

- **znj. A. D.**, në funksionin e drejtorit të DPKZHT;
- **z. J. K.**, në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë DPKZHT;
- **z. B. D.**, në funksionin e përgjegjësit të sektorit pranë DPKZHT;
- **z. N. D.**, në funksionin e Kryetarit të Bashkisë Mirditë.

Titulli i gjetjes 2: Mangësi në projektin ndërtimor, dokumentacionin shoqërues të tij, si dhe dokumentacionin e kërkuar në ligj për pajisjen me leje ndërtimi dhe çertifikatë përdorimi.

Situata: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit u konstatua se në gjashtë raste të audituara, projekti ndërtimor nuk është i plotë dhe i saktë, ka mangësi në dokumentacionin shoqërues, si dhe në dokumentacionin e kërkuar në ligj për pajisjen me leje ndërtimi dhe përdorimi, më konkretisht:

1. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "Ndërtim restorant dhe hotel", me adresë Katund i Vjetër, 4603, Nj. Adm. Rubik, Bashkia Mirditë, me zhvillues "...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- Për objektin me funksion bujtinë mungojnë fasadat teknike, detaje teknike, pamjet tre dimensionale, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, i ndryshuar, datë 13.05.2015, pika 1/1, nënpika i).

- Për objektin me funksion restorant mungon i gjithë projekti i instalimeve të ngrohje - ftohjes, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, i ndryshuar, datë 13.05.2015, pika 1/1, nënpika iii).

- Për objektin me funksion bujtinë mungon i gjithë projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, i ndryshuar, datë 13.05.2015, pika 1/1, nënpika iv).

- Në projektin arkitektonik nuk është paraqitur kati nëntokë, i cili është paraqitur në projektin konstruktiv. Gjithashtu në titullin e lejes së ndërtimit nuk citohet se objekti me funksion restorant ka një kat nëntokë, e gjithë kjo në kundërshtim me Nenin 14 të VKM-së nr. 408, i ndryshuar, datë 13.05.2015, pika 1.

- Nga auditimi i dokumentacionit të detyrueshëm për miratimin e lejeve të ndërtimit, konstatohet se jo i gjithë dokumentacioni i ngarkuar është i nënshkruar elektronikisht, kjo në kundërshtim me Nenin 26 të VKM-së nr. 408, i ndryshuar, datë 13.05.2015, pika 5.

- Mungon rilevimi topografik, nga topograf i licencuar, kjo në kundërshtim me Nenin 10 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ç).

- Objekti nuk respekton përcaktimet ligjore të Vendimit nr. 457, datë 29.6.2022, "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 408, datë 13.05.2015, të Këshillit të Ministrave...", Neni 13, ku kërkohet dorëzimi i projektit ndërtimor në formatin DËG.

- Mungon polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale për hartuesin e raportit të vlerësimit në mjedis, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.5.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika g).

- Mungojnë vërtetimet e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit për ushtrimin e aktivitetit për pjesën më të madhe të hartuesve të projekteve ndërtimore, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.5.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ë).

2. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 96, nr. 3581/6 prot; datë 29.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "Kompleks shërbimesh në funksion të agroturizmit", me adresë në Ndërfanë, 4602, Nj. Adm. Rrëshen, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues "...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- Plani i rilevimit nuk është i plotësuar me të gjitha detajet e nevojshme, pasi, në zbatim të Nenit 10 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit", i ndryshuar, duhet të paraqesë konturin e pasurisë si edhe të dhëna të tjera për gjendjen faktike të parcelës dhe parcelave kufitare. Gjithashtu ky plan duhet të paraqesë edhe të dhëna mbi rrugët, gjerësinë e tyre, si dhe madhësinë e pronës e paraqitur me dimensione.

- Mungon plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese, dokument i cili jep të dhëna mbi raportin e objektit/objekteve në zhvillimi dhe parcelës, aksesit për në pronë, si dhe të dhëna mbi respektimin e parametrave urbanë, siç janë distancat. Konstatimi i mësipërm është në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit", i ndryshuar, pika 1, nënpika c).

- Mungon vërtetimi i regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale për audituesin e efikasitetit energjetic të licencuar, kjo në

kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, pika 1, nënpika ë) dhe g).

- Polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale për hartuesen e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, pika 1, nënpika g).

3. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Ndërtim godinë banimi 2 kat”, me adresë Rreja e Zezë, Nj. Adm. Rubik, 4603, Mirditë, me subjekt zhvillues z. N. N., me problematika si më poshtë vijon:

- Kartela e pasurisë së paluajtëshme nuk është e rifreskuar përgjatë tre muajve të fundit, sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.111/2018 “Për kadastrën”, Neni 17 “Certifikatat”, pika 4 dhe 6, VKM-së nr. 457, datë 29.6.2022, Neni 18 dhe 21, si dhe VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, Neni 45, pika c). Nga auditimi i kësaj procedure, u konstatua se kartela është rifreskuar në datën 22/02/2021, ndërsa aplikimi për pajisje me leje ndërtimi është bërë në datë 29.08.2021, pra me një diferencë kohore më të madhe se tre muaj.

- Projekti arkitektonik nuk është i plotësuar me të gjitha detajet e nevojshme, pasi mungojnë prerje, fasada dhe detaje teknike, kjo në kundërshtim me Nenin 14, pika 1, të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar.

- Mungon projekti i instalimeve të ngrohje – ftohjes, së bashku me dokumentacionin shoqërues, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1/1, nënpika iii), gjithashtu pika 1, nënpika ç), e), ë), g).

- Mungon vërtetimi i regjistrimit në QKB për të gjithë subjektet që kanë hartuar projektin ndërtimor, përveç hartuesit të projektit elektrik, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ë).

- Mungon deklarata e përgjegjësive profesionale për hartuesin e projektit hidraulik, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika e).

- Mungon polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale për hartuesit e raportit të auditimit të efikasitetit energjetic dhe rilevimit topografik, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika g).

4. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 100, nr. 4459 prot; datë 09.11.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Bujtina Gj.Ll., rikonstruksion + shtesë 2 kt + p/fingo”, me adresë në Domgjon, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues z. V. Gj. Ll., me problematika si më poshtë vijon:

- Nuk është evidentuar gjendja faktike ekzistuese e objektit tek i cili do të do të kryhet rikonstruksioni dhe shtimi i volumeve. Gjithashtu, nga këqyrja e fotografimit satelitor, për parcelën në të cilën do të zhvillohet ndërtimi, konstatohet se nuk ka një objekt mbi të cilin do të kryhet rikonstruksioni dhe shtimi i volumeve. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me qëllimin e lejes së ndërtimit për rikonstruksion dhe shtesë në objekt ekzistues, më konkretisht në kundërshtim me Nenin 13, pika 1, Neni 29, të Ligjit 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, dhe Rregullores së Brendshme të Bashkisë Mirditë, nr. 4600 prot; datë 27.10.2022, Neni 27, pika 1, nënpika a), si dhe Neni 3.1, pika k)

- Mungon projekti i instalimeve të ngrohje-ftohjes (H-VAC), së bashku me relacionin, preventivin për pjesën takuese dhe dokumentat shoqëruese, kjo në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1/1, nënpika iii), pika 1, nënpika dh), e), ë), g);

- Mungon rilevimi topografik, së bashku me deklaratën e përgjegjësisë profesionale, kjo në kundërshtim me Nenin 10 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ç), duke qenë se ky objekt nuk ka nevojë për leje zhvillimi, si dhe Nenin 15 i po këtij vendimi, pika 1, nënpika g);

- Mungon dokumenti i regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit për subjektet që kanë hartuar projektin arkitektonik, konstruktiv, elektrik dhe hidraulik, kjo në kundërshtime me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ë);

- Mungon polica e sigurimit të përgjegjësisë profesionale për hartuesin e projektit hidraulik, kjo në kundërshtime me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika g).

- Mungon prokura ose autorizimi nga ana e zhvilluesit për aplikantin, kjo në kundërshtim me Nenin 10 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika b), duke qenë se ky objekt nuk ka nevojë për leje zhvillimi.

- Relacioni i projektit konstruktiv gjendet në dy kopje, njëri prej tyre i nënshkruar elektronikisht nga ing. M. C. në datë 05.11.2021, ndërsa tjetri është nënshkruar elektronikisht nga znj. A. D., datë 15.04.2021, aktualisht dhe në kohën e nënshkrimit, me funksionin e drejtoreshës së DPKZHT, Bashkia Mirditë, veprim ky në kundërshtim me Nenin 1 “Qëllimi”, të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.

5. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues”, me adresë në fshatin Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- Mungon rilevimi topografik. Edhe pse rilevimi topografik nuk është pjesë e dokumentacionit të kërkuar në mënyrë emërore për aplikimet për pajisje me leje ndërtimi, ai duhet të jetë pjesë e planvendosjes së miratuar në lejen e zhvillimit, kjo në kundërshtim me Nenin 10 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, pika 1, nënpika ç).

- Raporti i auditimit të efikasitetit energjetic dhe certifikata përfundimtare e saj nuk janë të nënshkruara elektronikisht në mënyrë të rregullt, pasi të dy këto dokumenta janë të skanuar, gjithashtu edhe nënshkrimi elektronik është i skanuar. Vlen të theksohet se aplikanti dhe hartuesi i raportit të auditimit të efikasitetit energjetic nuk kanë ngarkuar në sistem asnjë nga dokumentacioni shoqëruar, siç janë vërtetimi i regjistrimit në QKB, ekstrakt historik / i thjeshtë i subjektit, licenca e audituesit AEE, deklaratë e përgjegjësisë profesionale, policën e sigurimit të përgjegjësisë profesionale. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Nenin 9 të Ligjit nr.9880, datë 25.02.2008, si dhe në kundërshtim me Nenin 6 të Ligjit nr. 10 273, datë 29.04.2010.

- Kartelat e pasurisë së paluajtshme nuk janë ngarkuar të azhornuara gjatë 3 muajve të fundit, në kundërshtim me Ligjin nr.111/2018 “Për kadastrën”, Neni 17 “Certifikatat”, pika 4 dhe 6, si dhe VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, Neni 45, pika c). Nga auditimi i kësaj procedure, vihet re se kartela e pasurisë së paluajtshme është rifreskuar në datën 11.07.2019, ndërsa aplikimi për pajisje me leje ndërtimi është bërë në datë 27.03.2021.

- Për hartuesin e projektit arkitektonik, mungojnë vërtetimi i regjistrimit në QKB, licenca profesionale, deklarata e përgjegjësisë profesionale, polica e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; Për hartuesin e projektit konstruktiv, mungon vërtetimi i regjistrimit në QKB; Për hartuesin e projektit hidraulik, mungojnë relacioni i projektit, vërtetimi i regjistrimit në QKB, polica e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; Për hartuesin e raportit të auditimit të efikasitetit energjetic mungojnë vërtetimi i regjistrimit në QKB, licenca profesionale, deklarata e përgjegjësisë profesionale, polica e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; Për

hartuesin e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, mungojnë deklarata e përgjegjësive profesionale, polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale; Për hartuesin e studimit sizmiko-geologjik, mungojnë deklarata e përgjegjësive profesionale, polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale. Konstatimet e mësipërme janë në kundërshtim me Nenin 15 të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, pika 1, nënpika ç), e), ë) dhe g).

6. Çertifikatë përdorimi miratuar me vendim rr. 6, nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë për objektin “Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të”, në adresën fshati Katundi i Vjetër, Nj. Adm. Rubik, 4603, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues z. K.M., me problematika si më poshtë vijon:

- Aktet e kontrollit sipas fazave të ndërtimit nuk janë të plota, pasi mungojnë akti i kontrollit të ngritjes së kantierit të punimeve, përfshirë murin rrethues; përfundimi i fasadave dhe rifiniturave të strukturës së re, përfshirë instalimet elektrike, të ngrohjes, ftohjes, hidraulike, të komunikimit elektronik; përfundimi i sistemimit të jashtëm, në planin e vendosjes së strukturës së re, përfshirë vendosjen e kutisë postare dhe lidhjen me infrastrukturën publike ekzistuese, këto në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/1, pika 1.

- Mungon akti përkatës i lëshuar nga institucionet kompetente për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/2, pika 1, nënpika ë).

- Mungon akti përkatës i lëshuar nga shoqëria “Ujësjetës-Kanalizime” ShA, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/2, pika 1, nënpika ë).

- Projekti arkitektonik nuk është i plotë, pasi mungojnë planimetria e katit papafingo, prerjet, fasadat dhe detajet teknike, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/2, pika 1, nënpika g).

- Mungon projekti as-built, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/2, pika 1, nënpika g). Projekti as-built, duhet të ngarkohet në çdo rast kur objekti nuk ka respektuar projektin arkitektonik të miratuar.

- Projekti për mirëmbajtjen e objektit nuk është i plotë, pasi mungojnë të dhënat mbi objektin dhe profesionistët që kanë realizuar projektet dhe objektin, nuk ka të dhëna mbi manualin e përdoruesit, manualin e mirëmbajtjes dhe afatet e mirëmbajtjes, gjithashtu nuk ka të dhëna për nënzërat e secilit kapitull, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 27/2, pika 1, nënpika gj).

Kriteri: VKM nr. 408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar, Neni 10, pika 1, nënpika b), ç); Neni 14, pika 1; Neni 15, pika 1, nënpika c), ç), dh), e), ë), g), pika 1/1, nënpika i), iii), iv); Neni 26, pika 5; Neni 27/1, pika 1, nënpika ë); Neni 27/2, pika 1, nënpika ë), g), gj); VKM nr. 457, datë 29.06.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.05.2015...”, Neni 13, Neni 18, Neni 21; Ligji nr.111/2018 “Për kadastrën”, Neni 17 “Certifikatat”, pika 4 dhe 6; Ligji 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 13, pika 1; Neni 29; Rregullore e Brendshme e Bashkisë Mirditë, nr. 4600 prot; datë 27.10.2022, Neni 27, pika 1, nënpika a); Neni 3.1, pika k); Ligji nr. 9880, datë 25.02.2008, “Për nënshkrimin elektronik”, i ndryshuar, Neni 9; Ligji nr. 10 273, datë 29.04.2010, “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar, Neni 6.

Ndikimi/Efekti: Mangësitë në projektin ndërtimor, si dhe në dokumentacionin shoqëruar të tij, ndikojnë në cilësinë dhe garatimin e ndërtimeve sipas standarteve, kushteve higjieno-sanitare dhe të sigurisë, nga subjekte të cilat duhet të plotësojnë kriteret e ushtrimit të profesionit, sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu, mungesat ose parregullsitë në

dokumentacionin e kërkuar me ligj për aplikimin për pajisje me leje ndërtimi dhe përdorimi ndikon në dhënien e garancisë mbi zhvillimin e kontrolluar të territorit, sipas planeve ose rregulloreve të miratuara.

Shkaku: Neglizhencë dhe moszbatim i kuadrit lligjor dhe rregullator në fuqi, nga ana e DPKZHT Mirditë.

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: 1. Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren të gjitha masat për të kërkuar, në çdo rast që aplikohet për pajisje me leje ndërtimi ose çertifikatë përdorimi, të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe të detyrueshëm, sipas kuadrit rregullator dhe ligjor në fuqi, si dhe të mos miratojë asnjë leje ndërtimi ose përdorimi me mangësi si, policat dhe deklaratat e përgjegjësive profesionale, licencat profesionale, projektet teknike që përbëjnë projektin ndërtimor, plani i rievimit, projekti arkitektonik në formatin DËG, plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese, kartelat e pasurisë së paluajtëshme të rifreskuara përgjatë tre muajve të fundit, etj. DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të marrin masa për të kontrolluar të gjithë dokumentacionin e dorëzuar mbi saktësinë dhe plotësinë e tij, si dhe vlefshmërinë sipas afateve për ato dokumenta që kanë përcaktime ligjore mbi vlefshmërinë.

2. Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa të kërkojnë në çdo rast vërtetimin e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit për subjektet që kanë hartuar projektet ndërtimore, si dhe vërtetimet mbi statusin e subjekteve, sipas kuadrit ligjor në fuqi, për të marrë sigurinë e nevojshme se këto subjekte kanë të drejtën e ushtrimit të aktivitetit.

3. Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa për të kontrolluar nënshkrimin elektronik në të gjithë dokumentacionin e dorëzuar në sistemin e-lejet, të vërtetojë nëse këto dokumenta janë nënshkruar ose jo elektronikisht, nëse ky nënshkrim është kryer sipas përcaktimeve ligjore dhe nëse është kryer nga personat përgjegjës për hartimin e këtyre dokumentave.

4. Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa, që për të gjitha aplikimet për ndërhyrje në objekte ekzistuese, si shtesa anësore ose në lartësi, të kryejnë verifikime në terren për ekvidentimin e gjendjes ekzistuese të objektet, si dhe të kërkojnë evidentimin e kësaj gjendjeje në të gjitha projektet teknike që në tërësinë e tyre përbëjnë projektin ndërtimor.

Për gjetjet e konstatuara në procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit të trajtuar më sipër, ngarkohen me përgjegjësi:

- **znj. A. D.** në funksionin e drejtorit të DPKZHT;
- **z. J. K.**, në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë DPKZHT;
- **z. B. D.**, në funksionin e përgjegjësit të sektorit pranë DPKZHT;
- **z. N.D.**, në funksionin e Kryetarit të Bashkisë Mirditë.

Titulli i gjetjes 3: DPKZHT dhe Bashkia Mirditë nuk ka kërkuar dhe / ose respektuar mendimin e autoriteteve të tjera publike që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit.

Situata: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste të audituara, nuk është kërkuar dhe / ose respektuar mendimi i autoriteteve të tjera publike që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, më konkretisht:

1. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "*Ndërtim restorant dhe hotel*", me adresë Katund i Vjetër,

4603, Nj. Adm. Rubik, Bashkia Mirditë, me zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- *Parcela mbi të cilën zhvillohet objekti shtrihet mbi dy njësi strukturore të sistemeve të ndryshme, urban dhe bujqësore. Si e tillë, në rishikimin e PPV-së për Bashkinë Mirditë, me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020, në pikën 2, nënpika c, përcaktohet se lejohet zhvillimi i aktiviteteve agro-turistike në njësitë strukturore të sistemit urban, bujqësor dhe natyror, me kushtin që duhet të bashkërendojnë dhe të marrin konformitetin nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësishme kombëtare. Si përfundim, shprehemi se DPKZHT dhe Bashkia Mirditë nuk kanë kërkuar mendimin e AKZM-së, si dhe nuk kanë marrë konformitetin nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, por janë mjaftuar me miratimin në heshtje nga ana e kësaj të fundit, kjo në kundërshtim me dokumentin e rishikimit të PPV-së për Bashkinë Mirditë, me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020, në pikën 2, nënpika c, si dhe në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 10/1, pika 6. Gjithashtu, AKM është shprehur me anë të shkresës me lëndë “Mbi aplikimin AN150820220104, në sistemin e-leje, të subjektit “E.”, se ky objekt duhet t’i nënshtrohet Procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Edhe pse objekti është pajisur me raportin e vlerësimit në mjedis, hartuar nga ekspert mjedisi i licencuar, nuk është rikërkuar mendimi i AKM-së, për të marrë miratimin e saj për vazhdimin e procedurave.*

2. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 96, nr. 3581/6 prot; datë 29.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Kompleks shërbimesh në funksion të agroturizmit”, me adresë në Ndërfanë, 4602, Nj. Adm. Rrëshen, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- *Nga auditimi i ushtruar mbi praktikën e miratimit të kësaj leje ndërtimi, konstatohet se nuk i është kërkuar mendimi të gjithë autoriteteve të cilat duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, siç janë Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), duke qenë se parcela shtrihet pranë një resursi ujor, Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT), Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) ose Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), duke qenë se në prani të parcelës në zhvillim ka një hidrocentral, Policia për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi (PMNZSH), Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK), si dhe operatori Ujësjellës Kanalizime rajonal (UK). Gjithashtu, në dokumentacionin e ngarkuar në sistemin elektronik të lejeve, nuk u gjet asnjë dokument nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM), që të vërtetojë dhënien e miratimit nga ana e këtij autoriteti për vazhdimin e procedurave për miratimin e lejes së ndërtimit. AKM është shprehur me anë të shkresës me lëndë: “Mbi aplikimin AN200920210027, në sistemin e-leje, subjektit “E.”, se procedura është në proces shqyrtimi për Procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Edhe në këto kushte, Bashkia Mirditë ka vazhduar me miratimin e kësaj leje ndërtimi. Konstatimi i mësipërm është në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, Neni 10/1, pika 6.*

3. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Ndërtim godinë banimi 2 kat”, me adresë Rreja e Zezë, Nj. Adm. Rubik, 4603, Mirditë, me subjekt zhvillues z. N. N., me problematika si më poshtë vijon:

- *Referuar VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 10/1, pika 6, DPKZHT ka kërkuar mendimin e tyre përgjatë procedurës së aplikimit për pajisje me leje zhvillimi. Në kthim – përgjigje me nr. 70 prot; datë 18.03.2021, UPT IGJEUM shprehet se subjekti duhet të realizojë studimet “Inxhiniero-Sizmologjik” dhe “Gjeologo-Inxhinierik”, që më pas ky autoritet të shprehi mendim për studimin në fjalë. Këto studime nuk u gjendën në procedurën*

e aplikimit për pajisje me leje ndërtimi, gjithashtu nuk i është rikërkuar mendim këtij autoriteti.

4. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues”, me adresë në fshatin Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

Referuar VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, Neni 10/1, pika 6 dhe nga shyrtimi i dokumentacionit për aplikimin për pajisje me leje zhvillimi dhe leje ndërtimi, shprehemi se:

- Nuk është respektuar mendimi i Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, e cila ka njoftuar aplikantin dhe zhvilluesin në kthim-përgjigjen e dërguar gjatë fazës së aplikimit për leje zhvillimi se subjekti, paraprakisht, duhet të aplikojë për leje përdorimi burimi ujor për imbotilim, nëpërmjet sistemit e-albania, “Aplikim për përdorim burimi ujor”. Një dokument i tillë nuk u gjet në asnjë prej procedurave të aplikimit për pajisje me leje zhvillimi / ndërtimi, kjo në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, i ndryshuar, Neni 10/1, pika 6. Mungesa e lejes së përdorimit të burimeve ujore për imbotilim është në kundërshtim me Ligjin nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar, Neni 33; VKM-në nr. 550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve për miratimin, në parim, për dhënien me koncension...” pika III.

- Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) është shprehur në kthim – përgjigjen gjatë fazës së aplikimit për pajisje me leje zhvillimi se objekti nën shqyrtim duhet t’i nënshtrohet procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Edhe pse aplikanti ka ngarkuar në sistemin elektronik të lejeve raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis të hartuar nga ekspert mjedisor i licencuar, nuk i është rikërkuar mendimi këtij autoriteti për dhënien e konformitetit dhe lejes mjedisore.

Vlen të theksohet se Bashkia Mirditë dhe DPKZHT kanë njoftuar aplikantin se duhet të plotësojnë dokumentacionin e kërkuar nga autoritetet. Edhe pse në kushtet e mosplotësimit të këtyre kërkesave, është proceduar me miratimin e lejes së zhvillimit dhe ndërtimit.

- Nuk është kërkuar mendimi i Agjencisë së Eficiencës Energjëtike.

Kriteri: VKM nr. 408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, Neni 10/1 “Shqyrtimi i kërkesave për leje zhvillimi”, pika 6; Plani i Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Mirditë, miratuar me vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), nr. 2, datë 20.06.2018 (e rishikuar me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020), dokumenti i rishikimit, pika 2, nënpika c); Ligji nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar, Neni 33; VKM nr. 550, datë 15.07.2020, “Për miratimin e formularëve për miratimin, në parim, për dhënien me koncension...”, pika III.

Ndikimi/Efekti: Mosmarrja e mendimit nga të gjithë autoritetet të cilat duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, ndikon në zhvillimin e pakontrolluar dhe të paplanifikuar të territorit, cënon kompetencat e që ligji ju njuh këtyre autoriteteve, si dhe cënon infrastrukturën dhe projektet e këtyre autoriteteve.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT Mirditë

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: Nga DPKZHT Mirditë të merren masa për të kërkuar në çdo rast që aplikohet për t’u pajisur me leje ndërtimi, mendimin e autoriteteve që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, sipas rastit. Gjithashtu, DPKZHT Mirditë, të shqyrtojë me përparësi të gjitha kërkesat e parashtruara nga këto autoritete dhe të mos miratojë asnjë leje ndërtimi deri në plotësimin e kërkesave.

Për gjetjet e konstatuara në procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit të trajtuar më sipër, ngarkohen me përgjegjësi:

- **znj. A. D.**, në funksionin e drejtorit të DPKZHT;
- **z. J.K.**, në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë DPKZHT;
- **z. B.D.**, në funksionin e përgjegjës të sektorit pranë DPKZHT;
- **z. N. D.**, në funksionin e Kryetarit të Bashkisë Mirditë.

Titulli i gjetjes 4: Zhvilluesi ka filluar ndërtimin e objektit përpara miratimit të lejes së ndërtimit.

Situata: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në një nga rastet e audituara, zhvilluesi ka filluar ndërtimin e objektit përpara miratimit të lejes së ndërtimit, më konkretisht:

1. Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “*Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues*”, me adresë në fshatin Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

- *Objekti ka filluar ndërtimin përpara pajisjes me leje ndërtimi. Leja e ndërtimit për objektin në fjalë është miratuar në datën 30.04.2021. Nga këqyrja e fotografimit satelitor të periudhës Korrik, 2019, vihet re se objekti ka qënë në fazë ndërtimi. Pra, subjekti zhvillues e ka filluar ndërtimin e objektit pa marrë miratimin e autoriteti përgjegjës, në këtë rast Bashkia Mirditë, kjo në shkelje të Nenit 39 të Ligjit 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar.*

Kriteri: Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 39.

Ndikimi/Efekti: Lejimi i zhvillimit të objekteve në mungesë të lejeve të posaçme, si dhe miratimi i lejeve të ndërtimit në ato raste kur ndërtimi ka filluar përpara marrjes së miratimit për të ndërtuar cënon qëllimin e vet lejes së ndërtimit, që është marrja e sigurisë së domosdoshme mbi sigurinë, qëndrueshmërinë, respektimin e parametrave urban dhe të të drejtës mbi pronës, si dhe të kushteve higjieno – sanitare, sipas legjislacionit në fuqi.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT Mirditë

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: Bashkia Mirditë dhe DPKZHT të marrë masa dhe të përdorë të gjithë instrumentat për të kryer kontrollet e nevojshme deri në marrjen e sigurisë së plotë se objektet për të cilat aplikohet për leje zhvillimi / ndërtimi nuk kanë filluar ndërtimin pa marrë miratimet e nevojshme sipas ligjit. Në çdo rast të evidentuar, Bashkia Mirditë, DPKZHT dhe IMTV duhet të ndjekin procedurat ligjore për të gjithë ata subjekte që zhvillojnë objekte pa miratimin e organeve kompetente.

Për gjetjet e konstatuara në procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit të trajtuar më sipër, ngarkohen me përgjegjësi:

- **znj. A.D.**, në funksionin e drejtorit të DPKZHT;
- **z. J. K.**, në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë DPKZHT;
- **z. B. D.**, në funksionin e përgjegjës të sektorit pranë DPKZHT;
- **z. N.D.**, në funksionin e Kryetarit të Bashkisë Mirditë.

Titulli i gjetjes 5: Objekti i ndërtuar dhe i pajisur me çertifikatë përdorimi, ndryshon nga projekti i miratuar.

Situata: Nga auditimi i procedurave të miratimit të çertifikatave të përdorimit u konstatua se në një nga rastet e audituara, objekti i ndërtuar dhe i pajisur me çertifikatë përdorimi, ndryshon nga projekti i miratuar, më konkretisht:

1. Çertifikatë përdorimi miratuar me vendim rr. 6, nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë për objektin “*Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të*”, në adresën fshati Katundi i Vjetër, Nj. Adm. Rubik, 4603, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues z. K. M., me problematika si më poshtë vijon:

- *Nga verifikimi në terren dhe këqyrja e dokumentacionit fotografik të ngarkuar në sistemin elektronik të lejeve, objekti nuk është zbatuar sipas projektit të miratuar, pasi në fasadën lindore dhe perëndimore, kati papafingo, janë realizuar çarje të cilat nuk kanë qenë të parashikuara në projektin e miratuar. Gjithashtu në fasadën veriore konstatohet ndërtimi i një hapësire, i përbërë nga mure dhe soletë beton/arme, të paparashikuara në projektin e miratuar, e cila lidh objektin me murin mbajtës. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Nenin 39 të Ligjit 107/2014, “Për planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar.*

Kriteri: Ligji 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 42, pika 1; Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, Neni 1.

Ndikimi/Efekti: Shmangiet e konstatuar midis objektit të zhvilluar dhe projektit të miratuar ndikojnë në zhvillimin e kontrolluar të territorit, cenojnë parametrat urban, kushtet e sigurisë dhe ato higjieno – sanitare.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT Mirditë

Rëndësia: E lartë

Rekomandime: Bashkia Mirditë, DPKZHT dhe IMTV të marrin masa për të mos lejuar asnjë objekt në zhvillim të devijojë nga projekti i miratuar, në kushtet e mungesës së lejeve të posaçme. Bashkia Mirditë të mos miratojnë asnjë çertifikatë përdorimi kur konstatohet se ky objekt ka shmangie nga projekti i miratuar, pa proceduar paraprakisht me ndjekjen e hapave ligjor, deri në ndryshimin e objektit sipas projektit të miratuar, si dhe ndëshkimin e personave përgjegjës.

Për gjetjet e konstatuara në procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit të trajtuar më sipër, ngarkohen me përgjegjësi:

- **znj. A. D.**, në funksionin e drejtorit të DPKZHT;
- **z. J. K.**, në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë DPKZHT;
- **z. B. D.**, në funksionin e përgjegjës të sektorit pranë DPKZHT;
- **z. N. D.**, në funksionin e Kryetarit të Bashkisë Mirditë.

Konkluzion i përgjithshëm mbi miratimin e lejeve të ndërtimit dhe çertifikatave të përdorimit:

1. Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste nuk janë respektuar kondicionet urbane të parashikuara në ligj, siç janë, distancat urbane ndërtesë – kufi prone, lartësia maksimale e lejuar e matur me metra dhe numër katesh, intensiteti i ndërtimit dhe koeficienti i shfrytëzimit të territorit.

2. Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe përdorimit u konstatua se në gjashtë raste të audituara, projekti ndërtimor nuk është i plotë, si dhe mungon dokumentacioni shoqërues, siç janë, mangësi në rilevimin topografik, mangësi në projektet ndërtimore dhe relacionet teknike të tyre, licencat profesionale të hartuesve të projekteve, deklaratat e përgjegjësive profesionale, polica e sigurimit të përgjegjësive profesionale,

mangësi në dokumentacioni që vërteton statusin aktiv të subjekteve, projekti ndërtimor në formatin DËG, problematika me rifresikimin e kartelave të pasurisë së paluajtshme. Në një rast, Relacioni i projektit konstruktiv është nënshkruar elektronikisht nga **znj. A. D.**, datë 15.04.2021, aktualisht dhe në kohën e nënshkrimit, me funksionin e drejtoreshës së DPKZHT, Bashkia Mirditë.

3. Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste të audituara, DPKZHT dhe Bashkia Mirditë nuk kanë kërkuar dhe/ose respektuar mendimin e autoriteteve të tjera publike që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit. Edhe në rastet kur këto autoritete janë shprehur se projektet ndërtimore duhet të plotësohen me dokumentacion shtesë ose duhet të reflektojnë ndryshime, DPKZHT ka proceduar me miratimin e lejeve, pa marrë në konsideratë sugjerimet e autoriteteve.

4. Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në 1 rast, zhvilluesi e ka filluar ndërtimin e objektit përpara pajisjes me leje ndërtimi, më konkretisht, për lejen e ndërtimit miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues”, me adresë në fshatin Petoq, Nj. Adm. Fan, 4608, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues “...” ShPK, me problematika si më poshtë vijon:

Objekti ka filluar ndërtimin përpara pajisjes me leje ndërtimi. Leja e ndërtimit për objektin në fjalë është miratuar në datën 30.04.2021. Nga këqyrja e fotografimit satelitor të periudhës Korrik, 2019, vihet re se objekti ka qënë në fazë ndërtimi. Pra, subjekti zhvillues e ka filluar ndërtimin e objektit pa marrë miratimin e autoriteti përgjegjës, në këtë rast Bashkia Mirditë.

5. Nga auditimi i procedurave të miratimit të certifikatave të përdorimit u konstatua se në një rast të audituar, ka ndryshime midis projektit të miratuar dhe objektit të ndërtuar, më konkretisht për certifikatën e përdorimit miratuar me vendim rr. 6, nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë për objektin “Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të”, në adresën fshati Katundi i Vjetër, Nj. Adm. Rubik, 4603, Bashkia Mirditë, me subjekt zhvillues z. K. M., me problematika si më poshtë vijon:

Nga verifikimi në terren dhe këqyrja e dokumentacionit fotografik të ngarkuar në sistemin elektronik të lejeve, objekti nuk është zbatuar sipas projektit të miratuar, pasi në fasadën lindore dhe perëndimore, kati papafingo, janë realizuar çarje të cilat nuk kanë qënë të parashikuara në projektin e miratuar. Gjithashtu në fasadën veriore konstatohet ndërtimi i një hapësire, i përbërë nga mure dhe soletë beton/arme, të paparashikuara në projektin e miratuar, e cila lidh objektin me murin mbajtës.

2.6 Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit.

Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit në Bashkinë Mirditë është i organizuar në nivel qendër dhe njësie administrative sipas tabelës së mëposhtëme;

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV)	Emër Mbiemër	Periudha Kohore
Kryeinspektor		15.04.2016 - Vazhdon
Inspektor i Mbrojtjes së Territorit		08.10.2012-Vazhdon
Inspektor i Mbrojtjes së Territorit		25.11.2020-Vazhdon
Inspektor i Mbrojtjes së Territorit		18.09.2018-2023 Larguar

Arsimimi i kryeinspektorit të IMTV Bashkia Mirditë është në përputhje me ligjin 9780, Ndërsa arsimimi Inspektorit **G. Ll.** nuk është konform kërkesës së Nenit 11 të ligjit 9780 ku përcaktohet se : Kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisje vendore

duhet të kenë arsimin e lartë të ndryshëm profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogeologjisë dhe mjedisit. Nga të dhënat e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, është konstatuar se inspektori G. Ll. është diplomuar në Universitetin e Tiranës si Specialist i Gjeografisë dhe jo në përputhje me ligjin.

Në bazë të proces-verbaleve të kundravajtjes, vendimeve të gjobave, vendimeve të prishjeve të objekteve të kundraligjshëm, të vëna në dispozicion nga IMTV bashkia Mirditë janë ilustruar si më poshtë.

Nr. PV	Data-Viti	Subjekti	Kundërvajtja	Vendim/gjobe 000/lekë.	Vendim Prishje	Vendim Pezullimi
10	29.01.2019		Godinë banimi 1-10 kate	-	-	-
11	06.02.2019		Rikonstruksion objekti	-	-	-
12	21.11.2019		Ndërtim bazament betoni	500	Po	-
13	03.08.2020		Mbarim objekti 1-vjeçar i lejes së ndërtimit	100	-	-
14	02.12.2020		Bllokim rruge me portë	-	-	-
15	15.12.2020		Bllokim rruge me shtyllë betoni	-	-	-
16	27.05.2021		Ndërtim pa leje me konstruksion druri	500	Po	-
17	28.05.2021		Ndërtim objekti shtesë betoni dhe pishinë	500	Po	-
18	31.05.2021		Hapje shesh ndërtimi konstruksion druri	500		-
19	15.06.2021		Kalim afati të lejes	150		-
20	16.06.2021		Ndërtim pa dokumentacion	500	Po	-
21	16.06.2021		Rrethim pa dokumentacion	500	Po	-
22	26.10.2021		Rrethim pa dokumentacion	500	Po	-
23	16.03.2022		Kalim afati të lejes	150	-	-
24	13.06.2022		Rrethim pa dokumentacion	-	Po	-

1. Mbi vendimet e marra nga IMTV për prishjen e objekteve pa leje zhvillimi.

Nga të dhënat e IMTV, vënë në dispozicion grupit të auditimit është konstatuar se: Në total shuma e gjobave rezulton në vlerën 3,900,000 lekë, nga e cila janë arkëtuar 400,000 lekë në total.

Lidhur me praktikën ligjore të mbajtura nga IMTV, paraqiten rastet specifike të mospërputhshmërisë së praktikave të (Proces –verbal konstatimi - Vendim i dënimit me gjobë -vendim i prishjes së objektit) dhe arsyet e mospërputhjes, **dhe konkretisht:**

-Vendimi nr.12 datë 07.06.2019, nr serial 036 për dënim me gjobë, ndaj subjektit “T... “ Shpk, është mbajtur në zbatim të urdhërit nr 38 datë 04.02.2019, të kryetarit të Bashkisë Mirditë, referuar rekomandimeve të KLSH-së. Nr 468 prot. Pra nuk është shoqëruar me PVKK dhe vendim prishje, pasi nuk aplikohen.

-Vendimi nr. 13 datë 07.06.2019, nr serial 036 i dënimit me gjobë ndaj subjektit “D...” Shpk, është mbajtur në zbatim të urdhërit nr 36 datë 04.02, 2019, të kryetarit të Bashkisë Mirditë, referuar rekomandimeve të KLSH-së. Nr 466prot, mungojnë procedurat e tjera, pasi nuk aplikohen.

-Vendimi nr.16 datë 10.08.2020, nr 040 serie i dënimit me gjobë, është vendim i aplikuar ndaj subjektit Shoqëria “A. ... “ për mos aplikim në afat nga subjekti për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit dhe mungojnë procedurat e tjera, pasi nuk aplikohen.

- Vendimi nr.22 i dënimit me gjobë, datë 18.06.2021, nr serial 046, ndaj subjektit “L... “ Sh.a, është vendim i aplikuar ndaj subjektit për mos aplikim në afat nga subjekti për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit dhe mungojnë procedurat e tjera, pasi nuk aplikohen.

-Vendimi nr.24, i dënimit me gjobë datë 18.03.2022, nr serial 048, ndaj subjektit “M...” shpk, është vendim i aplikuar ndaj subjektit për mos aplikim në afat nga subjekti për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit dhe mungojnë procedurat e tjera, pasi nuk aplikohen.

-Vendimi nr.25, datë 07.02.2023, nr 29 serie i dënimit me gjobë, është vendim i aplikuar ndaj subjektit “S...” Shpk, për mos aplikim në afat nga subjekti për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit dhe mungojnë procedurat e tjera, pasi nuk aplikohen.

Lidhur me procedurat ligjore të mbajtura, referuar praktikave të miratuara me VKM nr 894 datë 04.11.1015 " *Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësise Vendore*", se përsa i përket vendimeve të dënimit me gjobë të pa arkëtuara, janë dërguar për urdhër ekzekutimi pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

Subjektet debitorë dhe të arkëtuar.

1. Kundravajtësi N.B., i dënuar me masën administrative 500,000 lek gjobë, është në proces gjyqësor me nr.akti 507/1329, me objekt shfuqizimin e masës së dënimit me gjobë dhe vendimit të prishjes së objekteve. **Vendimi i prishjes është ekzekutuar me datën 07.09.2022.** Vendimi i dënimit me gjobë është dërguar për titull ekzekutiv me datën 31.03.2023, nr.400 prot.

Ndaj kundravajtësit Z. N. B., është depozituar kallzimi penal me nr. 5200 prot, datë 15.12.2021, pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë, Lezhë.

2. Kundravajtësi subjekti M...”shpk, nipt K81313013K, Administrator K. B., adresa e subjektit Rruga Sulejman delvina, hyrja nr1, apartamenti 17, ndërtesa nr 1834, pranë Stadiumit “Dinamo” Tiranë, vendimi nr 24, nr 0048 serial i dënimit me gjobë, datë 16.03.2022 në masën 150,000 (njëqint e pesëdhjetë mijë) lek. **(është likuiduar)**

3. Kundravajtësi Z.LL., i dënuar me masën administrative 500.000 lek gjobë, është në proces gjyqësor, nr akti 429/1211, me objekt shfuqizimin e masës së dënimit me gjobë dhe vendimit të prishjes së objekteve. Vendimi i prishjes është ekzekutuar me datën 07.09.2022. Vendimi i dënimit me gjobë është dërguar për titull ekzekutiv me datën 31.03.2023, nr. 399 prot.

Ndaj Z. Z. LL. nuk është bërë kallzim, pasi në momentin e konstatimit të ndërtimit të kundraligjshëm, Z. Z.LL. dispononte formularin e aplikimit për legalizim të objektit, por që pas kërkesës tonë zyrtare Drejtorisë së ASHK-së Lezhë, për mundësinë e legalizimit të objektit nuk morëm përgjigje pozitive, IMT Mirditë ka vijuar me procedurat e prishjes.

Vendimi i prishjes është ekzekutuar.

4-Per kundravajtësin B.T., i dënuar me masën administrative 500,000 lek gjobë, është pushuar gjykimi me kërkesë e tij për sigurim padie nr. 594/890, datë 16.09.2021. Mementalisht jemi në kushtet e **ankimit të IMTV-së Mirditë me nr.422 prot, datë 13.06.2023, në Gjykatën e Apelit Tiranë,** të vendimit nr. 68/375, datë 27.04.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, ndaj refuzimit të kërkesës për lëshim urdhër ekzekutimi.

5-. Subjekti “L...” Sha, i dënuar me vendimin nr.22, datë 18.06.2021, me masën administrative dënim me gjobë në masën 150,000 lek, **është likuiduar.**

6- Për kundravajtësin Znj. M.G.N., dënuar me masën administrative 500.000 lekë gjobë, është kërkuar lëshimi i urdhërit të ekzekutimit me kërkesën nr.397 prot, datë 21.03.2023 dhe është ankimuar refuzimi i kërkesës tonë pranë Gjykatës së apelit Tiranë nga ana e IMT-së Mirditë, me datën 06.06.2023, nr 418.prot. Kallzim penal nr.187, datë 18.06.2021.

Vendimi i prishjes është ekzekutuar.

7. Për kundravajtësin L. A., dënuar me gjobë në masën 500,000 lek, Është kërkuar lëshim urdhër ekzekutimi me nr. 396 prot, datë 21.03.2023, pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Shkodër. Me datën 16.06.2023, nr. 2215, jemi njoftuar zyretarisht për

rrëzimin e kërkesë padisë që Z. L. A. kishte paraqitur pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Kallzim Penal, nr.125prot, datë 14.06.2021.

Vendimi i prishjes është ekzekutuar.

-Për kundravajtësin Gj. P. N. me mase sigurim padie nga Gjykata Administrative e shkallës së parë Shkodër dhe **pranim të kërkesë-padisë për mos-ekzekutim të vendimit të prishjes**, është ankimuar me datën 05.12.2022, nr 36 9prot i IMT-së dhe 5083 i Bashkisë Mirditë, protokolluar pranë Gjykatës administrative të Apelit Tiranë me nr.1950/1, datë 07.12.2022.

-Për subjektin “S...” Shpk, i dënuar me vendimin nr. 25, datë 07.02.2022 me masën administrative dënim me gjobë në masën 100,000lek, **është likuiduar.**

Bazuar në korespondencën shkresore me IKMT, konstatohet se për periudhën 1 Tetor 2018-31 Dhjetor 2022 kanë dalë me vendim prishje objekte 7 raste, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 4 raste prej tyre dhe janë pa u ekzekutuar 3 raste të tjera të ndërtimeve pa dokumentacion tekniko ligjor (pa leje ndërtimi, dhe shkelje të lejes) dhe 3 raste kanë sigurim padie dhe 1 rast është në proces gjyqësor. Objekte të cilat 4 prej tyre janë të pa identifikuara se nga kush janë ndërtuar ndërsa 4 të tjera janë të identifikuara. Në total janë ekzekutuar (vendim prishje) 17.7 % e rasteve të konstatuara për një periudhë dy vjecare, cka tregon nivel të ulët të zbatueshmërisë së kërkesave të ligjit.

2. Mbi ekzekutimin e vendimeve të IMTV, për subjektet të cilët kanë kryer kundërvajtje administrative dhe procedura e ndjekur për vendimet e gjobave të pa arkëtuara nga IMTV.

Në 15 raste është konstatuar se kanë mbajtur process-verbal kundravajtje dhe kanë dalë me vendime gjobe në 10 raste.

Nuk është mbajtur proves-verbal dënimi me gjobë në 5 raste në kundërshtim me ligjin 9780 për për inspektimin dhe kontrollin e territorit, Neni 5 Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes së territorit të njësisë vendore. Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të parashikuara në nenin 4, të këtij ligji, inspektorati i mbrojtjes së territorit i njësisë vendore merr masat e mëposhtme:

a) vendos për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

b) vendos gjoba, sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale, personale ose të shoqërisë, në rast të ndërtimit të kundërligjshëm, si dhe në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës së pezullimit të ndërtimit;

ç) vendos pezullimin e punimeve/ndërtimeve në rastin kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm për marrjen e vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

d) vendos prishjen e ndërtimit të kundër-ligjshëm; dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi;

e) detyrohet t'i japë informacionin dhe/ose dokumentacionin e kërkuar Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit brenda një afati kalendarik 5-ditor nga data marrjes së kërkesës, si dhe krijon të gjitha lehtësitë për përmbushjen e detyrave të këtij inspektorati;

ë) merr vendim zhdëmtimi në ngarkim të subjektit kundërvajtës për shpenzimet e prishjes së ndërtimit dhe të kthimit të truallit në gjendjen e mëparshme;

f) përgatit dhe i jep të dhëna statistikore Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit çdo tre muaj për masat e marra, sipas shkronjave “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, të këtij neni.

Fjala “ndërtim/punim”, sipas këtij neni, përfshin ato procese dhe/ose objekte ndërtimore që ndërtohen ose instalohen në territor, me vendosje të palëvizshme apo të përkohshme, që

zhvillohen nën dhe/ose mbi tokë, çdo veprim/proces ndërtimi, gërmimi, prishjeje, zgjerimi, riparimi, rinovimi, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në territor ose strukturë dhe i referohet gjendjes 4 aktuale, vëllimit të punimeve të kryera, përfshirë dhe/ose rrethime të kundërligjshme në çastin e ushtrimit të inspektimit”.

Për periudhën 2018-2022 në një rast nuk është mbajtur mbajtur vlera e gjobës sipas vlerës së punimeve të kryera, në kundërshtim me ligjin 107/2014 Neni 52/e Kundërvajtjet administrative kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera.

3. Mbi procedurat e ndjekura nga IMTV lidhur me zbatueshmërinë e kushteve të lejeve të ndërtimit si dhe bashkëveprimi me DPKZHT (Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit të Bashkisë).

Puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve në territor nga ky inspektoriat dhe nuk ka evidence shkresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe të jetë I domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundëshme të punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, kjo duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve. Gjatë auditimit dhe është konstatuar se: Nga verifikimi I ndryshimeve në zonë, marrë nga pamje satelitore, në zonën Katun I Vjetër, pjesë e Njësisë Administrative Rrubik, Bashkia Mirditë, është identifikuar **1 objekt pa leje** në njësinë strukturore si mëposhtë:

Objekti 1. Katun i Vjetër

MR_N_N_2274/1

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022 dhe I përket kategorisë Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant).

Objekti 2. Fshati Fang, njësia administrative Rrubik.

MR_N_N_72/1

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022 dhe I përket kategorisë Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant) që i përket Xh. O.

Objekti 3.

Objekti 3. Fang, Njësia Administrative Rubik.

MR_N_N4_72/1 (shkurre)

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti I identifikuar si Kioskë Metalike me xhama që shërben si Lokal (Bar-Kafe), I gjendur anës rrugës së kombit, pranë ish uzinës ALB-Bakër.

Nga Kryeinspektori I IMVT Mirditë nuk janë marrë masat në kohë për parandalimin e këtyre ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme. Nuk ka process verbale konstatimi apo ndonjë masë tjetër administrative.

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet e konstatuara mbajnë përgjegjësi:

z.N. P., me detyrë Kryeinspektor i IMTV për periudhën 01.10.2018 deri më datë 31.12.2022.

z.N. D., ish/Kryetar Bashkie për emërimin në pozicionin e Inspektorit të IMTV pa arsimin përkatës.

Titulli i gjetjes: Mospërmbushje e detyrave funksionale nga Kryeinspektori i IMTV dhe mospërputhshmëria e emërimit të inspektorëve për shkak të arsimimit.

Situata: Arsimimi i Inspektorit **G.Ll.** nuk është konform kërkesës së Nenit 11 të ligjit 9780 ku përcaktohet se: *Kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të ndryshëm profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogeologjisë dhe mjedisit.* Nga të dhënat e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, është konstatuar se inspektori G. Ll. është diplomuar në Universitetin e Tiranës si Specialist i Gjeografisë dhe është emëruar jo në përputhje me ligjin.

Puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor dhe nuk ka evidencë shpresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundëshme të punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, kjo duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve, kryesisht atyre mbi 250 m² të cilat kanë shtrirë dhe mund të vijojnë aktivitetin e ndërtim në zona të përcaktuara me rëndësi kombëtare, të ndaluara ose të mbrojtura. Gjatë auditimit dhe është konstatuar se: Nga verifikimi I ndryshimeve në zonë, marrë nga pamje satelitore, në zonën Katun I Vjetër, pjesë e Njësisë Administrative Rrubik, Bashkia Mirditë, është identifikuar **1 objekt pa leje** në njësinë strukturore si mëposhtë:

Objekti 1. Katun i Vjetër

MR_N_N_2274/1

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022 dhe I përket kategorisë Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant).

Objekti 2. Fshati Fang, njësia administrative Rrubik.

MR_N_N_72/1

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022 dhe I përket kategorisë Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant) që i përket Xh. O.

Objekti 3.

Objekti 3. Fang, Njësia Administrative Rubik.

MR_N_N4_72/1 (shkurre)

Sistemi; N_Natyror

Kategori 1: Tokë Natyrore 100%

Objekti I identifikuar si Kioskë Metalike me xhama që shërben si Lokal (Bar-Kafe), I gjendur anës rrugës së kombit, pranë ish uzinës ALB-Bakër.

Nga Kryeinspektori I IMVT pranë Bashkisë Mirditë nuk janë marrë masat në kohë për parandalimin e këtyre ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme. Nuk ka process verbale konstatimi apo ndonjë masë tjetër administrative për këto raste.

Mos mbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve ligjore është dhe mund të jetë shkak për pasoja jo vetëm në mbrojtjen e territorit por bëhet shkak dhe për shmangien nga detyrimet që parashikohen për taksat e Ndikimit në Infrastrukturë nga Ndërtimet e Reja.

Kriteri: Në kundërshtim me, ligjin 9780, I ndryshuar, neni. 11 ku përcaktohet se: Arsimimi i kryeinspektorëve dhe inspektorëve të inspektoratit të mbrojtjes së territorit.

Ligjin 107/2014 Neni 52/e Kundërvajtjet administrative kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera.

Ndikimi: Vijueshmëria e fenomenit të ndërtimeve jashtë lejeve të miratuara dhe atyre pa leje ndërtimi, e cila ka sjellë dhe mund të sjellë pasoja sociale, ekonomike, poashtu në kundërshtim me planet e miratuara urbanistike e mjedisore.

Shkaku: Mos marrja në kohë e masave me qëllim parandalimin e fenomenit të ndërtimeve pa leje. Rekrutimi i punonjësve (inspektorë) pa formimin e duhur arsimor sipas kërkesave të ligjit. Mos bashkepunimi ndërsektorial me DPZHKT për aplikantët për leje zhvillimore e ndërtimore.

Rëndësia: E Lartë.

Për këtë rekomandojmë: Kryetari i Bashkisë të marrë masa që: IMTV të ketë bashkpunim me DPZHKT, Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, administratorët e njësive vendore, kryepleq apo dhe cdo organ në nivel qendror e vendor, të dërgojnë e kërkojnë informacione periodike mbi gjendjen në territor. Të ushtrojnë inspektime të planifikuara mbi zona të caktuara por sidomos ato me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj apo zona të mbrojtura.

2.7 Të ndryshme të dala gjatë auditimit.

1. Ankesa e z. P.P., protokolluar në KLSH me nr. 620 prot., datë 04.07.2023

Në ankesën e z. P. P. drejtuar KLSH-së, pretendohet se nga Zyra e Urbanistikës së Bashkisë, nuk është dërguar dokumentacioni në Këshillin Bashkiak për miratimin e banesës dhe për këtë veprim, shkresave të dërguara prej tij, nuk i është kthyer asnjë përgjigje nga Bashkia Mirditë.

Nga verifikimet e kryera rezultojnë se:

Bazuar në Aktin Normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave "Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore", pas tërmetit të datës 26.11.2019, është bërë vetëdeklarimi me nr. 344 prot. datë 25.02.2020, nga z. P. Gj. P., për objektin me adresë Rr. Gjergj Fishta, P.26, Shk. 1, Ap. 12, Rrëshen, Mirditë.

- Sipas Certifikatës së pronësisë nr. 307480, datë 31.08.2012, ky apartament është në pronësi të z. Gj. Ll. P., i cili nga ana e tij ka bërë aplikim vetëdeklarimi për dëmtimin e apartamentit.

- Dëmtimet e pallatit 5-katësh janë konstatuar nga Komisioni i Bashkisë i ngritur për këtë qëllim. Më pas nga ana e Institutit të Ndërtimit është bërë një Vlerësim më i thelluar i Aftësisë mbajtëse të strukturave të ndërtesës me koordinata: 41.769288, 19.875522.

- Në zbatim të akteve ligjore e n/ligjore, me Vendimin nr. 70, datë 21.07.2020, të Këshillit të Bashkisë Mirditë, Bashkia ka miratuar listën e përfituesve nga Programet e zhvillimit të zonave të reja dhe programi i rindërtimit të godinave në të njëjtin truall, për Bashkinë Mirditë (bashkëngjitur Vendimi nr. 70, datë 21.07.2020).

Duke qenë se z. P. P. nuk është në përbërjen familjare (sipas certifikatës familjare) të Z. Gj. P., nuk është as në dokumentin e pronësisë së këtij apartamenti (sipas certifikatës së pronësisë), pra nuk është "kurore", duke u nisur nga prejardhja e tij familjare, është bashkëngjitur si përfitues në të njëjtën strukturë.

Për sa më sipër, sipas Vendimit Nr.70, datë 21.07.2020 "Për miratimin e listës së përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja dhe programi i rindërtimit të godinave në të njëjtin truall, Bashkia Mirditë", e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Lezhë, me nr.600/2 prot, datë 23.07.2020, sipas listës së objekteve përfituese në Njësinë Administrative Rrëshen, me nr.

Rendor 13, Z. P. Gj. P. është trajtuar me strukture përfituese 2+1, në të njëjtin banesë m familjen bazë, me kryefamiljar, Z. Gj. Ll. P.

Për trajtimin e kësaj ankese janë shqyrtuar dokumentet si më poshtë:

- Aplikimi në Portalin e Rindërtimit i z. P. P..
- Certifikata familjare e Z. P. P..
- Certifikata e pronësisë nr. 307480, date 31.08.2012, për objektin me adresë Rr. Gjergj Fishta, P.26, Shk. 1, Ap. 12, Rreshen, Mirdite.
- Vlerësim më i thelluar nga Instituti i Ndërtimit, i Aftësisë mbajtëse të strukturave të ndërtesës me koordinata: 41.769288,19.875522.
- Vendimi Nr.70, datë 21.07.2020 “Për miratimin e listës së përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja dhe programi i rindërtimit të godinave në të njëjtin truall, Bashkia Mirditë”.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar për këtë ankesë, rezultoi se nga ana e administratës së Bashkisë Mirditë, janë ndjekur procedurat ligjore deri në Vendimin e Këshillit Bashkiak.

2. Ankesa e z. Gj. T., protokolluar në KLSH me nr. 642 prot., datë 12.07.2023

Ankuesi z. Gj.T. është me detyrë Komandant grupi i Shërbimit Zjarrfikës, pranë Bashkisë Mirditë. Ankesa e z. T. konsiston në moszbatimin nga ana e Bashkisë Mirditë të VKM nr. 203, datë 10.04.2019 “Për përcaktimin e kritereve, të masës së përfitimit dhe llojeve të pushimeve të tjera, me apo pa pagesë, në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Nga shqyrtimi i kësaj ankese, konstatohet se nuk është specifikuar se cili nga kapitujt e kësaj VKM-je (shtesa mbi pagën, pushimet vjetore, apo lejet e pagueshme dhe pa të drejtë page) nuk është zbatuar. Nga informacioni i marrë nga Burimet Njerëzore pranë Bashkisë Mirditë, nuk rezulton që të ketë moszbatim të kësaj VKM-je.

Për ankesën verbale të bërë nga z. T. në zyrat e Bashkisë Mirditë gjatë auditimit në Bashkinë Mirditë, në lidhje me dosjen personale të z. T., konstatoam se kjo dosje dhe dosjet e tjera të punonjësve të shërbimit zjarrfikës, janë në zyrën e përgjegjësit të këtij shërbimi dhe jo në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. Ky veprim, bie ndesh me Rregulloren e Organizimit dhe Funksionimit të Bashkisë Mirditë, pika 28.2.1, germa d, në lidhje me detyrat e Përgjegjësit të Sektorit të Burimeve Njerëzore, sipas të cilës “...Kontrollon dhe administron dosjet personale për çdo nëpunës të bashkisë, të plotësuar me të gjitha dokumentet e nevojshme konform akteve normative përkatës, duke bërë edhe përditësimet e nevojshme”, si dhe në lidhje me detyrat e përgjegjësit të MZSH, në të cilat në asnjë pikë nuk citohet që do të administrojë dosjet personale të punonjësve të varësisë. Sa sipër, ngarkohen me përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun z. F. C..

3. Ankesa e z. B. J. (“J...” ShPK), protokolluar në KLSH me nr. 788 prot., datë 14.09.2023.

Kjo ankesë është e përsëritur, pasi e njëjta ankesë ka ardhur në Bashkinë Mirditë, por nuk na është vënë në dispozicion nga administrata e Bashkisë Mirditë.

Kjo ankesë konsiston në pretendimin se nga grupi i auditimit të kontrollit të mëparshëm është nxjerrë padrejtësisht një detyrim 9,419,530 lekë për shoqërinë “J...” ShPK (ku 5,214,218 lekë janë principal dhe 4,205,315 lekë kamat vonesa) pasi është llogaritur gabim kamatvonesa për objektin “Blloku C + çerdhe + Qendër shëndetësore, Blloku B + pistë, Blloku A”. Pas këtij veprimi, IMTV ka bërë propozimin për heqje licence dhe Drejtoria e Tatim Taksave nuk lëshon vërtetime, pa i paguar edhe kamatëvonesat. Nga ankuesi kërkohet:

- Zhbllokimi i ASHK Mirditë nga Bashkia, për pallatin oranë spitalit dhe kompleksin tek çerdh dhe qendra shëndetësore;
- Urdhërimin për dhënien e lejes së përdrimit për bllokun C;
- Lëshimin e urdhrit nga taksat për tu paguar shuma prej 5,214,218 lekë, ndërsa për shumën 4,205,315 lekë, nëse nuk arrini në konjkluzion se duhet hequr nga ana juaj, e kërkoj në rrugë gjyqësore;
- Evidentimin e faktit që propozimi nga IKMT-ja për heqje licence, është i pasaktë dhe se pretendimet për të, nuk qëndrojnë.

Në lidhje me këtë ankesë kemi kërkuar sqarim në Drejtorinë e Taksave Vendore Bashkia Mirditë. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, rezulton se:

Ky është një detyrim i mbartur nga viti 2010, pra ne vitin 2015 me ndarjen e re territoriale dhe bashkimin e të gjitha njësisve vendore në një të vetme, subjekti “J. K.” ShPK, ka rezultuar debitor.

Nga Drejtoria e Taksave Vendore është kërkuar likuidimi i taksës në infrastrukturë nga ky subjekt në vlerën e detyrimit 7.214.220 lekë.

Në vitin 2019 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë, me shkresën nr. 142 prot., datë 29.01.2019, ka kërkuar informacion për nevoja hetimi mbi pagesën e kësaj takse, ku nga ana e Bashkisë Mirditë, janë dhënë sqarime me shkresën nr. 421/1, datë 13.02.2019.

Sipas kësaj shkrese, rezulton se subjekti ankues ka paguar si taksë e ndikimit në infrastrukturë shumën prej 8,000.000 lekë, duke mbetur debitorë në Bashkinë Mirditë në vlerën 9,419,530 lekë për shoqërinë “J...” ShPK (ku 5,214,218 lekë janë principal dhe 4,205,315 lekë kamat vonesa).

Nga Bashkia Mirditë, është kërkuar në mënyrë shkresore disa herë pagesa e këtij detyrimi, derisa, nga mospagesa, është vazhduar me rrugët e tjera ligjore (barrë hipotekore, bllokim llogarie), të cilat në auditimin e bërë në ASHK Mirditë, janë lënë si rekomandim edhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Në dokumentacionin e paraqitur bashkëlidhur ankesën, nuk gjendet asnjë dokument (vendim gjyqësor të formës së prerë), që të detyroj Bashkinë Mirditë të heq dorë nga kërkesa për likuidim të detyrimit të subjektit “J...” ShPK.

Të gjitha këto mosveprime dhe anomali financiare, e kanë zanafillën nga zbardhja e tre lejeve të ndërtimit datë 28.10.2010 për këtë subjekt nga ana e Bashkisë Mirditë, pa bërë pagesën e taksave vendore, në kundërshtim me ligjin nr.8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën”, sipas të cilit “... Dokumenti i lejes së ndërtimit i jepet personit fizik/juridik, jo më vonë se 1 ditë pas datës së depozitimit të dokumentit të pagesës në dosjen e objektit”.

Në ish-Bashkinë Rrëshen apo tani në Bashkinë Mirditë, nuk ka asnjë aktmarreveshje për ndarje me këste për pagesën e detyrimit.

Sa sipër, me dokumentacionin që kemi në dispozicion, kërkesa e subjektit “J...” ShPK, nuk është e bazuar në argumente ligjorë.

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME

Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:

A. MASA ORGANIZATIVE.

1. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksiione” paraqitet në vlerë historike në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,690,376,124 lekë dhe në mbyllje të vitit 2022 në vlerën 2,506,661,463 lekë. Për këto aktive nuk është kryer inventarizim fizik për të verifikuar nëse gjendja fizike përputhet me atë kontabël. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85, me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 54 -74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1. Rekomandim: Strukturat Drejtuese në bashkëpunim me Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Buxhetit në Bashkinë Mirditë të marrin masa, që të kryhet procesi inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të llogarisë 212 “Ndërtesa dhe konstruksiione”.

Brenda datës 31.03.2024

2. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” nuk paraqet gjendje të saktë të detyrimeve të prapambetura që ka njësia vendore ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime e investime të kryera e të pafinancuara, për shkak të mungesës së fondeve. Kjo llogari ka vlerën zero lekë në pasqyrat financiare, por në fakt duhet të kishte vlerën 55,803,024 lekë, vlerë e cila është paraqitur në llogarinë 401-408 “furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe përfaqson përfaqson 32 fatura të prapambetura. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar Kreu 3.1 pika 42, Aneksi nr.1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Kap 3.3 “Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4) pika (b,d). *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 54-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

2.1. Rekomandim: Drejtoria e Menaxhimit Financiar dhe Buxhetit në Bashkinë Mirditë të marrin masa, që faturat e prapambetura që paguhen në periudha të ardhshme të kontabilizohen në llog. 467 “Kreditorë të ndryshëm”, ndërsa faturat e fund vitit ushtrimor që paguhen në janar-shkurt të vitit pasardhës për llogari të vitit ushtrimor të kontabilizohen në llog. 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”.

Menjëherë dhe në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Nga testet e transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës, rezultoi se në vitin 2022, në 41 raste nëpërmjet urdhër shpenzimeve, janë kryer pagesa të faturave me vlerë 41,896,055 lekë, mbi afatin 30 ditor nga momenti i mbritjes së faturës tatimore në Bashkinë Mirditë, për shpenzime mallra e shërbime e investime. Nga sa më sipër, 34 raste në vlerën 10,956,731,lekë i përkasin faturave për mallra e shërbime l(log. 602 “shpenzime operative”), 7 raste në vlerën 36,012,981,lekë për investime (llog.231), të cilat në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni për mungesë likuiditetesh, mbërritje me vonesë e faturave. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52, me ligjin nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 44 “Kontrolli i shpenzimeve”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 54-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

3.1. Rekomandim: Nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të marrin masa për likuidimin e detyrimeve ndaj të tretëve, brenda afatit 30 ditor nga data e faturës së operatorit ekonomik, me qëllim eliminimin e krijimit të detyrimeve të prapambetura.

Menjëherë dhe në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik për periudhën 01.01.2018-31.12.2022 për punë publike, mallra dhe shërbime, në 11 raste u konstatuan mangësi që lidhen me hartimin e kriterëve për kualifikim, të cilat nuk janë në përputhje me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe nuk i përshtaten procedurës së zhvilluar, veprime jo në përputhje me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, neni 1, 2, 20, si dhe neni 26, pika 5 të VKM-së nr. 914, datë 24.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 74-127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Mirditë, në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, të marrë masat e nevojshme që në procedurat e prokurimit publik, kriteret e veçanta të kualifikimit të hartohen në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që prokurohet.

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit publik, të zhvilluara përgjatë periudhës 01.01.2018-31.12.202, u konstatua se në 9 raste, në vlerën totale të kontratave prej 544,136,534 lekë, kualifikimi i OE të shpallur fitues është bërë në kushtet e mospërmbushjes së kriterëve të veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronjat a), b), d) dhe dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” shkronjat (a), b) dhe c), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1 dhe neni 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3 dhe VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin rregullave të prokurimit publik”, me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 74-127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mirditë, në cilësinë e Titullarit të AK, të analizojë arsyet e kualifikimit të padrejtë të operatorëve ekonomikë dhe të marrë masa për eliminimin e praktikave të tilla. Të vlerësohen në maksimum kriteret e DST të miratuara nga AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE që nuk plotësojnë kriteret e DST, përbën shkelje të procedurave të prokurimit publik dhe risk real për mosrealizimin me sukses të kontratës.

Menjëherë dhe në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit me “vlerë e vogël”, u konstatua se në të gjitha rastet e blerjeve mall, shërbime e punë publike, me operatorin ekonomik të shpallur fitues, është lidhur kontrata e shërbimit dhe blerjes me afate dhe kushte të realizimit ndërsa për procesin e marrjes në dorëzim të mallrave nuk është ngritur komision nga titullari në përputhshmëri me kërkesat ligjore. Mallrat e blera kanë kaluar nga furnitori duke u bërë hyrje në magazinë pa pasur një hallkë kontrolli mbi sasinë, llojin dhe cilësinë e kërkuar sipas kërkesave së procedurës e prokuruar. Në kundërshtim me Pikën 42, 43, 52, 53, 54 të UMF 30 datë 27.11.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 74-127 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

6.1 Rekomandim: Titullari i njësisë vendore apo personi i autorizuar prej tij të miratojë për

çdo rast urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Komisioni të përbëhet nga specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevojë, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision duhen të bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi material.

Menjëherë dhe në vijimësi

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV Mirditë u konstatua se, formimi arsimor i një inspektori nuk është konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. Konkretisht nga të dhënat e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, është konstatuar se Z. G. Ll. është diplomuar në Universitetin e Tiranës si Specialist i Gjeografisë dhe është emëruar se inspektori i IMT, veprim në kundërshtim me kërkesën e Nenit 11 të ligjit 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11 ku përcaktohet se “Kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të ndryshëm profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidro-gjeologjisë dhe mjedisit” (*Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 161-166 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

7.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Mirditë, të marrë masa që plotësimi i pozicioneve të punës për inspektorët e IMTV-së, sipas kërkesave të përcaktuara në ligj, lidhur me arsimin përkatës.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV Mirditë u konstatua mos përmbushje e detyrave funksionale nga Kryeinspektori i IMTV.

Puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor dhe nuk ka evidencë shkresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundshme të punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, kjo duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve, kryesisht atyre mbi 250 m², të cilat kanë shtrirë dhe mund të vijojnë aktivitetin e ndërtim në zona të përcaktuara me rëndësi kombëtare, të ndaluara ose të mbrojtura. Gjatë auditimit është konstatuar se: Nga verifikimi i ndryshimeve në zonë, marrë nga pamjet satelitore, janë identifikuar ndërtime pa leje në zonën Katund i Vjetër, pjesë e Njësisë Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant);

Në zonën Fshati Fang, njësia administrative Rubik, objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022 dhe i përket kategorisë Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant) që i përket subjektit Xh.O.; në zonën Fang, Njësia Administrative Rubik, objekti i identifikuar si Kioskë Metalike me xhama që shërben si Lokal (Bar-Kafë), i gjendur anës rrugës së kombit, pranë ish uzinës ALB-Bakër.

Nga Kryeinspektori i IMTV pranë Bashkisë Mirditë nuk janë marrë masat në kohë për parandalimin e këtyre ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme. Nuk ka proces verbale konstatimi apo ndonjë masë tjetër administrative për këto raste.

Mos mbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve ligjore është dhe mund të jetë shkak për pasoja jo vetëm në mbrojtjen e territorit por bëhet shkak dhe për shmangien nga detyrimet që parashikohen për taksat e Ndikimit në Infrastrukturë nga Ndërtimet e Reja. Bazuar në

Ligjin 107/2014 Neni 52/e Kundërvajtjet administrative kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera, por këto kërkesa ligjore nuk janë zbatuar nga K/inspektori i IMT. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 161-166 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

8.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Mirditë të marrë masa që IMTV të ketë bashkëpunim me DPZHKT, Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, administratorët e njësive vendore, kryepleq apo dhe çdo organ në nivel qendror e vendor, të dërgojnë e kërkojnë informacione periodike mbi gjendjen në territor. Të ushtrojnë inspektime të planifikuara mbi zona të caktuara por sidomos ato me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj apo zona të mbrojtura, si dhe të marrë masa për parandalimin e ndërtimeve pa leje dhe monitorimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zhvillimit i zbatimit të kontratave për punë publike me objekte: “Rehabilitim i kanalit ujtitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë” fituar nga shoqëria “L. VII” SHPK me kontratë me nr. 760 prot., datë 06.05.2021 dhe me vlerë 42,261,108 lekë; “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë” fituar nga shoqëria “K.” SHPK me kontratë me nr. 3072 prot., datë 29.07.2019 dhe me vlerë 69,805,421 lekë; “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë” fituar nga shoqëria “U...” SHPK me kontratë me nr. 3974 prot., datë 13.10.2021 dhe me vlerë 97,860,882 lekë; “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë fituar nga “A...” SHPK & “G...” SHPK me kontratë me nr. 39746 prot., datë 13.10.2021 dhe me vlerë 103,177,350 lekë; “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë, fituar nga shoqëria “U...” SHA me ofertë 187,417,132 lekë me TVSH, u konstatua se nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Mirditë nuk është kryer Oponenca Teknike, veprim në mospërputhje me Ligjin Nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 6, *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

9.1. Rekomandimi: Bashkia Mirditë të marrë masa që të pajisin me Oponencë Teknike për çdo projekt zbatimi, për të siguruar hartimin e projekteve të zbatimit me cilësi, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, si dhe me destinacionin e tyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

10. Gjetje nga auditimi: Në 3 (tre) raste nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratave për punë publike, u konstatua se kolaudimi i punimeve është bërë me vonesë dhe konkretisht:

a) Për kontratën me objekt “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”, Mirditë”, Bashkia Mirditë”, me vlerë 69,805,421 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “K...” SHPK, për kolaudimin e punimeve, është lidhur kontrata me nr. 2567 prot., datë 14.08.2020 ndërmjet Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “A...” SHPK. Kolaudimi i objektit është bërë me datë 18.08.2020, ndërkohë që punimet e kontratës kanë përfunduar me datë 24.01.2020, rreth 7(shtatë) muaj me vonesë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12.

b) Për kontratën me objekt “*Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)*”, Bashkia Mirditë”, me vlerë 187,417,132 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “U...” SHPK, për kolaudimin e punimeve, është lidhur kontrata me nr. 2228/4 prot., datë 23.06.2023 ndërmjet Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “N...” SHPK. Kolaudimi i objektit është bërë me datë 23.06.2023, ndërkohë që punimet e kontratës kanë përfunduar me datë 30.02.2022, rreth 16 muaj me vonesë në mospërputhje me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12 dhe, ngarkon me përgjegjësi Titullarin e Bashkisë (*Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

10.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mirditë për zbatimin e kontratave për punë publike, të bëjë emërimin e kolaudatorit apo grupit të kolaudimit, brenda 30 ditëve nga përfundimit i punimeve të ndërtimit për të hapur rrugën e periudhës së garancisë së defekteve të punimeve.

Menjëherë

11. Gjetje nga auditimi: Në 2 (dy) raste nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratave për punë publike, u konstatua se mungonte kontrata e kolaudimit të punimeve në objektet si më poshtë:

a) Për kontratën me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018, me objekt “*Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen*”, Bashkia Mirditë, ku kolaudator i objektit rezultoi të jetë OE “...” SHPK.

b) Për kontratën me nr. 3196 prot., datë 06.08.2019, me objekt “*Rehabilitimi i skemës ujëtuhojëse të ujëmbledhësit Malaj-2, Faza III” Rrëshen*”, Bashkia Mirditë, ku kolaudator i objektit rezultoi të jetë ing. Bashkim Mata PF.

Në dosjet teknike të këtyre dy objekteve administrohet akti i kolaudimit i objektit por nuk vërtetohet të jetë lidhur kontratë për këtë shërbim. Sa sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12 dhe ngarkon me përgjegjësi Titullarin e Bashkisë (*Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 148-181 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

11.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mirditë për zbatimin e kontratave për punë publike, të bëjë emërimin e kolaudatorit apo grupit të kolaudimit, me qëllim formalizimin zyrtar të këtij shërbimi dhe funksionimin e tij bazuar në një kontratë dy palëshe.

Menjëherë dhe në vijimësi

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste nuk janë respektuar kondicionet urbane të parashikuara në ligj, siç janë distancat urbane ndërtesë – kufi prone, lartësia maksimale e lejuar e matur me metra dhe numër katesh, intensiteti i ndërtimit dhe koeficienti i shfrytëzimit të territorit. Anomalitë e mësipërme janë konstatuar në rastet e mëposhtme:

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “*Ndërtim restorant dhe hotel*”, me zhvillues “A...” ShPK;
- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “*Ndërtim godinë banimi 2 kat*”, me subjekt zhvillues z. N. N.;
- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 100, nr. 4459 prot; datë 09.11.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “*Bujtina Gj. Ll., rikonstruksion + shtesë 2 kt + p/fingo*”, me subjekt zhvillues z. V. Gj.Ll.;

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues”, me subjekt zhvillues “Z...” ShPK;

Anomalitë e mësipërme nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi, më konkretisht me VKM-në nr. 408, datë 13.5.2015, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar, Neni 35; Neni 38, pika 1; Ligjin 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 38, pika 1; Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Mirditë, e ndryshuar, pasaportat e njësive strukturore MR_B_BA1_498/1, MR_UB_A2_343/2, MR_B_BA1_893/2 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 146-159 të Projekt Raportit të Auditimit).

12.1. Rekomandim: Nga DPKZHT, Bashkia Mirditë, të merren masa për të respektuar të gjitha kushtet dhe kondicionet urbane të përcaktuara në legjislacionin dhe rregulloret mbi të cilat ky institucion funksionon, të kërkohen të kryhen të gjitha ndryshimet e nevojshme mbi projektet ndërtimore deri në përputhjen e plotë sipas ligjit, në të kundërt, të mos miratohet asnjë leje ndërtimi që nuk i plotëson të gjitha kondicionet urbane të parashikuara në dispozitat ligjore.

Menjëherë dhe në vijimësi

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe certifikatave të përdorimit u konstatua se në gjashtë raste të audituara, projekti ndërtimor nuk është i plotë, si dhe mungon dokumentacioni shoqërues, siç janë mangësi në dokumentin e rilevimit topografik, projekti arkitektonik nuk është i plotësuar me të gjitha detajet e domosdoshme, mangësi në deklaratat, policat dhe licencat e projektuesit, mangësi në projektin ndërtimor, kartelat e pasurisë së paluajtshme nuk janë ngarkuar të azhurnuara gjatë 3 muajve të fundit, mungon prokura ose autorizimi nga ana e zhvilluesit për aplikantin, nuk është evidentuar gjendja faktike ekzistuese e objektit tek i cili do të do të kryhet rikonstruksioni dhe shtimi i volumeve, jo i gjithë dokumentacioni i ngarkuar është i nënshkruar elektronikisht, si dhe në një rast, relacioni i projektit konstruktiv është nënshkruar nga drejtoresha e DPKZHT, etj. Anomalitë e mësipërme janë konstatuar në rastet e mëposhtme:

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Ndërtim restorant dhe hotel”, me zhvillues “...” ShPK;

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 96, nr. 3581/6 prot; datë 29.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Kompleks shërbimesh në funksion të agroturizmit”, me subjekt zhvillues “...” ShPK;

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Ndërtim godinë banimi 2 kat”, me subjekt zhvillues z. N. N.;

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 100, nr. 4459 prot; datë 09.11.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Bujtina Gj. Ll., rikonstruksion + shtesë 2 kt + p/fingo”, me subjekt zhvillues z. V. Gj. Ll.;

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin “Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues”, me subjekt zhvillues “...” ShPK;

- Certifikatë përdorimi miratuar me vendim rr. 6, nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë për objektin “Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të”, me subjekt zhvillues z. K. M.

Anomalitë e mësipërme nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi, më konkretisht me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të

Territorit”, i ndryshuar, Neni 10, pika 1, nënpika b), ç); Neni 14, pika 1; Neni 15, pika 1, nënpika c), ç), dh), e), ë), g), pika 1/1, nënpika i), iii), iv); Neni 26, pika 5; Neni 27/1, pika 1, nënpika ë); Neni 27/2, pika 1, nënpika ë), g), gj); VKM-në nr. 457, datë 29.06.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.05.2015...”, Neni 13, Neni 18, Neni 21; Ligjin nr.111/2018 “Për kadastrën”, Neni 17 “Certifikatat”, pika 4 dhe 6; Ligjin 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 13, pika 1; Neni 29; Rregulloren e Brendshme e Bashkisë Mirditë, nr. 4600 prot; datë 27.10.2022, Neni 27, pika 1, nënpika a); Neni 3.1, pika k); Ligjin nr. 9880, datë 25.02.2008, “Për nënshkrimin elektronik”, i ndryshuar, Neni 9; Ligjin nr. 10 273, datë 29.04.2010, “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar, Neni 6. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 146-159 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

13.1. Rekomandim: Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren të gjitha masat për të kërkuar, në çdo rast që aplikohet për pajisje me leje ndërtimi ose çertifikatë përdorimi, të gjithë dokumentacion e nevojshëm dhe të detyrueshëm, sipas kuadrit rregullator dhe ligjor në fuqi, si dhe të mos miratojë asnjë leje ndërtimi ose përdorimi me mangësi si, policat dhe deklaratat e përgjegjësive profesionale, licencat profesionale, projektet teknike që përbëjnë projektin ndërtimor, plani i rilevimit, projekti arkitektonik në formatin DWG, plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese, kartelat e pasurisë së paluajtëshme të rifreskuara përgjatë tre muajve të fundit, etj. DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të marrin masa për të kontrolluar të gjithë dokumentacionin e dorëzuar mbi saktësinë dhe plotësinë e tij, si dhe vlefshmërinë sipas afateve për ato dokumenta që kanë përcaktime ligjore mbi vlefshmërinë.

Menjëherë dhe në vijimësi

- Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa të kërkojnë në çdo rast vërtetimin e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit për subjektet që kanë hartuar projektet ndërtimore, si dhe vërtetimet mbi statusin e subjekteve, sipas kuadrit ligjor në fuqi, për të marrë sigurinë e nevojshme se këto subjekte kanë të drejtën e ushtrimit të aktivitetit.

Menjëherë dhe në vijimësi

- Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa për të kontrolluar nënshkrimin elektronik në të gjithë dokumentacionin e dorëzuar në sistemin e-lejet, të vërtetojë nëse këto dokumenta janë nënshkruar ose jo elektronikisht, nëse ky nënshkrim është kryer sipas përcaktimeve ligjore dhe nëse është kryer nga personat përgjegjës për hartimin e këtyre dokumentave.

Menjëherë dhe në vijimësi

- Nga DPKZHT dhe Bashkia Mirditë të merren masa, që për të gjitha aplikimet për ndërhyrje në objekte ekzistuese, si shtesa anësore ose në lartësi, të kryejnë verifikime në terren për ekvidentimin e gjendjes ekzistuese të objektet, si dhe të kërkojnë evidentimin e gjendjes ekzistuese të objektit në të gjitha projektet teknike që në tërësi përbëjnë projektin ndërtimor.

Menjëherë dhe në vijimësi

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në katër raste të audituara, nuk është kërkuar dhe/ose respektuar mendimi i autoriteteve të tjera publike, që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, për lejet si më poshtë:

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr.75, nr. 3625/4 prot; datë 28.09.2022 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti “Ndërtim restorant dhe hotel”, me zhvillues “...” ShPK.

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 96, nr. 3581/6 prot; datë 29.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "*Kompleks shërbimesh në funksion të agroturizmit*", me subjekt zhvillues "... " ShPK.

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 83, nr. 3302 prot; datë 08.10.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objekti "*Ndërtim godinë banimi 2 kat*", me subjekt zhvillues z. N. N.

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin "*Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues*", me subjekt zhvillues "... " ShPK.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM-në nr. 408, datë 13.05.2015, "*Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit*", i ndryshuar, Neni 10/1 "*Shqyrtimi i kërkesave për leje zhvillimi*", pika 6; Planin e Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Mirditë, miratuar me vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), nr. 2, datë 20.06.2018 (e rishikuar me Vendim nr. 9, datë 14.10.2020), dokumenti i rishikimit, pika 2, nënpika c); Ligjin nr. 111/2012, "*Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore*", i ndryshuar, Neni 33; VKM-në nr. 550, datë 15.07.2020, "*Për miratimin e formularëve për miratimin, në parim, për dhënien me koncension...*", pika III. (*Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 146-159 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

14.1. Rekomandim: Nga DPKZHT Mirditë të merren masa për të kërkuar në çdo rast që aplikohet për t'u pajisur me leje ndërtimi, mendimin e autoriteteve që duhet të shprehen në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit, sipas rastit. Gjithashtu, DPKZHT Mirditë, të shqyrtojë me përparësi të gjitha kërkesat e parashtruara nga këto autoritete dhe të mos miratojë asnjë leje ndërtimi deri në plotësimin e kërkesave.

Menjëherë dhe në vijimësi

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të miratimit të lejeve të ndërtimit u konstatua se në një nga rastet e audituara, zhvilluesi ka filluar ndërtimin e objektit përpara miratimit të lejes së ndërtimit, më konkretisht:

- Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. 25, nr. 1364 prot; datë 30.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë, për objektin "*Strukturë për impiant ambalazhi uji 1 kat me mexaninë dhe mure rrethues*", me subjekt zhvillues "... " ShPK. Objekti ka filluar ndërtimin përpara pajisjes me leje ndërtimi. Leja e ndërtimit për objektin në fjalë është miratuar në datën 30.04.2021. Nga këqyrja e fotografimit satelitor të periudhës Korrik, 2019, vihet re se objekti ka qënë në fazë ndërtimi. Pra, subjekti zhvillues e ka filluar ndërtimin e objektit pa marrë miratimin e autoriteti përgjegjës, në këtë rast Bashkia Mirditë, kjo në shkelje të Nenit 39 të Ligjit 107/2014 "*Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit*", i ndryshuar. (*Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 146-159 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

15.1. Rekomandim: Bashkia Mirditë dhe DPKZHT të marrë masa dhe të përdorë të gjithë instrumentat për të kryer kontrollet e nevojshme deri në marrjen e sigurisë së plotë se objektet për të cilat aplikohet për leje zhvillimi / ndërtimi nuk kanë filluar ndërtimin pa marrë miratimet e nevojshme sipas ligjit. Në çdo rast të evidentuar, Bashkia Mirditë, DPKZHT dhe IMTV duhet të ndjekin procedurat ligjore për të gjithë ata subjekte që zhvillojnë objekte pa miratimin e organeve kompetente.

Menjëherë dhe në vijimësi

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të miratimit të certifikatave të përdorimit u konstatua se në një nga rastet e audituara, objekti i ndërtuar dhe i pajisur me certifikatë përdorimi, ndryshon nga projekti i miratuar, më konkretisht:

- Certifikatë përdorimi miratuar me vendim nr. 6, nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë për objektin “Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të, me subjekt zhvillues z. K.M.. Nga verifikimi në terren dhe këqyrja e dokumentacionit fotografik të ngarkuar në sistemin elektronik të lejeve, objekti nuk është zbatuar sipas projektit të miratuar, pasi në fasadën lindore dhe perëndimore, kati papafingo, janë realizuar çarje të cilat nuk kanë qenë të parashikuara në projektin e miratuar. Gjithashtu në fasadën veriore konstatohet ndërtimi i një hapësire, i përbërë nga mure dhe soletë beton/arme, të paparashikuara në projektin e miratuar, e cila lidh objektin me murin mbajtës. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Nenin 39 të Ligjit 107/2014, “Për planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 146-159 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

16.1. Rekomandim: Bashkia Mirditë, DPKZHT dhe IMTV të marrin masa për të mos lejuar asnjë objekt në zhvillim të devijojë nga projekti i miratuar, në kushtet e mungesës së lejeve të posaçme. Bashkia Mirditë të mos miratojnë asnjë certifikatë përdorimi kur konstatohet se ky objekt ka shmangie nga projekti i miratuar, pa proceduar paraprakisht me ndjekjen e hapave ligjor, deri në ndryshimin e objektit sipas projektit të miratuar, si dhe penalizimin e personave përgjegjës.

Menjëherë dhe në vijimësi

B. MASA SHPËRBLIM DËMI.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (pa tvsh) 184,001,854 lekë, realizuar nga BOE “L...” SHPK & “K...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 540,416 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe BOE “L...” SHPK & “K...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **540,416 lekë pa tvsh** nga BOE “L...” SHPK & “K...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 5372/15 prot., datë 28.02.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi, të dëmtuara nga tërmeti, në qytetin Reps, Nj.A. Orosh”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit “Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 63,269,169 lekë, realizuar nga BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 638,120 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4616 prot., datë 23.10.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe BOE “A...” SHPK & “J...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **638,120 lekë pa tvsh** nga BOE “...” SHPK & “J...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4616 prot., datë 23.10.2018, me objekt “Rikonstruksion i plotë Pallati i Sportit

“Arjana Arapi” Rrëshen”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt **“Rehabilitimi i skemës ujitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)”**, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (me tvsh) 47,196,085 lekë, realizuar nga OE “A...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 300,924 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3196 prot., datë 06.08.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe OE “A...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **300,924 lekë pa tvsh** nga OE “A...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3196 prot., datë 06.08.2019, me objekt “Rehabilitimi i skemës ujitëse të ujëmbledhësit Malaj-2 (Faza III)”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt **“Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”**, Bashkia Mirditë, me vlerë të kontratës (pa tvsh) 362,526,402 lekë, realizuar nga OE “U...” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 326,400 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Mirditë dhe OE “U...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **326,400 lekë pa tvsh** nga OE “U...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1282/16 prot., datë 13.07.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 2) Rrëshen”, Bashkia Mirditë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt **“Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë”**, me vlerë 42,261,108 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “L...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara, për zërin e punimeve: “2(3.25/b) Gërmim me krah, tokë e zakonshme” në vlerën **170,375 lekë pa TVSH**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 760 prot., datë 06.05.2021 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “L...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

5.1 Rekomandim: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **170,375 lekë pa TVSH** nga shoqëria “L...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 760 prot., datë 06.05.2021, me objekt “Rehabilitim i kanalit ujitës Malaj-Tarazh (Faza 3), Mirditë”.

Menjëherë

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”, me vlerë 69,805,421 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “K...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara, në vlerën **457,017 lekë pa TVSH**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3072 prot., datë 29.07.2019 SHPK të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “K...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

6.1 Rekomandim: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **457,017 lekë pa TVSH** nga shoqëria “K...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3072 prot., datë 29.07.2019, me objekt “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambienti shkolla e mesme e bashkuar “Ndrec N. Gjoka”, Fan Mirditë”, Mirditë”, Bashkia Mirditë”.

Menjëherë

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë, me vlerë 69,805,421 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “U...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara, në vlerën **277,004 lekë pa TVSH**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3974 prot., datë 13.10.2021, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “U...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

7.1 Rekomandim: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **277,004 lekë pa TVSH** nga shoqëria “U...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3974 prot., datë 13.10.2021, me objekt “Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë, Mirditë”, Bashkia Mirditë”.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen” Bashkia Mirditë, me vlerë 103,177,350 lekë me TVSH, fituar nga sipërmarrësi i punimeve JV “...SHPK & “G. ...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara, në vlerën **232,590 lekë pa TVSH**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 39746 prot., datë 13.10.2021, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe JV “A...” SHPK & “...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

8.1 Rekomandim: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **232,590 lekë pa TVSH** nga JV “A...” SHPK & “G. ...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 39746 prot., datë 13.10.2021, me objekt “Rikonstruksion të objekteve publike në qytetin Rrëshen”, Bashkia Mirditë”.

Menjëherë

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë, me vlerë 187,417,132 lekë me TVSH, fituar nga shoqëria “U...” SHPK, rezultuan punime ndërtimi të pakryera në volumet e situacionuara në vlerën **412,102 lekë pa TVSH**. Veprimet

e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Mirditë dhe shoqërisë “U...” SHPK. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 127-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

9.1 Rekomandim: Bashkia Mirditë të arkëtojë vlerën prej **412,102 lekë pa TVSH** nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “U...” SHPK, për punime të pakryera në volumet e situacionuara, parashikuar në kontratën me nr. 3711/3 prot., datë 02.12.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)” Bashkia Mirditë”.

Menjëherë

C. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RITJEN E PERFORMANCËS NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA).

1. Gjetje nga auditimi: Referuar akt-rakordimeve për të ardhurat konstatohet se për disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe në disa taksa dhe tarifa realizimi paraqitet shumë mbi planin, gjë që tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim e për pasojë ndikon negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ky plan nuk pasqyron saktë burimin e të ardhurave. Vlera totale e borxhit tatimor në mënyrë progresive në fund të vitit 2021 është në vlerën **16,418,632 lekë**, vlera e borxhit e krijuar **gjatë vitit 2022** është **6,160,335 lekë** dhe gjendja e debitorëve në mënyrë progresive **në fund të vitit 2022** është në vlerën **22,578,967 lekë** e cila përbëhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e Biznesit të vogël në shumën 2,045,473lekë;
- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e Biznesit të madh në shumën 5,694,982lekë;
- Detyrime nga personat fizikë/juridikë për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë” në vlerën prej 14,838,512 lekë, që i përkasin 4 subjekteve të mbartura që nga viti 2010.

Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, me ligjin nr. 9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, me ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime, Kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara” neni 89,90,91 93 dhe 94, me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime neni 181. me VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1. Rekomandim: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në fund të vitit 2022 në vlerën progresive 22,578,967 lekë, ku përveç masave shtrënguese të marra si urdhër bllokimet e llogarive bankare, kërkesa për vendosjen e barrës siguroese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme), në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar:

-Të angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar dhe nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal.

- Të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Mirditë, për mos kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq.
- Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve.

Menjëherë dhe në vijimësi

2. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Mirdite aktualisht familjet ngarkohen me detyrime për taksën e ndërtesës e truallit dhe tarifave pastrim-gjellbërim-ndriçimit. Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, në Bashkinë Mirditë dhe NJA taksohen gjithsej 4848 familje, numër i cili shërben për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë "familjar". Nga familjarët e taksuar konstatohet se **në fund të vitit 2021** janë trashëguar 1461 familje me vlerë debitorë prej 4,646,301 lekë dhe në fund të vitit 2022 në Bashkinë Mirditë dhe NJA, janë gjithsej 2536 familje debitorë për vlerën 4,596,239 lekë, nga të cilat 558 familje janë të trashëguara nga viti 2021, të cilat nuk janë paguar as në vitin 2022 dhe 1978 janë debitor të krijuar brenda vitit 2022. Këto veprime janë në kundërshtim me VKB nr.100, datë 24.11.2021, "Për miratimin e paketës fiskale 2022", pika C.1, me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, neni 12 pika 1, me ligjin nr. 9632, datë 30/10/2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, neni 4 pika 7, me ligjin nr. 9920, datë 19/5/2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, neni 70 dhe 117. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

2.1. Rekomandim: Bashkia Mirditë nëpërmjet Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksa dhe tarifave vendore të debitorëve familjarë në vlerën 4,596,239 lekë, si dhe të plotësojë e përditësojë regjistrin për taksapaguesit e kategorisë familjare me të gjitha të dhënat e nevojshme, i cili të shërbejë si bazë për të bërë llogaritjen e detyrimeve vendore, që ju lindin familjeve referuar paketës fiskale të miratuar të Bashkisë Mirditë.

Menjëherë dhe në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, realizimi i taksës bujqësore është në vlerën 51,278 mijë lekë nga 188,700 mijë lekë ose në masën 27%. Nga kryqëzimi i informacionit të administruar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore me informacionin e administruar nga Agjencia e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjore/Spektori i Kadastrës mbi sipërfaqen e tokës bujqësore, që familjet kanë në pronësi apo në përdorim rezultoi se, në planifikim është marrë në konsideratë vetëm sipërfaqja e fermerëve që kanë tapitë e tokave (ATM) për sipërfaqe të ndarë prej 932 ha, duke përfshirë pjesën tjetër prej 2915 ha të ndarë sipas ligjit 7501. Debitorët për taksën e tokës bujqësore në fund të vitit 2021 janë në vlerën 188,474 lekë, gjatë vitit 2022 janë krijuar debitorë në vlerën 278,627 lekë dhe në fund të vitit 2022 debitorët në vlerë progresive janë 197,777 lekë. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, neni 23 pika 1, Aneksi 1 dhe me VKB nr. nr. 100 datë 24.11.2021 "Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2022", pika A.2 nën pika (b). *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

3.1. Rekomandim: Bashkia Mirditë, nëpërmjet Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksën e taksës bujqësore nga debitorët fermerë në vlerën 197,777 lekë. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Agjencia e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe

Pyjore/Sektor i Kadastrës të marrin masa për të identifikuar numrin e familjeve, që kanë në pronësi apo në përdorim tokë bujqësore si dhe sipërfaqen e saktë që ato zotërojnë, me qëllim krijimin e një regjistri me të dhëna të plota dhe të sakta. Ky regjistër më pas të shërbejë si bazë për të bërë, planifikimin e plotë dhe përlogaritjen e detyrimeve që ju lindin këtyre familjeve referuar paketës fiskale të miratuar të Bashkisë Mirditë.

Menjëherë dhe në vijimsi

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit financiar të pagesave për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet e ndërtimeve informale rezulton se, në Bashkinë Mirditë ka detyrime të papaguara në vlerën 1,282,663 lekë për 40 objekte, që janë legalizuar që nga viti 2019 deri në 31.12.2021. Nga korrespondenca zyrtare e Bashkisë Mirditë me ASHK Rajonale Lezhë për periudhën objekt auditimi rezulton se, gjatë vitit 2022 është krijuar gjendje debitore prej 635,484 lekë e 27 përfituesve dhe në fund të vitit 2022 vlera progresive debitore është 1,972,156 lekë të 67 përfituesve të legalizimit, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mirditë. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, me ligjin nr. 95/2018 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c, me ligjin nr. 98/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesën në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”, me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim” pika 5 dhe me VKB nr. 100, datë 24.11.2021 “Për miratimin e paketës fiskale vendore 2022”, pika A.4, nënpika (f). *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

4.1. Rekomandim: Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit në Bashkinë Mirditë të dërgojë periodikisht informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitorë për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë **për 67** debitorë në vlerën 1,972,156 lekë, si dhe në vijimësi nga të gjitha ndërtimet e reja që legalizohen. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Mirditë të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) për të marrë informacion periodik lidhur me legalizimet e reja që kryhen, me qëllim evidentimin objekteve të legalizuara, evidentimin e pagesave dhe mbi bazën e tyre evidentimin e debitorëve..

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Bashkia Mirditë për administrimin e aseteve në pronësi apo në përdorim dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 43 kontrata për dhënie me qira të tyre. Nga të dhënat e nxjerra nga dokumentacioni i dosjeve dhe ai financiar rezulton se, në fund të vitit 2021 paraqiten 5 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara **me vlerë progresive debitore prej 15,176,566 lekë**, ndërsa në **fund të vitit 2022** paraqiten 12 subjekte qiramarrës me detyrime kontraktore të pa paguara në **vlerën debitorë progresive prej 14,945,988 lekë**, vlerë e cila nuk rakordon me kontabilitetin. Në këtë gjendje debitorësh detyrime të pa paguara më të mëdha i kanë subjektet e dy kontratave: Subjekti qiramarrës “S...”shpk me aktivitet “HEC”, kontrate e vitit 2017 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 10,569,197 lekë, me aktivitet te pezulluar dhe Subjekti ...me aktivitet “HEC” kontrate e vitit 2018 me afat 10 vjecar, me detyrime të papaguara në vlerën 1,784,791 lekë lekë, me aktivitet te pezulluar.

Gjithashtu referuar të dhënave të faqes së AKBN-së, rezulton se në territorin e Bashkisë Mirditë ushtrojnë aktivitetin 8 subjekte private për prodhim dhe nxjerrje minerare dhe inertesh, në parcela të fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë. Nga Bashkia nuk është lidhur në asnjë rast kontratë qiradhënie të hapësirës për vend depozitimit të mineralit në rastet e subjekteve me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim minerali si dhe shfrytëzim karriere dhe shtrati lumi, me lloj aktiviteti nxjerrje prodhim inertesh, duke sjellë të ardhura të mungura për Bashkinë Mirditë. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 826-840, me ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, me VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” dhe me kontratat përkëtesë neni 5 "Pagesa e tarifës së qirasë" *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

5.1. Rekomandim: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mirditë, të marrë masat dhe të ndjekë të gjitha hapat ligjorë për arkëtimin e vlerës prej 14,945,988 lekë, që lind nga mos pagesa e kontratave të qirasë për 12 subjekte qiramarrës, si dhe të bëjë llogaritjen e kamatëvonesave për këto detyrime, referuar kushteve të kontratave. Në rast të mos kryerjes së spagesave nga qiramarrësi, të ndërmerm hapa ligjor sipas parashikimeve të bëra në kontratë.

Gjithashtu nga strukturat drejtuese për 8 rastet e subjekteve private për prodhim dhe nxjerrje minerare e inertesh, që ushtrojnë aktivitetin e licencuar në parcelat e fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë, të shqyrtohet dokumentacioni i tyre dhe të kryhen kontrolli dhe matja në terren i parcelave, që shfrytëzohen dhe finalizimi i procesit me lidhjen e kontratave të qiradhënies për sigurimin e të ardhurave dhe rehabilitimin e sipërfaqeve nga zhfrytëzimi nga ana e këtyre subjekteve të aseteve të bashkisë. Nëse ka pengesë në realizimin e këtij procesi të ndiqen të gjitha hapat ligjore, duke bashkëpunuar me institucionet përkatëse deri në pezullimin e veprimtarisë.

Menjëherë dhe në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi: Bashkia Mirditë ka pajisur rast pas rasti me autorizim/licencë subjektet që ushtrojnë aktivitet për shitjen e lëndëve djegëse me pakicë dhe ka hartuar akt marrëveshje me to lidhur me pagesën e detyrimit për autorizimin. Marrëveshja konsiston në krijimin e mundësisë për subjektet që detyrimin e autorizimit në vlerën prej 1,000,000 lekë për 5 vite ta paguajnë me këste vjetore në vlerën 200,000 lekë. Në territorin e Bashkisë Mirditë për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 14 subjekte nga të cilat, 4 subjekte konstatohet se kanë detyrime të papaguara në vlerën 2,650,000 lekë, si: Shoqëria “K...” shpk në vlerën 600,000 lekë, Shoqëria “L...” shpk në vlerën 850,000 lekë, Shoqëria “D...” shpk në vlerën 200,000 lekë dhe Shoqëria “N...” shpk ka detyrim të hershëm në vlerën 1000,000 lekë, ku aktiviteti i tyre figuron i pezulluar apo i mbyllur. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, nenet 4,15 dhe 20/2” dhe me VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kreu II, pika 3. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

6.1 Rekomandim: Drejtoria Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për tarifën e autorizim/licencën për ushtrimin e aktivitetit të shitjes së hidrokarbureve, nga subjektet: Shoqëria “K...” shpk në vlerën 600,000 lekë, Shoqëria “L...” shpk në vlerën 850,000 lekë, Shoqëria “D...” shpk në vlerën 200,000 lekë dhe Shoqëria “N...” shpk në vlerën 1,000,000 lekë si dhe të ndjekë rregullisht pagesat periodike të autorizimeve për të gjithë subjektet e tjera me qëllim, që të bëjë të mundur pagesat e plota brenda afateve. Bashkia Mirditë të ndërpresë praktikën e hartimit të aktmarrveshjeve për pagesën me këste të detyrimit të për paisjen me autorizim për shitjen e lëndëve djegëse me pakicë.

Menjëherë dhe në vijimësi

D. MASA DISIPLINORE.

Për të gjithë punonjësit e trajtuar me përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të Auditimit nga KLSH-ja **i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Mirditë**, që për shkeljet e paraqitura në Raportin Përfundimtar të Auditimit, t'i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë këtij Institucioni, që bazuar në performancën dhe llojin e shkeljeve, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe marrjen e masave disiplinore përkatëse, në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17/12/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, VKM nr. 115, datë 05/03/2014, “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në Komisionin Disiplinor në Shërbimin Civil”, i ndryshuar, si dhe të kontratës individuale për **15 punonjës**, si më poshtë:

I. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil:

Mbështetur në Nenin 15 “*Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së*”, shkronja (c), të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “*Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*”, Nenin 58 “*Llojet e masave disiplinore*”, të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “*Për nëpunësin civil*”, i ndryshuar, në VKM-në nr. 115, datë 05.03.2014 “*Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil*”, **i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Mirditë**, që për shkeljet e paraqitura në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në performancën dhe llojin e shkeljeve, të fillojë procedurat për dhënien e masave disiplinore përkatëse, si më poshtë:

a. “**Vërejtje**” deri në “**Largim nga shërbimi civil**”, sipas shkeljeve të konstatuara për punonjësit si më poshtë:

- 1. Z. M. P., në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave;**
- 2. Z. T. P., në cilësinë e antarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave;**
- 3. Zj. A. D., në cilësinë e antarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.**

Për moszbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenit 53, pika 4, si dhe në kundërshtim me pikën 4 të nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në procedurat si më poshtë:

- Për procedurën e prokurimit, “Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen” - viti 2018, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;

- Për procedurën e prokurimit, “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë” - viti 2018, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Rehabilitimi i skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza2)” - viti 2019, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Rehabilitimi i skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)” - viti 2019, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambienti Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ndrec N. Gjoka” Fan” - viti 2019, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Rikonstruksion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen”, Bashkia Mirditë” - viti 2019, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Ndërtimi I Ujësjellësit qyteti Rubik”, Bashkia Mirditë”, viti 2020, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;
- Për procedurën e prokurimit, “Blerje Automjet teknologjik (kamion) për grumbullimin dhe konteniere (kosha) të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave për Bashkinë Mirditë” - viti 2021, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re;

4. Zj. M. D., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit;

5. Z. B. D., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit;

6. Zj. M. M., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit;

7. Z. A. M., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit.

Për moszbatim të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26, pika 5, si dhe në kundërshtim me pikën 4 të nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Për procedurën e prokurimit:

- “Rikonstruksion i plote Pallati i Sportit 'Arjana Arapi' Rrëshen” - viti 2018;
- “Ndërtim Kopshti Fëmijëve Qyteti Rrëshen, Mirditë” - viti 2018;
- “Rehabilitimi i skemës ujitëse Ujëmbledhësi Malaj 2 (faza3)” - viti 2019;
- “Rikonstruksion i plotë i kompleksit të godinës “Pashko Vasa” Rrëshen - viti 2019;
- “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambienti Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ndrec N. Gjoka” Fan” - viti 2019.
- “Ndërtimi I Ujësjellësit qyteti Rubik”, Bashkia Mirditë”, viti 2020;
- “Rehabilitim I rrjetit ujitës Malaj-Tarazh”, Bashkia Mirditë, viti 2021
- “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të perbashketa në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit per banesat individuale”, Viti 2021;
- “Ndërtimi I Ujësjellësit qyteti Rubik (Shtesë projekti)”, viti 2022
- “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”, viti 2022

8. A.P., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit për procedurat e prokurimit:

- “Rehabilitim i rrjetit ujitës Malaj-Tarazh”, Bashkia Mirditë”, viti 2021
- Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit për banesat individuale”, Viti 2021;
- “Ndërtimi i Ujësjetës qyteti Rubik (Shtesë projekti)”, viti 2022
- “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), në qytetin Rrëshen dhe Rubik (Faza 3)”, viti 2022;

9. N. N., në cilësinë e antarit të Njësisë së Prokurimit, për procedurën e prokurimit, “Blerje Automjet teknologjik (kamion) për grumbullimin dhe konteniere (kosha) të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave për Bashkinë Mirditë” - viti 2021,

10. F. C., në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënies me Publikun, pasi nuk ka administruar sipas legjislacionit në fuqi dosjet personale të nëpunësve të MZSH.

b. “Vërejtje me paralajmërim” për:

11. Z. J. K., në funksionin e kontrolluesit të shqyrtimit të aplikimeve pranë Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;

Për shkeljet e konstatuara që kanë të bëjnë me problemet dhe parregullsitë e konstatuara në procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të lejeve të ndërtimit, më konkretisht, për miratimin e lejeve të ndërtimit kur objekti nuk respekton kondicionet urbane në 4 (katër) raste, kur janë konstatuar mangësi në projektin ndërtimor, dokumentacionin shoqëruar të tij, si dhe dokumentacionin e kërkuar në ligj për pajisjen me leje ndërtimi dhe çertifikatë përdorimi në 6 (gjashtë) raste, për mos-kërkimin dhe respektimin e mendimit të autoriteteve publike që duhet të shprehin në lidhje me miratimin e lejeve të ndërtimit në 4 (katër) raste, për miratimin e lejes së ndërtimit pa marrë sigurinë e plotë se zhvilluesi nuk e ka filluar ndërtimin e objektit përpara marrjes së miratimit në 1 (një) rast, për miratimin e certifikatës së përdorimit kur objekti i zbatuar ka ndryshime nga ai i miratuar në 1 (një) rast.

c -“Vërejtje” neni 58 shkronja (a), për katër punonjës si më poshtë:

12. Zj. D. N. me detyrë Drejtore e Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore

13. Zj. M. N. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Taksave dhe Tarifave.

Për mangësitë e konstatuara:

Në mospërputhje me kërkesat e VKB nr.100, datë 24.11.2021, “Për miratimin e paketës fiskale 2022”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”i ndryshuar, neni 9 pika 1.3, neni 35, me ligjin nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, neni 12 pika 1, ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nenet neni neni 3/3 neni 4/1,7, neni 6/3 neni 23 neni 24, neni 4 pika 7, nenet 89, 90, 91,93,94 si:

- Mos planifikim i të ardhurave mbi bazë reale, duke mospasqyruar saktë bazën e tatueshme dhe burimin e të ardhurave, proces i cili sjell ndikim negativ në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore.

- Mos marrjen e masave për mbledhjen e detyrimeve tatimore nga biznesi i madh dhe i vogël, të cilat në fund të vitit 2022 janë në vlerën progresive debitore prej 22,578,967 lekë për taksat e tarifave vendore.

- Mos mbajtje të regjistrave të plotë, planifikim jo i saktë dhe mos vjelje e taksës së ndërtesës e truallit, tarifat pastrim-ndriçim-gjellbërim-arsim të taksapaguesve të kategorisë “Familjar” dhe mos identifikim i plotë i familjeve, që kanë detyrim për këto taksa e tarifa, ku vlera debitore progresive në fund të vitit 2022 është në vlerën 4,596,239 lekë lekë, që i përkasin 2536 familjeve debitorë.

- Planifikim jo i saktë i taksës bujqësore, pasi në planifikim është marrë në konsideratë vetëm sipërfaqja e fermerëve që kanë tapitë e tokave (ATM) për sipërfaqe të ndarë prej 932 ha, duke përfshirë pjesën tjetër prej 2915 ha të ndarë sipas ligjit 7501. Mos arkëtim i taksës bujqësore, ku realizimi i saj është në masën 27% dhe detyrimet debitore progresive në fund të vitit 2022 janë në vlerën 197,777 lekë.

14. Zj.E. V. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Pronave të Palujtshme, Aseteve, Riskut në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore.

15. Z. E. D. me detyrë specialiste e menaxhimit të asetëve në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Për mangësitë e konstatuara:

Në mospërputhje me kërkesat e ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 826-840, me ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36, me VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, me VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” dhe me kontratat përkëtesë neni 5 “Pagesa e tarifës së qirasë” si:

- Për mos marrjen e masave për arkëtimin e detyrimeve kontraktore nga 12 subjekte qiramarrës në vlerën 14,945,988 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë.

- Mosmenaxhim i asetëve të Bashkisë Mirditë që shfrytëzohen nga subjekte private pa qira dhe si rezultat nuk është marrë asnjë masë për përgatitjen e procedurave për lidhjen e kontratave për shfrytëzim të parcelave pyjore në 8 raste të subjekteve që ushtrojnë aktivitet për nxjerrje, prodhim dhe shfrytëzim minerali dhe inertesh, në parcela të fondit pyjor-kullor, asete të Bashkisë Mirditë.

II. Për punonjësit që rregullojnë marrëdhëniet e punës me Kodin e Punës:

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, shkronja c, në Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, neni 37 “Masat Disiplinore” dhe në kontratën individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Mirditë, që për shkeljet e paraqitura në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në performancën dhe llojin e shkeljeve, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “Ndërprerje e kontratës së punës”, për punonjësin:

16. Z. N. P., me detyrë, Kryeinspektor i IVMT për periudhën nën auditim, 2018-2022, për shkeljet si vijon:

- Për mungesë profesionale dhe mosmarrjen e masave në kohë, me qëllim parandalimin e ndërtimeve pa leje në kundërshtim me ligjin.

- Për periudhën 2018-2022 vetëm në një rast është mbajtur mbajtur vlera e gjobës sipas vlerës së punimeve të kryera, ndërsa për rastet e tjera nuk është ndjekur kjo praktikë, në

kundërshtim me ligjin 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, Neni 52/e, “Kundërvajtjet administrative”.

- Nga Kryeinspektori I IMVT Mirditë nuk janë marrë masat në kohë, nuk ka proces verbale konstatimi apo ndonjë masë tjetër administrative, për parandalimin e tre ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme, si më poshtë:

- Në njësinë strukturore MR_N_N_2274/1, “Objekti 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (restorant)”, ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022;
- Njësia strukturore MR_N_N_72/1, Fshati Fang, njësia administrative Rubik, “Objekt 1 kat, me bazament betoni me çati, me funksion shërbime (bar-restorant)” që i përket Xh. O., objekti ka filluar ndërtimin në muajin Mars të vitit 2022;
- Njësia strukturore MR_N_N4_72/1. Fang, Njësia Administrative Rubik, objekti I identifikuar si Kioskë Metalike me xhama që shërben si Lokal (Bar-Kafe), I gjendur anës Rrugës së Kombit, pranë ish uzinës ALB-Bakër.

E. MASA ADMINISTRATIVE:

-Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 i ndryshuar me ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, personat përgjegjës të evidentuar dhe pasqyruar në pikën 4 faqe 84-124 të Raportit Përfundimtar të Auditimit, mbështetur në nenin 15 shkronja (c, ç) të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, **i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Mirditë** që në zbatim të nenit 132, të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, **t’i kërkojë Agjencisë së Prokurimit Publik (APP)**, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave administrative në raport me shkeljet e konstatuara, për **9 (nëntë) punonjësit**, të cituar tek masat disiplinore për shkeljet në fushën e prokurimeve.

- Referuar shkeljeve të konstatuara në evidentimin e ndërtimeve pa leje, në zbatim të detyrimeve dhe kompetencave që rrjedhin nga Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, Neni 1, Neni 15, dhe Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 51, pika 1, bazuar në Nenin 15 dhe Nenin 30, të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, **i rekomandojmë**, Kryetarit të Bashkisë Mirditë t’i kërkojë **Kryeinspektorit të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit**, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të bëjë propozimin për fillimin e procedurës disiplinore me gjobë, për **Z. N. P.**, me detyrë Kryeinspektor i IVMT për periudhën nën auditim, 2018-2022, për shkak se nuk janë marrë masat në kohë për parandalimin e ndërtimeve pa leje, ndonëse në zona lehtësisht të dukshme dhe të aksesueshme.

- Në zbatim të detyrimeve dhe kompetencave që rrjedhin nga Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, Neni 1, dhe Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni 52, pika 5, bazuar në Nenin 15 dhe Nenin 30, të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, **i rekomandojmë**, Kryetarit të Bashkisë Mirditë t’i kërkojë **Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor**, Bashkia Mirditë, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të nisë procedurat për marrjen e masave të parashikuara në ligj, për subjektin ndërtues, projektues, mbikëqyrës dhe kolaudatorin e punimeve, për objektin e miratuar me çertifikatë përdorimi me vendim nr. 6,

nr. 4959 prot; datë 04.02.2021 të Kryetarit të Bashkisë Mirditë “Strukturë 2kt, shërbim kati I-rë, bujtinë kati II-të”, me subjekt zhvillues z. K. M.

F. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR.

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për dhënien e zbatimit të tyre.

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte “Vërejtje” përkatësisht:

1. **Z. T. M.** me detyrë ish-Drejtor i Agjencisë së Shërbimit Bujqësor dhe Pyjor (larguar shtator 2023).
2. **Z. R. B.** anëtar i NJP dhe specialist i fushës.

G. PËR NJOFTIMIN E DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE KOMISIONERIT TË SHËRBIMIT CIVIL:

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Institucionit, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, **të ndërmarrë veprimet si më poshtë:**

1. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.
2. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 1 Komisionari për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.

Në vijimësi

Shënim: Në fazën e auditimit në terren, për shkaqe objektive, megjithë komunikimin e grupit të auditimit dhe subjektit me APP-në, nuk u bë i mundur aksesimi në kohë i SPE, për të kryer auditimin e katër procedurave të prokurimit, të realizuara me fondet e Buxhetit të Shtetit për Rindërtimin, nga të cilat një procedurë e vitit 2021 dhe 3 procedura të vitit 2022, me vlerë totale të fondit limit 1,057,677,987 lekë pa TVSH dhe konkretisht:

- “Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në Bashkinë Mirditë (qyteti Repts)”;
- “Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në Bashkinë Mirditë, qyteti Rrëshen dhe Rubik, faza 2”;
- “Rikonstruksioni i godinave, spitali "Shenjta Mari" dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-Spitali Infektiv), Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë”;
- “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë”.

Këto procedura do të jenë objekt auditimi në auditimin e ardhshëm në Bashkinë Mirditë.

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

V. ANEKSET

Detyrimet e prapambetura të detajuara paraqiten në Aneks: Llogaria 401-404

në lekë

Nr	Subjekti	Objekti I kontratës	Numri I faturës	Data e faturës	Gjendje me 31.12.2021	Pagesat gjatë vitit 2022	Shtuar gjatë vitit 2022	Gjendje në 31.12.2022
1		Lyrje objektesh	809	06.10.2017	150 635	0	0	150 635
2		Materiale pastrimi	30	13.12.2017	97 560	0	0	97 560
3		Materiale elektrike	32	10.04.2018	252 960	0	0	252960
4		Dru zjarri	15	20.02.2018	565 440	0	0	565 440
5		Mbikqyrje rruga koder rreshen	56	17.05.2018	33 557	0	0	33 557
6		Kolaudim punimesh ujmbledhesi malaj	143	18.12.2018	25 448	0	0	25 448
7		Kolaudim punimesh ndertim kalqeto Repts	144	18.12.2018	16 099	0	0	16 099
8		Kolaudim punimesh shpatullat e ures jezull	145	18.12.2018	25 065	0	0	25 065
9		Kolaudim mbrojtja lumore zmeja e madhe	146	18.12.2018	28 705	0	0	28 705
10		Kolaudim punimesh skema ujitëse fshati Bukmirë	147	18.12.2018	22 640	0	0	22 640
11		Emergjenca e bores	34	15.04.2019	243 000	0	0	243 000
12		Rikonstruksion I zyrove NJ.A Rubik	315	30.10.2020	100 382	0	0	100 382
13		Kolaudim punimesh furnizim me energji godina e bashkise	47	31.12.2020	65 218	0	0	65 218
14		Blerje automjet teknologjik	04	21.09.2021	1 977 780	1 940 580	0	37 200
15		Nafte	75	03.03.2022	0	0	146240	146 240
16		Mbikqyrje punimesh godina e sherb qytetare	16	13. 12. 2018	99 600	99 600	0	0
17		Oponence teknike Malaj 1	89	10.12.2020	204 273	204 273	0	0
18		Rikonstruksion I plote I kompleksit god 1 2 3	106	12.09.2020	5 112 170	5 112 170	0	0
19		Rikonstruksion shkolla e mesme N.N.Gjoka Fane	14	06.05.2020	3 232 701	3 232 701		
20		Gjelberim qyteti	4-9	4/5-07.10.21	2 718 316	2 718 316	0	0
21		Gaz I lengshem	18	30.06.2021	69 511	69 511		
22		Blerje buke	45	31.07.2021	7 884	7 884		
23		Blerje buke	113	02.09.2021	8 424	8 424		
24		Blerje buke	168	01.10.2021	24 516	24 516		
25		Blerje buke	212	29.10.2021	61 992	61 992		
26		Blerje Mish	15	30.06.2021	67 920	67 920		
27		Blerje Mish	27	31.08.2021	31 020	31 020		
28		Blerje Mish	30	30.09.2021	106 860	106 860		
29		Blerje Mish	34	29.10.2021	126 540	126 540		
30		Siguracion automjete	284440	27.08.2021	39 080	39 080		
31		Siguracion volejbollistet	21818	28.09.2021	12 500	12 500		
32		Federim ekipi I vellebollit	47	22.10.2021	218 000	218 000		
33		Blerje dru zjarri	03	08.04.2021	2 321 280	2 321 280		
34		Ushqime	518	31.07.2021	91 836	91 836		
35		Ushqime	564	31.08.2021	58 782	58 782		
36		Ushqime	679	30.09.2021	224 766	224 766		
37		Ushqime	746	29.10.2021	305 184	305 184		
38		Nafte	08	31.05.2021	310 000	310 000		
39		Nafte	11	31.05.2021	310 000	310 000		
40		Nafte	13	16.06.2021	310 000	310 000		
41		Nafte	15	29.06.2021	696 000	696 000		
42		Nafte	22	24.07.2021	320 000	320 000		
43		Nafte	04	24.07.2021	320 000	320 000		
44		Nafte	07	13.08.2021	480 000	480 000		
45		Akt ekspertize	301	27.07.2021	125 120	125 120		
46		Materiale ndertimi lyrje	48	23.07.2021	468 000	468 000		
47		Kancelari	2006	11.08.2021	583200	583200		
48		Materiale pastrimi	113	02.09.2021	540000	540000		
I.		Totali I			23,209,964	2,546,055	146,240	1,810,149
II		Fatura te palikujd me financim nga FZHR (AKUM)						
49		Ndertim ujsjellsi Rubik	18	06.04.2021	24 690 402	20 000 000	0	4 690 402
50		Mbikqyrje punimesh ndertim ujsjellsi Rubik	25	20.09.2021	733 255	350 000	0	383 255
51		Ndertim ujsjellsi Rubik	80	06.11.2021			6 581 032	6 581 032
52		Mbikqyrje punimesh ndertim ujsjellsi Rubik"	45	06.12.2021			107 922	107 922
53		Ndertim ujsjellsi Rubik	90	09.12.2021			9 169 099	9 169 099
54		Ndertim ujsjellsi Rubik	05	12.01.2022			7 841 624	7 841 624
55		Ndertim ujsjellsi Rubik"	19	28.02.2022			4 866 212	4 866 212
56		Ndertim ujsjellsi Rubik	41	06.05.2022			2 392 154	2 392 154
57		Ndertim ujsjellsi Rubik	63	07.07.2022			9 542 197	9 542 197
58		Ndertim ujsjellsi Rubik	75	08.08.2022			1 614 725	1 614 725
59		Ndertim ujsjellsi Rubik	81	09.09.2022			5 490 776	5 490 776
		TOTALI II			25 423 657	20 350 000	47 605 741	52 679 398
III		Rindertimi						
60		Oponence teknike	118	15.02.2022			100 000	100,000
61		Akt ekspertiza	548	27.05.2022			50 589	50 589

62		Akt ekspertiza	603	13.06.2022				43 000	43 000		
63		Akt ekspertiza	760	21.07.2022				47 000	47 000		
64		Akt ekspertiza	942	09.09.2022				8 400	8 400		
65		Akt ekspertiza	1007	30.09.2022				283 458	283 458		
66		Akt ekspertiza	1008	30.09.2022				781 030	781 030		
		TOTALI III						1 313 477	1 313 477		
		TOTALI I Pergjithshem ME 31.12.2022 I+II+III						48 633 621	41 896 055	49 065 458	55 803 025
		5% të ngurtësuar 31.12.2022						17 095 904	1 894 490	59 131 049	74 332 463
								65 729 525	43 790 545	108 196 507	130 135 488

Planifikimi i të ardhurave nga taksat familjare paraqitet në Aneks:

Nr	Njësitë Administrative	Sipërfaqjanë/m ²			Totali Taksës	Tarifë			Totali Tarifa	Shuma	Numri subjekte	Numri Familje	Familje me lehtësira fiskale		
		Tokë	Truall	Ndërtesë		Pastrimi	Ndriçimi	Gjelbërimi					Pensionistët e Vetmuar	Ndihmë Ekonomike	Invalide dhe
1	Fanë Fshatrat	1,062,180	111,518	24,210	422,526	---	---	---	422,526	29	700	---	---	---	
2	Kaçinar Fshatrat	232,038	38,580	9,904	162,083	---	---	---	162,083	4	177	2	2	1	
3	Kthellë Fshatrat	3,364,590	67,923	29,866	613,532	---	---	---	613,532	4	428	---	---	---	
4	Oroshtat Q.Reps+Fshatrat	409,613	59,348	23,595	375,221	172,500	21,000	31,500	225,000	600,221	22	397	66	56	1
5	Selitë Fshatrat	218,631	34,710	7,802	129,958	---	---	---	129,958	1	141	1	1	1	
6	Rreshën Qyteti Rreshën	---	---	89,836	1,886,563	1,806,000	240,800	361,200	2,408,000	4,294,563	286	1209	154	3	5
	Fshatrat Rreshënit	3,243,853	199,181	61,005	1,463,957	249,300	---	---	249,300	1,713,257	786	3	---	---	
7	Rubik Qyteti Rubik	---	---	34,337	506,474	772,500	103,000	154,500	1,030,000	1,536,474	90	516	5	4	1
	Fshatrat Rubikut	785,045	120,670	39,213	631,344	252,900	---	---	252,900	884,244	494	24	11	---	
TOTALI		932ha	631,930m²	319,769m²	6,191,658	3,253,200	364,800	547,200	4,165,200	10,356,858	436	4848	255	77	9
												7.03%			

Kontratat aktive dhe jo aktive për asetet e dhëna me qira

Nr	Subjekti	Aktiviteti	Afati I Kontratës		Vlera Vjetore e Qirasë	Debitori 31.12.2021	Detyrimi në 2022	Shuma e detyrimit	Paguar	Debitore 31.12.2022
			Fillimi	Mbarimi						
1		Antenë	29/10/2018	28/10/2027	140,120		140,120	140,120	0	140,120
2		Antenë	22/09/2016	21/09/2021	200,000		200,000	200,000	0	200,000
3		Antenë	01/01/2021	31/12/2025	170,000		170,000	170,000	0	170,000
4		Antenë	02/09/2018	01/09/2027	55,900		55,900	55,900	55,900	
5		Antenë	02/09/2018	01/09/2027	123,600		123,600	123,600	123,600	
6		Antenë	22/09/2018	21/09/2023	258,000		258,000	258,000	258,000	
7		Antenë	12/03/2017	11/03/2023	328,000		328,000	328,000	328,000	
8		Antenë	10/12/2018	09/12/2023	60,300		60,300	60,300		60,300
9		Antenë	14/10/2018	13/10/2023	500,000		500,000	500,000	500,000	
10		Antenë	01/06/2017	31/05/2023	275,000		275,000	275,000	275,000	
11		Antenë	02/01/2018	01/01/2024	209,400		209,400	209,400	209,400	
12		Antenë	05/02/2021	04/02/2030	335,000		335,000	335,000	335,000	
13		Antenë	02/06/2017	01/06/2022	280,000		280,000	280,000		280,000
14		Antenë	21/12/2020	20/12/2029	247,500		247,500	247,500		247,500
15		Antenë	16/06/2022	15/06/2023	292,635		292,635	292,635	292,635	
16		Antenë	19/07/2019	18/07/2024	170,000		170,000	170,000	170,000	
17		Antenë	26/04/2021	25/04/2030	28,000		28,000	28,000	28,000	
18		Matje Erës	29/04/2022	28/04/2023	10,200		10,200	10,200	10,200	
19		Matje Erës	18/11/2022	17/11/2025	65,560		65,560	65,560	0	65,560
20		Ndërtesë	30/09/2016	30/09/2026	821,304		821,304	821,304	821,304	
21		Turizëm	21/09/2020	20/09/2030	406,157		406,157	406,157	406,157	
22		Turizëm	15/07/2021	14/07/2031	80,000		80,000	80,000	80,000	
23		Turizëm	03/04/2019	03/04/2029	353,738		353,738	353,738	301,096	52,642
24		Fabrikë Uji	10/12/2018	09/12/2028	760,750		760,750	760,750	760,750	
25		Turizëm	08/07/2022	07/07/2023	15,000		15,000	15,000	15,000	
26		Minierë	07/11/2011	06/11/2026	3,082,020		3,082,020	3,082,020	3,082,020	
27		HEC	31/10/2019	30/10/2024	247,675		247,675	247,675	247,675	
28		HEC	26/02/2018	25/02/2028	1,079,425		1,079,425	1,079,425	1,079,425	

29		HEC	04/04/2018	03/04/2028	405,995	596,407	405,995	1,002,402	1,002,402	0
30		HEC	20/06/2018	19/06/2028	610,471	1,220,942	610,471	1,831,413	1,567,954	263,459
31		HEC	10/02/2018	11/02/2028	379,675		379,675	379,675	379,675	0
32		HEC	05/12/2018	04/12/2023	1,005,229	1,005,229	1,005,229	2,010,458	1,005,229	1,005,229
33		HEC	20/11/2019	19/11/2022	113,450		113,450	113,450	113,450	0
34		Kullota	06/06/2019	05/06/2022	16,760		16,760	16,760	16,760	
35		Kullota	06/06/2019	05/06/2022	25,000		25,000	25,000	25,000	
36		Kullota	12/06/2020	11/06/2023	15,420		15,420	15,420	15,420	
37		Kullota	15/07/2021	14/07/2030	123,950		123,950	123,950	123,950	
38		Kullota	16/07/2021	15/07/2030	52,500		52,500	52,500	52,500	0
39		Kullota	15/09/2021	14/09/2030	156,800		156,800	156,800	156,800	
40		Kullota	06/12/2022	05/12/2025	20,200		20,200	20,200	20,200	
41		Kullota			21,200		21,200	21,200	21,200	
42		Kullota	06/12/2022	05/12/2032	137,100		137,100	137,100	137,100	
43		Depo Dher	20/07/2022	19/07/2023	95,429		95,429	95,429	95,429	0
						2,822,578	13,774,463	16,597,041	14112231	2,484,810
		HEC	25.10.2017	24.10.2020	10,569,197	10,569,197	0	10,569,197	0	10,569,197
		HEC	19.11.2018	18.11.2028						1,776,137

TABELA PERMBLEDHESE E 5% TE PALIKUJDUAR ME 31.12.2022 llogaria 466

Nr.	Emertimi I Investimit	Emri I Firmes	Gjendja me 31.12.2021	Paguar deri me 31.12.2022	Ngurtesuar 2022
1	Rikons Rruga Shen Vincenzo di Paoli		914,035		
2	Rikonstruk rruga Gjergj Fishta 5		135,417		
3	Rikonstrukcion pallati kultures 2008		97,723		
4	Rehabilitim i ianalit Nderfushaz		188,084		
5	Rikonstrukcion rruga hyrese		298,576		
6	Rikons rruga Bukmire-Simon-Kaçinare		148,599		
7	Rehabilitimi i rezervuarit Malaj 2 Faza 2-te		7,484		
8	Rehabilitim kanali ujites nderfushaz		88,725		
9	Rikonstrukcion rruga klos xhuxhaj margjecaj		74,811		
10	Rikonst rruga koder-rreshen Valce		73,501		
11	Rikonst i shkolles 9-vjeçare Pashko Vasa		1,438,214		
12	Mbrojtja lumore zmeja e madhe unaza Rreshen		128,352		
13	Ndertim fushe sportive (Kalçeto) Reps		69,585		
14	Riparim i urave te ndryshme		85,923		
15	Furnizim me energji godina e bashkise		135,871	135,871	
16	Rikonstruk i zyrave te njesise administrative Rubik		319000	319000	
17	Rehabilitimi i ujeleshuesit ujembledhesit Sheshaj		47,706		
18	Godina e sherbimit per qytetaret shtese kontrate		959,589	959,589	
19	Rehabilitim i kanalit vadites Fang Rubik		308,173	308,173	
20	Ndertim i ujesjellesit Rubik		3,339,277		1,000,000
21	Rikonstrukcion i ambjenteve te perbashketa pallatet rr-r f.1		3,807,631		14,107,501
22	Rikonstrukcion i ambjenteve arsimore		996,919		
23	Rikonstrukcion i objekteve publike qyteti Rreshen		1,086,176		
24	TVSH Rehabilitim i kanalit vadites Malaj-Tarazh		919,001		
25	Rikonstrukcion i sistemit te ngrohjes shkolla 9-vjeçare Rubik		398,198		
26	Mirembajtje rrugeve te brendeshme te komunes Kaçinar		96,260		
27	Mirembajtje e rrugeve Komuna Fane		44,760		
28	Ndertim lere uji (mulli) komuna Selite		29,280		
29	Ndertim ujesjellesi Lekgegaj Komuna Kthella		404,573		
30	Rikonstrukcion shpella e Valit, Komuna Kthelle		13,766		
31	Ndertim rrugeve te brendeshme, Komuna Selite		136,389		
32	Rikonstrukcion qender shendetsore, Komuna Fane		49,309		
33	Riparime e mirembajtje rruge te brendshme Komuna Fane		171,857	171,857	
34	Montim çmontim ure, Komuna Fane		38,744		
35	Ndertim ure pasarele Xhuxhe-Gjakez, Komuna Fane		26,880		
36	Ndertim rruge varrezat Perlat i eperm Komuna Kthelle		17,516		
37	Plotesimi i rrjetit ujites Malaj 2				375855
38	Plotesimi i rrjetit ujites fshati K/Rreshen lagja Zalli Zmese				75000
39	Rikonstrukcion i ambjenteve te perbashketa pallatet rr-r f.2				13,938,690
40	Rikonstrukcion i ambjenteve te perbashketa pallatet rr-r f.3				1,358,646
41	Rikons ambjenteve te perbashketa pallatet Reps				9,199,569
42	Rikonstrukcion i ambjenteve arsimore				3,896,054
43	Prishje e pergatitje shesh ndertimi per banesat individuale				1,058,071
44	Rikonstrukcion i objekteve publike qyteti Rreshen				4,072,525
45	Ndertim godina kopesht/çerdhe zona e re per zhvillim				959,510
46	Rik godina spitalit Shenjta Mari dhe DSHP ish spitali infektiv				7,823,472

47	TVSH Rehabilitim i kanalit vadites Malaj-Tarazh				1,193,636
48	Rik.pusetave hyrese ujeleshuesi,ujembledhesi Geziq				52,620
49	Zhblokimi i pushtave hyrese ujelesh, ujembledhisi Geziq				19,900
	Pullat e gjendjes civile		0	1,416,500	1,416,500
	TOTALI BASHKIA + NJESITE ADMINISTRATIVE		17,095,904	3,310,990	60547549

Formati nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”

Nr. rresht	Nr. Llogari	P E R S H K R I M I I O P E R A C I O N E V E	VITI USHTRIMOR	VITI I
			2022	MEPARSHEM 2021
a	b	c	1	2
1	A	TE ARDHURAT	817,369,359	1,039,825,336
2	70	I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET	39,352,886	43,130,043
3	700	1.Tatimi mbi te Ardhurat	106,620	7,986,990
4	7000	Tatim mbi te ardhurat personale		6,303,709
5	7001	Tatim mbi Fitimin		1,683,281
6	7002	Tatim mbi Biznesin e vogel	106,620	
7	7009	Te tjera Tatime mbi te ardhurat		
8	702	2.Tatimi mbi Pasurine	14,437,878	18,115,018
9	7020	Tatim mbi Pasurine e palujtshme	14,437,878	18,115,018
10	7021	Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshme		
11	7029	Te tjera tatime mbi Pasurine		
12	703	3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit	24,808,388	17,028,035
16	7033	Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie	19,523,515	11,546,766
17	7035	Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie	5,284,873	5,481,269
18	704	4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare	0	0
24	708	6.Te tjera Tatime e Taksa kombtare		
25	709	7.Gjoba e Kamat vonesa		
26	75	II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE		
34	71	III.TE ARDHURA JO TATIMORE	24,528,129	12,682,009
35	710	1.Nga ndermarrjet dhe pronesia	4,593,830	3,159,979
38	7109	Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia	4,593,830	3,159,979
39	711	2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare	19,934,299	9,522,030
40	7110	Tarifa administrative dhe rregullatore	385,220	
41	7111	Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh	19,549,079	9,522,030
42	7112	Takse per veprime gjyqsore e noteriale		
43	7113	Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve		
44	7114	Te ardhura nga biletat		
45	7115	Gjoha, kamatvonesa, sekuestri dhe zhdemtime		
46	7116	Te ardhura nga transferimi pronese,Legalizimi i ndertimeve pa leje		
47	719	3.Te tjera te ardhura jo tatimore		
48	76	IV.TE ARDHURA FINANCIARE	0	0
53	72	V.GRANTE KORENTE	753,975,617	982,309,795
54	720	1.Grant korent I Brendshem	753,975,617	982,309,795
55	7200	Nga Buxheti per NJQP(Qendrore)		
56	7201	Nga Buxheti per NJQP(Vendore)	668,061,008	972,383,695
59	7204	Pjesmarje e institucioneve ne tatime nacionale		
60	7205	Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit		
61	7206	Financim I pritshe nga buxheti	85,914,609	
62	7207	Sponsorizime te brendshme(nga te trete)		9,926,100
63	7209	Te tjera grante korente te brendshme		
64	721	2.Grant korent I Huaj	0	0
67		VI.TE ARDHURA TE TJERA	0	0
73	73	VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE <i>487,273</i>	-	1,703,489
74	B	SHPENZIMET	730,669,777	723,699,706
75	600	I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE	207,279,911	205,772,129
76	6001	Paga, personel I perhershem	207,279,911	205,772,129
77	6002	Paga personel I Perkohshem		
78	6003	Shperblime		
79	6009	Shpenzime te tjera per personelin		
80	601	II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE	33,879,917	34,316,690
81	6010	Kontributi I Sigurimeve Shoqerore	33,879,917	34,316,690
82	6011	Kontributi I Sigurimeve Shendetesore		
83	602	III.BLERJE MALLRA E SHERBIME	93,820,110	87,508,504
84	602	Mallra dhe sherbime te tjera		
85	6020	Materiale zyre e te pergjitheshme	2,032,800	1,702,267

86	6021	Materiale dhe sherbime speciale	7,055,202	5,292,636
87	6022	Sherbime nga te trete	60,939,136	72,464,459
88	6023	Shpenzime transporti	19,971,322	4,693,812
89	6024	Shpenzime udhëtimi	1,377,115	649,462
90	6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,374,960	1,353,060
91	6026	Shpenzime per qeramarrje		1,352,808
92	6027	Shpenzime per detyrime per kompesime legale	1,069,575	
93	6028	Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua		
94	6029	Shpenzime te tjera operative		
95	603	IV.SUBVECIONE	0	0
101		V.TRANSFERIME KORENTE	396,177,112	394,398,894
102	604	1.Transferime korente te brendshme	6,482,804	
103	6040	Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise	6,482,804	
107	605	2.Transferime korente me jashte		
112	606	3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe	389,694,308	394,398,894
113	6060	Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH		
114	6061	Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor	389,694,308	394,398,894
115		VI.SHPENZIME FINANCIARE		
125		VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA		
130	63	VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT	-487,273	1,703,489
131		IX.SHPENZIME TE TJERA		
132	85	TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUHDHES <i>(Rezultati I Veprimtarise se vititUshtimor)</i>	86,699,582	402,046,251

ANEKS: Lejet e ndërtimit

N	Subjekti/Ind	Objekti	Adre	Nr i Vendimit të	Lloji i lejes	Nr. autori	Sipërfaq.	Vlera/l	Da të e	Paguar
1		Strukturë bujqësore 1kt	Fushë Lumth	nr. 5189, dt.16.01.2	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 5648 prot, dt.	192	188110	04.01.20	Po
2		Ndërtim për qëllime blegtorale	Perlat Qender	nr. 8, dt. 01.04.2019	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. extra prot, dt. 20.03.2019	99.12	32370	26.03.2019	Po
3		Strukturë banimi 2kt	Fan	nr. 10, dt. 12.04.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. extra prot, dt.	189.2	123577	11.04.20	Po
4		Ndryshim destinacioni nga banim në dy	Rrëshe	nr. 7, dt. 01.04.201	Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim	nr. extra prot, dt.		2202	28.03.20	Po
5		Banesë Individuale 1kt + 1 kt	Prosek	nr. 15, dt. 15.05.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. extra prot, dt.	210.4	137424	13.05.20	Po
6		Ndryshim destinacioni nga një njësi	Rrëshe	nr. 22, dt. 01.07.201	Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim	nr. 2274/2 prot, dt.		1108	27.06.20	Po
7		Shtesë 1kt banimi mbi banesën	Vau-Shkjez	nr. 23, dt. 15.07.201	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues,	nr. 2596/3 prot, dt.	48.15	31449	12.07.20	Po
8		Strukturë bujqësore 1kt	Prosek	nr. 26, dt. 30.07.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 2703/3 prot, dt.	150	48987	02.07.20	Po
9		Rikonstruksion dhe shtesë anësore e objektit shtëpi banimi 1kt	Prosek	nr.285 4, dt.	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe	nr. 2854/3 prot, dt.	48.22	31495	06.08.20	Po
10		Magazinë bujqësore	Rrasfik	nr. 32, dt. 17.09.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. 3144/3 prot, dt.	43.87	14327	04.09.20	Po
11		Rikonstruksion dhe shtesë kati ekzistues shtëpi banimi	Nënsh	nr. 37, dt. 08.11.201	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe	nr. 3145/3 prot, dt.	77	50293	10.10.20	Po
12		Rikonstruksion I objektit ekzistues godine banimi 1-katëshe dhe shtesë gjysmë kati	Rraj a e	nr. 33, dt. 20.09.201	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe	nr. 3431/3 prot, dt.	70	45721	20.09.20	Po

13		Ndërtim shtëpi banimi 1kt	Prosek	nr. 34, dt. 27.09.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3432/3 prot, dt.	67.4	44023	26.09.20	Po
14		Strukturë shërbimi 1kt	Fushë Lumth	nr. 35, dt. 24.10.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3580/4 prot, dt.	24	39190	14.10.20	Po
15		Bujtinë 1kt	Fushë Lumth	nr. 36, dt. 24.10.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3605/5 prot, dt.	149	48660	20.11.20	Po
16		Fabrikë për përpunimin dhe ambalazhimin e ujit të	Thirrë	nr. 38, dt. 11.11.201	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2	nr. 3673/5 prot, dt.	5060.5	4957974	08.11.20	Po
17		Bujtinë 2kt + 2kt papfingo + 1 kt	Perlat Qender	nr. 1, dt. 23.01.202	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues,	nr. 50503 prot, dt.	657.8	214824.3	22.01.20	Po

18		Ndërtim shtëpi banimi 2kt	Fushë Lumth	nr. 3, dt. 13.02.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 157/3 prot, dt.	215.1	280989	07.02.20	Po
19		Rikonstruksion + shtesë	Rubik	nr. 6, dt. 26.03.202	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe	nr. 4538/3 prot, dt.	40.28	26309	26.03.20	Po
20		Banesë 1kt	Shmri	nr. 7, dt. 12.06.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 1461/3 prot, dt.	112.36	110083	08.06.20	Po
21		Ndërtim kati parë (shtesë kati)	Prosek	nr. 20, dt. 15.09.202	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe	nr. 2557/3 prot, dt.	64	62704	11.09.20	Po
22		Strukturë bujqësore dhe	Perlat Qender	nr. 37, dt. 26.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3196/3 prot, dt.	240	78380	14.10.20	Po
23		Strukturë bujqësore (tharje dhe	Tarazh	nr. 5, dt. 03.02.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 273/2 prot, dt.02.02.2021	93.6	30568	02.02.20	Po
24		Strukturë 2kt, shërbim kati I – rë,	Katundi	nr. 6, dt. 04.02.202	Çertifikatë përdorimi	nr. 272/2 prot, dt.	284	10000	03.02.20	Po
25		Punime në banesë për ndryshim	Rubik	nr. 22, dt. 14.04.202	Leje për ndryshimin e funksionit	nr. 31/3 prot, dt.31.03.2021	248.44	18825.07	12.04.20	Po
26		NDËRTIM BUJTINE 2KT	Gurth - Spaç	nr. 3, dt. 03.02.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 420/4 prot, dt.	249.6	91515	01.02.20	Po
27		Strukturë bujqësore dhe	Perlat Qender	nr. 20, dt.26.03.2	Çertifikatë përdorimi	nr. 1027 prot, dt.	240	10000	04.03.20	Po
28		Strukturë shërbimi 1kt	Fushë Lumth	nr. 19, dt. 26.03.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 1234 prot, dt.	31	60620	25.03.20	Po
29		Strukturë bujqësore 1kt	Prosek	nr. 23, dt. 14.04.202	Çertifikatë përdorimi	nr. 1235 prot, dt.	75	10000	30.03.20	Po
30		Banesë 1kt	Shmri	nr. 26, dt. 30.04.202	Leje për ndryshimin e projektit	nr. 1154/3 prot, dt.	112.36	5000	19.04.20	Po
31		Strukturë për impiant paketimi uji 1 kat	Petoq	nr. 25, dt. 30.04.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më	nr. 1364/4 prot, dt.	1138	1124945	22.04.20	Po
32		Rikonstruksion i objektit 2kt	Klos	nr. 41, dt. 01.07.202	Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim	nr. 2408/3 prot, dt.	299.92	75419	29.06.20	Po
33		Ambjente shërbimi për	Rubik	nr. 94, dt. 22.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 2972/5 prot, dt.	196	74010	22.10.20	Po
34		Prishje objekt banimi 1kt dhe ndërtim i	Perlat Qender	nr. 74, dt. 15.09.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3052/3 prot,	202	207908	10.09.20	Po
35		Strukturë shërbimi 1kt	Fushë Lumth	nr. 73, dt. 15.09.202	Çertifikatë përdorimi	nr. 3053/4 prot, dt.	31	10000	10.09.20	Po
36		Prishje objekt banimi 1kt dhe ndërtim i	Fushë Lumth	nr. 78, dt. 01.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3054/5 prot,	240	245137.6	29.09.20	Po
37		Ambjente ndihmëse për	Lufaj	nr. 105, dt.	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. 4404/1 prot, dt.	160	62252	10.11.20	Po
38		Shtesë + punime në banesë	Rrëshe	nr. 79, dt. 07.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3166/5 prot, dt.	42.68	51815	30.09.20	Po

39		Ndërtim objekt banimi 1kt	Fushë Lumth	nr. 64, dt. 01.09.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3287/3 prot, dt.	50	58987	31.08.20	Po
40		Ndërtim godine banimi 2kt	Rraja e Zezë	nr. 83, dt. 08.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më	nr. 3302/3 prot, dt.	426	427370	05.10.20	Po
41		Kompleks shërbimesh në funksion të	Ndërfa	nr. 96, dt. 29.10.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më	nr. 3581/5 prot, dt.	438	218391	29.10.20	Po
42		Ndërtim i objektit i 2kt i llojit	Kodër Rrëshë	nr. 99, dt. 09.11.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 3978/3 prot, dt.	120	49190	05.11.20	Po
43		Bujtina Gj. Ll., Rikonstruksion +	Domgj	nr. 100, dt.	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues,	nr. 4546/1 prot, dt.	355.5	126100	09.11.20	Po
44		Kompleks shërbimesh në funksion të	Ndërfa	nr. 55, dt. 24.06.202	Leje për ndryshimin e projektit	nr. 639/3 prot, dt.	438	5000	23.06.20	Po
45		Ndërtim godine banimi 1kt	Ndërfa	nr. 43, dt. 20.05.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 1615/3 prot, dt.	65	73683	20.05.20	Po
46		Banesë njëfamiljare me 2	Gëzic	nr. 58, dt. 01.07.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 2442/3 prot, dt.	109.5	117282	28.06.20	Po
47		Vendosje e shtylles matëse për	Rrasfi	nr. 65, dt. 15.07.202	Leje Infrastruktura	nr. 2749/1 prot, dt.	400	2369	07.07.20	Po
48		Bujtinë 2kt + 2kt papfingo + 1 kt	Perlat Qende	nr. 51, dt. 23.06.202	Leje për shtyrjen e afatit të lejes së	nr. 2706/3 prot, dt.	657.8	5000	23.06.20	Po
49		Ndërtim restorant dhe hotel	Katundi	nr. 75, dt. 28.09.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2	nr. 3625/3 prot, dt.	1134.9	1814028	22.09.20	Po
50		Prishje objekt banimi 1kt dhe ndërtim i	Perlat Qende	nr. 74, dt. 16.09.202	Leje për ndryshimin e projektit	nr. 3837/3 prot, dt.	202	5000	06.09.20	Po
51		"PUNIME NË OBJEKT + NDËRTIM	Rrëshë	nr. 82, dt. 11.10.202	Leje për rikonstruksion pa	nr. 4008/3 prot, dt.	399.4	255301	10.10.20	Po
52		RIKONSTRUKSION + SHITESË E OBJEKTIT	Vau -	nr. 84, dt. 18.10.202	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. 4455/3 prot, dt.	90	39392	18.10.20	Po
53		"RIKONSTRUKSION SHITËPI BANIMI 2KT, PA	Rrëshë	nr. 101, dt.	Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni	nr. 4949/3 prot, dt.	76.7	63785	05.12.20	Po
54		"ND. AMBJENTE SHËRBIMI DHE	Fushë Lumth	nr. 38, dt. 01.06.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe	nr. 1439/4 prot, dt.	245	341479	24.05.20	Po
55		SHITESË KATI, SHITËPI	Vau -	nr. 34, dt. 12.05.202	Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. 1770/4 prot, dt.	203.4	111102	12.05.20	Po
56		"NDËRTIM SHITËPI	Rrëshë	nr. 49, dt. 26.06.202	Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2	nr. 2335/4 prot, dt.	206	201826	26.06.20	Po